

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NO BARRIO DOM THIAGO FOSTUMA (VIANA E MOURA), NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS.				VALOR DO CONTRATO	
LOCAL: BARRIO DOM THIAGO FOSTUMA - GARANHUNS-PE.				VALOR DA MEDIÇÃO	
CONTRATO: Nº 053/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2023				ACUMULADO	
EMPRESA: VIA PRO LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA.				SALDO	
CNPJ Nº 21.864.311/0001-79.				EXECUÇÃO (%)	
PERÍODO DA MEDIÇÃO				27/09/2024 à 26/02/2025	
DATA				26/02/2025	
ORDEN DE SERVIÇO				26/03/2024	

Orçamento Simétrico												
				QUANTITATIVO			FINANCEIRO					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit com BDI	BM 04	ACUMULADO	Total	BM 04	ACUMULADO	(%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						68662,74	0,00	68662,74	100,00%
1.1	10689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,48	327,99		6,48	2.122,78	0,00	2.122,78	100%
1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	400,46	128,12		400,46	51.306,94	0,00	51.306,94	100%
1.3	C 01.	Próprio	Cópia da ORSE (4175) - Locação de praças com piquetes de madeira	m²	1.999,79	0,78		1.999,79	1.559,84	0,00	1.559,84	100%
1.4	93207	ORSE	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	9,00	1.297,02		9,00	11.673,18	0,00	11.673,18	100%
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E CONTEÇÃO						20638,19	0,00	20638,19	
2.1	C 02.	Próprio	TRANSPORTE DE AREIA PARA ATERRÇO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³	184,93	97,75		184,93	18.076,91	0,00	18.076,91	100%
2.2	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRÇO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	184,93	13,85		184,93	2.561,28	0,00	2.561,28	100%
3			PIOS E REVESTIMENTOS						253091,99	118253,42	248069,99	
3.1	C 03.	Próprio	Cópia da ORSE (3240) - Demolição de piso de alta resistência	m²	270,09	28,37		270,09	7.662,45	0,00	7.662,45	100%
3.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	10,64	66,82		10,64	701,12	0,00	701,12	100%
3.3	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	1.999,79	0,16		1.999,79	319,97	0,00	319,97	100%
3.4	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	35,14	99,70		35,14	3.503,46	0,00	3.503,46	100%
3.5	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	124,49	38,22		124,49	4.768,01	0,00	4.768,01	100%
3.6	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	m²	619,99	74,28		619,99	48.052,86	6.274,43	46.052,86	100%
3.7	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	m²	673,92	83,36		673,92	56.177,97	56.177,97	56.177,97	100%
3.8	101084	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	17,10	201,75		17,10	3.449,93	3.449,93	3.449,93	100%
3.9	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_06/2016	M	5,70	62,16		5,70	354,31	0,00	354,31	100%
3.10	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	364,13	56,91		364,13	20.722,64	0,00	20.722,64	100%
3.11	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	135,26	146,68		135,26	19.839,94	0,00	19.839,94	100%

21.864.311/0001-79
Via Pro Locações & Construções Ltda-EPP
Rua Amílton Feltosa, 22
Centro - CEP: 56.640-000
CUSTÓDIA - PE

Sinval Rodrigues Albino
Port. nº 004/2025-PP - Port. nº 003/2025-GP
Sec. de Planejamento, Obras e Serv. Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

Roney Marcos L. Moreira
Engenheiro Civil
CREA: 034385 - DIPE

Pablo Luiz Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-PE 182220995-1

Orçamento Sintético

		QUANTITATIVO				FINANCEIRO		(%)
		m²	5,74	124,48	5,74	714,52	0,00	100%
3.12	103332	SINAPI				714,52		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021								
3.13	87894	SINAPI		7,86	148,02	1.178,24	0,00	100%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022								
3.14	87548	SINAPI		32,97	283,06	9.332,49	0,00	100%
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014								
3.15	88489	SINAPI		14,00	148,02	2.181,09	2.181,09	100%
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023.								
3.16	95956	SINAPI		2.773,52	5,07	14.081,75	0,00	100%
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPa. AF_01/2017								
3.17	98882	SINAPI		52,82	8,88	456,74	0,00	100%
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020								
3.18	C 04.	Próprio		186,86	34,11	6.373,79	0,00	100%
Cópia da ORSE (6316) - Lestro de areia fina								
3.19	94779	SINAPI		50,22	100,00	5.022,00	0,00	0%
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014								
3.20	101735	SINAPI		501,90	100,00	50.190,00	50.190,00	100%
PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_08/2020								
3.21	96617	SINAPI		22,93	2,56	58,70	0,00	100%
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017								
4						65.482,71	0,00	
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO								
4.1	96523	SINAPI		114,58	5,29	606,13	0,00	100%
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017								
4.2	96535	SINAPI		179,80	25,94	4.658,82	0,00	100%
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017								
4.3	92443	SINAPI		54,84	161,00	8.797,04	0,00	100%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020								
4.4	92480	SINAPI		74,40	81,21	6.042,02	0,00	100%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020								
4.5	96543	SINAPI		20,70	18,00	372,60	0,00	100%
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017								
4.6	96544	SINAPI		18,99	13,00	246,87	0,00	100%
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017								
4.7	96545	SINAPI		17,42	63,00	1.097,46	0,00	100%
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017								
4.8	96546	SINAPI		15,44	808,00	12.475,52	0,00	100%
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017								
4.9	92759	SINAPI		16,80	310,00	5.148,00	0,00	100%
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022								
4.10	92760	SINAPI		15,74	28,00	440,72	0,00	100%
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022								
4.11	92761	SINAPI		14,83	27,00	400,41	0,00	100%
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022								
4.12	92762	SINAPI		13,28	420,00	5.577,60	0,00	100%
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022								
4.13	96558	SINAPI		8,39	8,39	5.199,03	0,00	100%
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2018								

Pablo Luiz Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-PE 182220995-1

Roney Marcos L. Moreira
Engenheiro Civil
CREA. 034385 - D/PE

Sinval Rodrigues Albino
Port. nº 003.2005-GP, Port. nº 005/2025-GP
Sec. de Infraestrutura, Obras e Serv. Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

121.864/311/0001-791
Via Pro Locação de Obras e Construções Ltda-EPP
Rua Aníbal Feltosa, 22
Centro - CEP 56.640-000
CUSTÓDIA - PE

Orçamento Sintético										QUANTITATIVO			FINANCEIRO			(%)
4.14	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	11,96	592,73					11,96			7.089,05	0,00	7.089,05	100%
4.15	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	12,36	593,32					12,36			7.333,44	0,00	7.333,44	100%
5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										156403,33	983,84	156403,33	
5.1	C 05.	Próprio	Cópia da SINAPI (101509) - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 40A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 PS	1,00	2.438,96					1,00			2.438,96	0,00	2.438,96	100%
5.2	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	685,98					1,00			685,98	0,00	685,98	100%
5.3	91902	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	42,00	13,45					42,00			584,90	0,00	584,90	100%
5.4	91905	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	17,52					1,00			17,52	0,00	17,52	100%
5.5	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	21,82	15,52					21,82			338,65	0,00	338,65	100%
5.6	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	336,52	11,20					336,52			3.789,02	0,00	3.789,02	100%
5.7	91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	113,00	8,05					113,00			909,65	0,00	909,65	100%
5.8	91880	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	8,00	10,10					8,00			80,80	0,00	80,80	100%
5.9	C 06.	Próprio	Cópia da ORSE (8927) - POSTE TELEFÔNICO FLANGEADO, GALVANIZADO, REOF. PT - 100B/80L, H= 8 METROS, DA METAL LIGHT OU SIMILAR, COM 04 BRAÇOS E LUMINÁRIAS EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED 100W, INCLUSO BASE	14,00	4.386,48					14,00			61.410,72	0,00	61.410,72	100%
5.10	C 07.	Próprio	Cópia da ORSE (13065) - Fornecimento e instalação de Luminária Pública de a LED Linha PLANETÁRIA, código ELFP-60, Potência 60W, 3000 lúmens, IRC > 70%, 5000K/4000K, Alumínio Injetado Vetro Temperado de 4mm, inclusive poste d'cônico contínuo de aço reto, h=5,0m, com base	28,00	2.487,41					28,00			69.847,48	0,00	69.847,48	100%
5.11	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2020	42,00	43,43					42,00			1.824,06	0,00	1.824,06	100%
5.12	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	36,00	107,91					36,00			3.894,76	0,00	3.894,76	100%
5.13	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	663,92	4,24					663,92			2.815,02	0,00	2.815,02	100%
5.14	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1.018,59	6,86					1.018,59			6.987,53	0,00	6.987,53	100%
5.15	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,65	9,60					4,65			44,64	0,00	44,64	100%
5.16	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	108,08					2,00			212,16	212,16	212,16	100%
5.17	C 08.	Próprio	Cópia da ORSE (8194) - Disjuntor tripolar, DR 32, Cópia de ORSE (8194) - Disjuntor tripolar DR 40A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar, - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar, -	1,00	222,29					1,00			222,29	222,29	222,29	100%
5.18	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	7,00	14,15					7,00			99,05	99,05	99,05	100%
5.19	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3,00	4,87					3,00			44,61	44,61	44,61	100%

21.864,31/0001-791
Via Pro Locação de Serviços
Rua Antônio Faltosa, 22
Centro/ CEP: 56.640-000
CUSTÓDIA - PE

Roney Marcos L. Moreira
Engenheiro Civil
CREA: 034385 - D/PE

Sinval Rodrigues Albino
Port. nº 004/2023-GP
Sec. de Infraestrutura, Obras e Serv. Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

Pablo Luiz Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/PE 182220995-1

Orçamento Sintético									
		QUANTITATIVO			FINANCEIRO			%	
		UN	1,00	16,41	1,00	16,41	16,41	16,41	100%
5.20	99655	SINAPI							
5.21	C 09	Próprio	un	4,00	97,28	4,00	389,12	389,12	100%
6									
6.1	89402	SINAPI	M	225,21	13,80	225,21	3.107,90	3.107,90	100%
6.2	89383	SINAPI	UN	2,00	7,18	2,00	14,36	14,36	100%
6.3	89409	SINAPI	UN	7,00	10,34	7,00	72,38	72,38	100%
6.4	89362	SINAPI	UN	22,00	10,41	22,00	229,02	229,02	100%
6.5	89412	SINAPI	UN	13,00	10,70	13,00	139,10	139,10	100%
6.6	C 10	Próprio	un	1,00	34,78	1,00	34,78	34,78	100%
6.7	89378	SINAPI	UN	13,00	7,84	13,00	99,32	99,32	100%
6.8	89395	SINAPI	UN	10,00	14,32	10,00	143,20	143,20	100%
6.9	89916	SINAPI	UN	13,00	26,11	13,00	339,43	339,43	100%
6.10	89353	SINAPI	UN	1,00	42,23	1,00	42,23	42,23	100%
7									
7.1	b 11	Próprio	UN	16,00	80,05	16,00	1.280,80	1.280,80	100%
7.2	99639	SINAPI	M	54,01	518,33	54,01	27.995,00	27.995,00	100%
7.3	C 12	Próprio	m	54,01	133,51	54,01	7.210,88	7.210,88	100%
7.4	99135	SINAPI	m²	159,38	28,74	159,38	4.580,58	4.580,58	100%
7.5	99305	SINAPI	m²	159,38	15,47	159,38	2.465,61	2.465,61	100%
7.6	C 13	Próprio	un	20,00	352,85	20,00	7.057,00	7.057,00	100%
7.7	87244	SINAPI	m²	0,64	250,71	0,64	160,45	160,45	100%
8									
8.1	C 14	Próprio	un	1,00	1.587,05	1,00	1.587,05	1.587,05	100%
8.2	2408	ORSE	un	1,00	2.917,24	1,00	2.917,24	2.917,24	100%
8.3	C 15	Próprio	UN	1,00	13.131,33	1,00	13.131,33	13.131,33	100%
8.4	C 16	Próprio	un	1,00	4.071,42	1,00	4.071,42	4.071,42	100%
OBSERVAÇÕES							638.958,03	184.637,42	98,11%
O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:									
1 -	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);								
2 -	Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;								

9 novembre del 2018;

21.864.311/0001-79
Vila Pro Locação e Construções Ltda-EPP
Rua Amílrio Feitosa, 22
Centro - CEP 56.640-000
CUSTÓDIA - PE

Sinval Rodrigues Albino
Port. nº 004/2025-GP - Port. nº 005/2025-GP
Sec. de Infraestrutura, Obras e Serv. Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

Roney Marcos L. Moreira
~~Engenheiro Civil~~
CREA: 034385 - D/PE


Pablo Luiz Rodrigues
Engenharia Civil
CREA/PE 182220995-1

Orçamento Sintético			
	QUANTITATIVO	FINANCEIRO	(%)
3 -	Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;		
4 -	Por fim, já adianto que o pagamento de cada medição só se realizará mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao CNO da obra, como também a devida quitação do FGTS correspondente a todo período compreendido entre a medição a ser paga e a imediatamente anterior.		
5 -	Que cada BM seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima elencado, como também a questão do Termo de Referência, que trata da quantidade mínima de mão de obra que a contratada terá que dispor para cumprimento do referido contrato, sob pena de responsabilidade de quem liquidar este BM sem os devidos cuidados aqui referenciado.		
*	A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, respondendo administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.		


Pablo Luiz Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-PE 182220995-1


Sinval Rodrigues Albino
Port. nº 004/2025-GP - Port. nº 005/2025-GP
Sec. de Infraestrutura, Obras e Serv. Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

Roney Marcos L. Moreira
Engenheiro Civil
CREA 034385 - D/PE


21.864.311/0001-79
Via Pro Locação e Construção Ltda-EPP
Rua Aníllio Feitosa, 22
Centro - CEP 56.640-000
CUSTÓDIA - PE