

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01

OBRA: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, DA EXTENSÃO DA AVENIDA DEOLINDA SILVESTRE VALENÇA, ACESSO AO QUILOMBO CASTANHO, AO SUL DO BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA, EM GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2024

CONTRATO: Nº 002/2025

PRazo: 180 dias (Cento e Oitenta dias)

INICIO: 04/02/2025 TÉRMINO: 04/08/2025

EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA

CNPJ: 00.758.756/0001-02

VALOR DO CONTRATO: 3.302.935,08

VALOR MEDIÇÃO: 2.245.400,57

ACUMULADO: 2.245.400,57

SALDO: 1.057.534,51

PERÍODO: DATA


04/02/2025 A 09/06/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/MDI CONTRATO	PREÇO TOTAL		
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						0,00	0,00	0,00
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00			377,89	2.267,34		
2.0			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						101.937,23		85.658,17
2.1	101125	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	m³	1.806,18		1.806,18				
2.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	12.527,11		12.527,11	2,96	37.080,24		37.080,24
2.3	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	1.204,64		1.017,67	13,46	16.214,45		13.697,83
2.4	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAIBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	601,54		0,00	5,94	3.573,14		
2.5	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XK DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	7.820,02		7.820,02	1,37	10.713,42		10.713,42
2.6	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	463,15		0,00	22,00	10.189,30		
3.0			DRENAGEM PLUVIAL						561.944,81		172.670,66
3.1	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	m	620,00		278,00	5,99	3.713,80		1.665,22
									0,00	1.665,22	1.665,22
											30,73
											44,84

Assinado de forma digital por
DEBORA DA FONTE BUARQUE
DE GUSMAO
BEZERRA:07434205431
Dados: 2025.06.09 14:03:57
-03'00'


Assinado de forma digital por
Raphael Mendes de Lima
CNPJ: 07.434.205/0001-31

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS												
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos												
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01												
OBRA: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, DA EXTENSÃO DA AVENIDA DEOLINDA SILVESTRE VALENÇA, ACESSO AO QUILOMBO CASTAINHO, AO SUL DO BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA, EM GARANHUNS/PE.												
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2024												
CONTRATO: Nº 002/2025												
PRAZO: 180 dias (Cento e Oitenta dias)												
INÍCIO: 04/02/2025 TÉRMINO: 04/08/2025												
EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA												
CNPJ: 00.758.756/0001-02												
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL				
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	
4.1	92538	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	39,26		4,80					
4.2	92789	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	555,80		0,00				191,95	191,95
4.3	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.762,90		0,00					
4.4	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	208,20		0,00					
4.5	CP - 1534	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF.: ITEM 103675 SINAPI 03/2024)	m³	60,98		11,78					
4.6	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	772,05		149,10					
4.7	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	79,49		49,70				8,947,49	8,947,49
4.8	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	181,00		0,00					



Assinado de forma digital por
DEBORA DA FONTE BUARQUE DE
GUSMAO BEZERRA 07434205431
Dados: 2025.06.09 14:05:12 -03'00'

DEBORA DA FONTE
BUARQUE DE GUSMAO
BEZERRA:07434205431


Raphael Barreto Lima
CPF: 07434205431

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS											
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos											
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01											
OBRA: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, DA EXTENSÃO DA AVENIDA DEOLINDA SILVESTRE VALENÇA, ACESSO AO QUILOMBO CASTAINHO, AO SUL DO BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA, EM GARANHUNS/PE.											
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2024											
CONTRATO: Nº 002/2025											
PRAZO: 180 dias (Cento e Oitenta dias)											
INÍCIO: 04/02/2025 TÉRMINO: 04/08/2025											
EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CNPJ: 00.758.756/0001-02											
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	MEDIDO	ACUMULADO	%
5.1.2	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	1.879,06	1.879,06	1.879,06	1.879,06	162,81	305.929,75	100,00
5.1.3	100980	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	1.879,06	1.879,06	1.879,06	1.879,06	6,91	12.984,30	100,00
5.1.4	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	36.641,67	36.641,67	36.641,67	36.641,67	1,37	50.199,08	100,00
5.2			PAVIMENTAÇÃO							1.601.300,43	92,65
5.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	4.074,25	3.024,00	3.024,00	3.024,00	48,00	195.564,00	74,22
5.2.2	CP - 1540	COMPOSIÇÃO AO PROPRIA	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE. EM FAIXA DE 0,50M (REF.: ITEM 83718 SINAPI 05/2016)	M	1.955,46	1.955,46	1.955,46	1.955,46	5,48	10.715,92	100,00
5.2.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	4.074,25	1.827,70	1.827,70	1.827,70	29,98	122.146,01	44,86
5.2.4	CP - 1335	COMPOSIÇÃO AO PROPRIA	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 (REF. ITEM SINAPI 96401-04/2021)	m²	12.498,38	12.498,38	12.498,38	12.498,38	7,19	89.863,35	100,00
VALOR DO CONTRATO:					04/02/2025 A 09/06/2025			09/06/2025			
VALOR MEDIÇÃO:											3.302.935,08
ACUMULADO:											2.245.400,57
SALDO:											2.245.400,57
PERÍODO:											1.057.534,51
DATA:											09/06/2025

Assinado de forma digital
por DEBORA DA FONTE
BUARQUE DE GUSMAO
BEZERRA:07434205431
Dados: 2025.06.09 14:05:38
-03'00

DEBORA DA FONTE
BUARQUE DE
GUSMAO
BEZERRA:07434205431

Raphael Borges de Lima
Engenheiro Civil
(CRM: 12.345)

