

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2025

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS: JOSÉ AMAURY PEREIRA, LEOPOLDINO CARDOSO FILHO, FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA, PROJETADA (TRECHO), LOCALIZADAS PRÓXIMO AO NACIONAL ATLETICO CLUBE, BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA: 007/2024	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 592.029,95	100,00%
CONTRATO: Nº 184/2024	VALOR MEDIÇÃO:	R\$ 584.679,13	98,76%
PRAZO: 120 (cento e vinte) dias + 60 (sessenta) Dias	ACUMULADO:	R\$ 584.679,13	98,76%
INÍCIO: 28/11/2024	SALDO:	R\$ 7.350,82	1,24%
EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA	DATA	12/05/2029	
CNPJ: 12.087.161/0001-43	PERÍODO:	28/11/2024 À 09/05/2025	

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL				
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		ACUMULADO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5	m²	6,00		R\$ 226,51	R\$ 1.359,06	R\$ 1.359,06	R\$ 1.359,06		R\$ 1.359,06	16,55%
1.2	CP1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO - 6,00 X 2,40M (REF.: ITEM 4654 ORSE 03/2024)	mês	5,00		R\$ 582,48	R\$ 2.912,40		R\$ -		R\$ -	0,00%
1.3	10777	SINAPI - INSUMO	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	5,00		R\$ 664,35	R\$ 3.321,75		R\$ -		R\$ -	0,00%
1.4	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TKKM). AF_07/2020	TKKM	306,88		R\$ 2,01	R\$ 616,83		R\$ -		R\$ -	0,00%
2.0			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (GERAL)										
2.1	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	8,37		R\$ 6,18	R\$ 51,73		R\$ 13.616,14	R\$ 13.616,14	R\$ 13.616,14	100,00%
2.2	102281	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	60,17		R\$ 4,03	R\$ 242,49		R\$ 242,49	R\$ 242,49	R\$ 242,49	100,00%
2.3	101573	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTELETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	m²	83,36		R\$ 19,03	R\$ 1.586,34		R\$ 1.586,34	R\$ 1.586,34	R\$ 1.586,34	100,00%
2.4	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	16,22		R\$ 4,33	R\$ 70,23		R\$ 70,23	R\$ 70,23	R\$ 70,23	100,00%
2.5	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	11,20		R\$ 26,01	R\$ 291,31		R\$ 291,31	R\$ 291,31	R\$ 291,31	100,00%
2.6	CP2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COLCHÃO DE AREIA (REF. ITEM 3212 ORSE 02/2024)	m³	1,00		R\$ 119,97	R\$ 119,97		R\$ 119,97	R\$ 119,97	R\$ 119,97	100,00%
2.7	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	8,37		R\$ 177,80	R\$ 1.488,19		R\$ 1.488,19	R\$ 1.488,19	R\$ 1.488,19	100,00%
2.8	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	18,23		R\$ 14,90	R\$ 271,63		R\$ 271,63	R\$ 271,63	R\$ 271,63	100,00%
2.9	CP3	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	GRELHA EM BARRA CHATA, A-36 250 MPA (FL 65 X 5), COM PERFIL EM AÇO DOBRADO A-36 U75X40X2,00 (REF.: ITEM C4898 - SEINFRA 028)	m²	10,56		R\$ 896,96	R\$ 9.471,90		R\$ 9.471,90	R\$ 9.471,90	R\$ 9.471,90	100,00%
2.10	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15,00		R\$ 1,49	R\$ 22,35		R\$ 22,35	R\$ 22,35	R\$ 22,35	100,00%
3.0			ESTRUTURAL (CALHA)										
3.1	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	4,30		R\$ 91,43	R\$ 393,15		R\$ 393,15	R\$ 393,15	R\$ 393,15	100,00%
3.2	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	41,90		R\$ 8,02	R\$ 336,04		R\$ 336,04	R\$ 336,04	R\$ 336,04	100,00%

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703 213487

GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:0984385 2400

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2025

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS: JOSÉ AMAURY PEREIRA, LEOPOLDINO CARDOSO FILHO, FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA, PROJETADA (TRECHO) E ESTRADA PARA SÃO PEDRO (TRECHO), LOCALIZADAS PRÓXIMO AO NACIONAL ATLETICO CLUBE, BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA: 007/2024	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 592.029,95	100,00%
CONTRATO: Nº 184/2024	VALOR MEDIÇÃO:	R\$ 584.679,13	98,76%
PRAZO: 120 (cento e vinte) dias + 60 (sessenta) Dias	ACUMULADO:	R\$ 584.679,13	98,76%
INÍCIO: 28/11/2024	SALDO:	R\$ 7.350,82	1,24%
EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA	PERÍODO:	DATA	
CNPJ: 12.087.161/0001-43	28/11/2024 À 09/05/2025	12/05/2029	

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL		
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO ANTERIOR		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO
3.3	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	68,80	68,80		R\$ 7,11	R\$ 489,17	R\$ 489,17	R\$ 489,17
3.4	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	2,80	2,80		R\$ 412,75	R\$ 1.155,70	R\$ 1.155,70	R\$ 1.155,70
3.5	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	79,10	79,10		R\$ 40,15	R\$ 3.175,87	R\$ 3.175,87	R\$ 3.175,87
3.6	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	380,80	380,80		R\$ 8,93	R\$ 3.400,54	R\$ 3.400,54	R\$ 3.400,54
3.7	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	186,80	186,80		R\$ 8,36	R\$ 1.561,65	R\$ 1.561,65	R\$ 1.561,65
3.8	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	93,40	93,40		R\$ 7,43	R\$ 693,96	R\$ 693,96	R\$ 693,96
3.9	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	104,60	104,60		R\$ 6,23	R\$ 651,66	R\$ 651,66	R\$ 651,66
3.10	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,50	7,50		R\$ 9,54	R\$ 71,55	R\$ 71,55	R\$ 71,55
3.11	CP5	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF.: ITEM 103672 SINAPI 03/2024)	m³	7,20	7,20		R\$ 443,52	R\$ 3.193,34	R\$ 3.193,34	R\$ 3.193,34
4.0			RUA JOSÉ AMAURY PEREIRA						R\$ 99.102,09	R\$ 99.102,09	R\$ 99.102,09
4.1			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 94.804,75	R\$ 94.804,75	R\$ 94.804,75
4.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	800,01	800,01		R\$ 1,77	R\$ 1.416,02	R\$ 1.416,02	R\$ 1.416,02
4.1.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	272,86	272,86		R\$ 56,74	R\$ 15.482,08	R\$ 15.482,08	R\$ 15.482,08
4.1.3	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	12,56	12,56		R\$ 58,66	R\$ 736,77	R\$ 736,77	R\$ 736,77
4.1.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	241,36	241,36		R\$ 30,54	R\$ 7.371,13	R\$ 7.371,13	R\$ 7.371,13
4.1.5	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	12,56	12,56		R\$ 34,96	R\$ 439,10	R\$ 439,10	R\$ 439,10
4.1.6	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	680,60	680,60		R\$ 95,28	R\$ 64.847,57	R\$ 64.847,57	R\$ 64.847,57

Assinado de

GILDO VIEIRA

DA COSTA

JUNIOR:4570

3213487

487

Assinado de

GILSON AURELIO

BARRETO

DUARTE:0984385

2400

DUARTE:09843852400

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2025



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS: JOSÉ AMAURY PEREIRA, LEOPOLDINO CARDOSO FILHO, FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA, PROJETADE (TRECHO), LOCALIZADAS PRÓXIMO AO NACIONAL ATLETICO CLUBE, BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA: 007/2024		VALOR DO CONTRATO:		R\$ 592.029,95		100,00%					
CONTRATO: Nº 184/2024		VALOR MEDIÇÃO:		R\$ 584.679,13		98,76%					
PRAZO: 120 (cento e vinte) dias + 60 (sessenta) Dias		ACUMULADO:		R\$ 584.679,13		98,76%					
INÍCIO: 28/11/2024		SALDO:		R\$ 7.350,82		1,24%					
EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA		PERÍODO:		DATA							
CNPJ: 12.087.161/0001-43		28/11/2024 A 09/05/2025		12/05/2029							
ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL		
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO
4.1.7	CP6	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF.: ITEM 83718 SINAPI 05/2016)	M	255,42	255,42	255,42	R\$ 3,40	R\$ 868,43	R\$ 868,43	100,00%
4.1.8	6077	SINAPI - INSUMO	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	20,08	20,08	20,08	R\$ 25,83	R\$ 518,67	R\$ 518,67	100,00%
4.1.9	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.097,30	2.097,30	2.097,30	R\$ 1,49	R\$ 3.124,98	R\$ 3.124,98	100,00%
4.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL								100,00%
4.2.1	CP7	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)	UN	2,00	2,00	2,00	R\$ 66,95	R\$ 133,90	R\$ 133,90	100,00%
4.2.2	5213445	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	2,00	2,00	R\$ 305,30	R\$ 610,60	R\$ 610,60	100,00%
4.2.3	5213856	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação	un	2,00	2,00	2,00	R\$ 297,34	R\$ 594,68	R\$ 594,68	100,00%
4.2.4	CP8	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	Placa de regulamentação em aço D = 0,50 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (REF.: ITEM 5213440 SICRO 01/2024)	un	4,00	4,00	4,00	R\$ 192,59	R\$ 770,36	R\$ 770,36	100,00%
4.2.5	CP9	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,50 m - fornecimento e implantação (REF.: ITEM 5213863 SICRO 01/2024)	un	4,00	4,00	4,00	R\$ 546,95	R\$ 2.187,80	R\$ 2.187,80	100,00%
5.0			RUA LEOPOLDINO CARDOSO FILHO								100,00%
5.1			PAVIMENTAÇÃO								100,00%
5.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	1.562,16	1.562,16	1.562,16	R\$ 1,77	R\$ 2.765,02	R\$ 2.765,02	100,00%
5.1.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	416,25	416,25	416,25	R\$ 56,74	R\$ 23.618,03	R\$ 23.618,03	100,00%
5.1.3	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	47,14	47,14	47,14	R\$ 58,66	R\$ 2.765,23	R\$ 2.765,23	100,00%
5.1.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	357,77	357,77	357,77	R\$ 30,54	R\$ 10.926,30	R\$ 10.926,30	100,00%
5.1.5	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	47,14	47,14	47,14	R\$ 34,96	R\$ 1.648,01	R\$ 1.648,01	100,00%
5.1.6	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1.360,43	1.360,43	1.360,43	R\$ 95,28	R\$ 129.621,77	R\$ 129.621,77	100,00%
5.1.7	CP6	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF.: ITEM 83718 SINAPI 05/2016)	M	410,59	410,59	410,59	R\$ 3,40	R\$ 1.396,01	R\$ 1.396,01	100,00%
5.1.8	6077	SINAPI - INSUMO	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	61,58	61,58	61,58	R\$ 25,83	R\$ 1.590,61	R\$ 1.590,61	100,00%
5.1.9	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.513,87	4.513,87	4.513,87	R\$ 1,49	R\$ 6.725,67	R\$ 6.725,67	100,00%
5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL								100,00%

Assinado de
GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:4570 COSTA
3213487

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:09843852400

Página 3 de 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2025

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS: JOSÉ AMAURY PEREIRA, LEOPOLDINO CARDOSO FILHO, FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA, PROJETADE (TRECHO) E ESTRADA PARA SÃO PEDRO (TRECHO), LOCALIZADAS PRÓXIMO AO NACIONAL ATLETICO CLUBE, BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA: 007/2024		VALOR DO CONTRATO:		R\$ 592.029,95		100,00%
CONTRATO: Nº 184/2024		VALOR MEDIÇÃO:		R\$ 584.679,13		98,76%
PRAZO: 120 (cento e vinte) dias + 60 (sessenta) Dias		ACUMULADO:		R\$ 584.679,13		98,76%
INÍCIO: 28/11/2024		SALDO:		R\$ 7.350,82		1,24%
EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA		PERÍODO:		DATA		
CNPJ: 12.087.161/0001-43		28/11/2024 A 09/05/2025		12/05/2029		

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL				
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		ACUMULADO	MEDIDO	ACUMULADO ANTERIOR	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR
5.2.1	CP7	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)	UN	2,00		2,00	R\$ 66,95	R\$ 133,90		R\$ 133,90	R\$ 133,90	100,00%
5.2.2	5213445	SICR03	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00		1,00	R\$ 305,30	R\$ 305,30		R\$ 305,30	R\$ 305,30	100,00%
5.2.3	5213856	SICR03	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação	un	1,00		1,00	R\$ 297,34	R\$ 297,34		R\$ 297,34	R\$ 297,34	100,00%
5.2.4	5213447	SICR03	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,497 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação	un	1,00		1,00	R\$ 686,63	R\$ 686,63		R\$ 686,63	R\$ 686,63	100,00%
5.2.5	5213858	SICR03	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m - fornecimento e implantação	un	1,00		1,00	R\$ 318,53	R\$ 318,53		R\$ 318,53	R\$ 318,53	100,00%
5.2.6	CP8	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	Placa de regulamentação em aço D = 0,50 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (REF.: ITEM 5213440 SICRO 01/2024)	un	6,00		6,00	R\$ 192,59	R\$ 1.155,54		R\$ 1.155,54	R\$ 1.155,54	100,00%
5.2.7	CP9	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,50 m - fornecimento e implantação (REF.: ITEM 5213863 SICRO 01/2024)	un	6,00		6,00	R\$ 546,95	R\$ 3.281,70		R\$ 3.281,70	R\$ 3.281,70	100,00%
6.0			RUA FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA										
6.1			PAVIMENTAÇÃO										
6.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	m²	1.233,73		1.233,73	R\$ 1,77	R\$ 2.183,70		R\$ 2.183,70	R\$ 2.183,70	100,00%
6.1.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	M	402,90		402,90	R\$ 56,74	R\$ 22.860,55		R\$ 22.860,55	R\$ 22.860,55	100,00%
6.1.3	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	M	6,33		6,33	R\$ 58,66	R\$ 371,32		R\$ 371,32	R\$ 371,32	100,00%
6.1.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_01/2024	M	340,80		340,80	R\$ 30,54	R\$ 10.408,03		R\$ 10.408,03	R\$ 10.408,03	100,00%
6.1.5	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_01/2024	M	6,33		6,33	R\$ 34,96	R\$ 221,30		R\$ 221,30	R\$ 221,30	100,00%
6.1.6	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	1.068,23		1.068,23	R\$ 95,28	R\$ 101.780,95		R\$ 101.780,95	R\$ 101.780,95	100,00%
6.1.7	CP6	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF.: ITEM 83718 SINAPI 05/2016)	M	349,83		349,83	R\$ 3,40	R\$ 1.189,42		R\$ 1.189,42	R\$ 1.189,42	100,00%
6.1.8	6077	SINAPI - INSUMO	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	52,47		52,47	R\$ 25,83	R\$ 1.355,30		R\$ 1.355,30	R\$ 1.355,30	100,00%
6.1.9	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	3.606,10		3.606,10	R\$ 1,49	R\$ 5.373,09		R\$ 5.373,09	R\$ 5.373,09	100,00%
6.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL										
6.2.1	CP7	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)	UN	2,00		2,00	R\$ 66,95	R\$ 133,90		R\$ 133,90	R\$ 133,90	100,00%
6.2.2	5213445	SICR03	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	4,00		4,00	R\$ 305,30	R\$ 1.221,20		R\$ 1.221,20	R\$ 1.221,20	100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2025

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS: JOSÉ AMAURY PEREIRA, LEOPOLDINO CARDOSO FILHO, FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA, PROJETADA (TRECHO), LOCALIZADAS PRÓXIMO AO NACIONAL ATLETICO CLUBE, BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA: 007/2024	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 592.029,95	100,00%
CONTRATO: Nº 184/2024	VALOR MEDIÇÃO:	R\$ 584.679,13	98,76%
PRAZO: 120 (cento e vinte) dias + 60 (sessenta) Dias	ACUMULADO:	R\$ 584.679,13	98,76%
INÍCIO: 28/11/2024	SALDO:	R\$ 7.350,82	1,24%
EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA	PERÍODO:	DATA	
CNPJ: 12.087.161/0001-43	28/11/2024 A 09/05/2025	12/05/2029	

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		ACUMULADO	MEDIDO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO
6.2.3	5213856	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação	un	4,00		4,00	R\$ 297,34	R\$ 1.189,36		R\$ 1.189,36	100,00%
6.2.4	CP8	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	Placa de regulamentação em aço D = 0,50 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (REF.: ITEM 5213440 SICRO 01/2024)	un	6,00		6,00	R\$ 192,59	R\$ 1.155,54		R\$ 1.155,54	100,00%
6.2.5	CP9	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,50 m - fornecimento e implantação (REF.: ITEM 5213863 SICRO 01/2024)	un	6,00		6,00	R\$ 546,95	R\$ 3.281,70		R\$ 3.281,70	100,00%
7.0			RUA PROJETADA (TRECHO)									100,00%
7.1			PAVIMENTAÇÃO									100,00%
7.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	467,05		467,05	R\$ 1,77	R\$ 826,68		R\$ 826,68	100,00%
7.1.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	181,50		181,50	R\$ 56,74	R\$ 10.298,31		R\$ 10.298,31	100,00%
7.1.3	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	137,40		137,40	R\$ 30,54	R\$ 4.196,20		R\$ 4.196,20	100,00%
7.1.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	397,99		397,99	R\$ 95,28	R\$ 37.920,49		R\$ 37.920,49	100,00%
7.1.5	CP6	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF.: ITEM 83718 SINAPI 05/2016)	M	139,50		139,50	R\$ 3,40	R\$ 474,30		R\$ 474,30	100,00%
7.1.6	6077	SINAPI - INSUMO	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	20,92		20,92	R\$ 25,83	R\$ 540,36		R\$ 540,36	100,00%
7.1.7	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.364,09		1.364,09	R\$ 1,49	R\$ 2.032,49		R\$ 2.032,49	100,00%
7.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL									100,00%
7.2.1	CP7	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)	UN	2,00		2,00	R\$ 66,95	R\$ 133,90		R\$ 133,90	100,00%
7.2.2	5213445	SICRO3	Placa de regulamentação em aço. R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00		1,00	R\$ 305,30	R\$ 305,30		R\$ 305,30	100,00%
7.2.3	5213856	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação	un	1,00		1,00	R\$ 297,34	R\$ 297,34		R\$ 297,34	100,00%
7.2.4	CP8	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	Placa de regulamentação em aço D = 0,50 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (REF.: ITEM 5213440 SICRO 01/2024)	un	2,00		2,00	R\$ 192,59	R\$ 385,18		R\$ 385,18	100,00%
7.2.5	CP9	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,50 m - fornecimento e implantação (REF.: ITEM 5213863 SICRO 01/2024)	un	2,00		2,00	R\$ 546,95	R\$ 1.093,90		R\$ 1.093,90	100,00%
8.0			ESTRADA PARA SÃO PEDRO (TRECHO)									100,00%
8.1			PAVIMENTAÇÃO									100,00%
8.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	144,51		144,51	R\$ 1,77	R\$ 255,78		R\$ 255,78	100,00%

GILDO Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR-457032 03213487 13487

GILSON AURELIO Assinado de forma digital por GILSON BARRETO AURELIO BARRETO DUARTE-09843852 2400 400

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos


BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2025

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS: JOSÉ AMAURY PEREIRA, LEOPOLDINO CARDOSO FILHO, FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA, PROJETADA (TRECHO) E ESTRADA PARA SÃO PEDRO (TRECHO), LOCALIZADAS PRÓXIMO AO NACIONAL ATLETICO CLUBE, BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA: 007/2024		CONTRATO: Nº 184/2024				VALOR DO CONTRATO:		R\$ 592.029,95		100,00%	
PRAZO: 120 (cento e vinte) dias + 60 (sessenta) Dias		CONTRATO: Nº 184/2024				VALOR MEDIÇÃO:		R\$ 584.679,13		98,76%	
INÍCIO: 28/11/2024		TÉRMINO: 28/05/2025				ACUMULADO:		R\$ 584.679,13		98,76%	
EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA						SALDO:		R\$ 7.350,82		1,24%	
CNPJ: 12.087.161/0001-43						PERÍODO:		DATA			
		28/11/2024 À 09/05/2025						12/05/2029			
ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL		
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		ACUMULADO	CONTRATO	
8.1.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	55,83		55,83	R\$ 56,74	R\$ 3.167,79	R\$ 3.167,79	100,00%
8.1.3	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	30,63		30,63	R\$ 30,54	R\$ 935,44	R\$ 935,44	100,00%
8.1.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	126,60		126,60	R\$ 95,28	R\$ 12.062,45	R\$ 12.062,45	100,00%
8.1.5	CP6	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF.: ITEM 83718 SINAPI 05/2016)	M	31,83		31,83	R\$ 3,40	R\$ 108,22	R\$ 108,22	100,00%
8.1.6	6077	SINAPI - INSUMO	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	4,77		4,77	R\$ 25,83	R\$ 123,21	R\$ 123,21	100,00%
8.1.7	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	405,64		405,64	R\$ 1,49	R\$ 604,40	R\$ 604,40	100,00%
9.0			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						R\$ 40.256,36	R\$ 39.756,52	98,76%
9.0	CP10	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UND	1,00		0,99	R\$ 40.256,36	R\$ 40.256,36	R\$ 39.756,52	98,76%
TOTAL									R\$ 592.029,95	584.679,13	98,76%

MEDIÇÃO ATUAL - PAVIMENTAÇÃO	R\$	553.843,64
MEDIÇÃO ATUAL - DRENAGEM	R\$	30.835,49
TOTAL ACUMULADO PAVIMENTAÇÃO	R\$	553.843,64
TOTAL ACUMULADO DRENAGEM	R\$	30.835,49



GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO DA COSTA VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570 JUNIOR:457032134 3213487 87

GILSON AURELIO Assinado de forma digital por GILSON BARRETO AURELIO BARRETO DUARTE:0984385 DUARTE:098438524 2400 00