



				VALOR DO CONTRATO	254.480,75
	LOCAL:		ASSINATURA DO CONTRATO:	VALOR DA MEDIÇÃO	141.638,88
	Distrito de São Pedro-Garanhuns/PE		31/10/2024	ACUMULADO	141.638,88
	CONSTRUTORA:		ORDEM DE SERVIÇO:	SALDO	112.841,87
	AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA CNPJ nº 12.558.887/ 0001-17		31/10/2024	EXECUÇÃO (%)	55,66%
	CONTRATO:		PRAZO DE EXECUÇÃO (dias):	PERÍODO	31/10/2024 - 19/06/2025
	CONTRATO N. 175/2024		90		

Contrato										QUANTITATIVO				FIANCIERO			
Item	Descrição	Un.	Quant.	Preço		Acumulada Anterior	Medida no Período	Acumulada Atual	Acumulada Anterior	Medida no Período	Acumulada Atual	(%)					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			Unitário	Total				0,00	1.645,95	1.645,95	100,00%					
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	274,33	1.645,95		6,00	6,00	-	1.645,95	1.645,95	100,00%					
2	DEMOLIÇÃO				16.986,92				0,00	16.986,92	16.986,92	100,00%					
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	44,85	52,41	2.350,58		44,85	44,85	-	2.350,58	2.350,58	100,00%					
2.2	Demolição de meio-fio granítico ou premoldado (REF. ITEM 21 ORSE 04/2024)	M	272,38	12,86	3.502,80		272,38	272,38	-	3.502,80	3.502,80	100,00%					
2.3	Demolição de piso de alta resistência (REF. ITEM 3240 ORSE 04/2024)	M²	429,98	25,75	11.071,98		429,98	429,98	-	11.071,98	11.071,98	100,00%					
2.4	Remoção de banco de madeira (REF. ITEM 9478 ORSE 04/2024)	unid.	9,00	6,84	61,56		9,00	9,00	-	61,56	61,56	100,00%					
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				8.973,59				0,00	3.567,79	3.567,79	39,76%					
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	75,78	90,39	6.849,75		30,13	30,13	-	2.723,41	2.723,41	39,76%					
3.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	94,73	22,42	2.123,84		37,66	37,66	-	844,38	844,38	39,76%					
4	PISOS				59.058,94				0,00	34.657,12	34.657,12	58,68%					

0,00	34.657,12
------	-----------

Raphael Barros de Lima

Engenheiro Civil
Roberto de Paula

Responsável pela fiscalização

117

4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	253,30	49,30	12.487,69	253,30	253,30	-	12.487,69	12.487,69	100,00%
4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	20,08	52,22	1.048,57	20,08	20,08	-	1.048,57	1.048,57	100,00%
4.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	163,01	47,65	7.767,42	163,01	163,01	-	7.767,42	7.767,42	100,00%
4.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	20,06	50,57	1.014,43	20,06	20,06	-	1.014,43	1.014,43	100,00%
4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	m²	536,04	58,17	31.181,44	183,13	183,13	-	10.652,67	10.652,67	34,16%
4.6	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	136,14	18,17	2.473,66	52,40	52,40	-	952,10	952,10	38,49%
4.7	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	136,14	4,29	584,04	52,40	52,40	-	224,79	224,79	38,49%
4.8	Colchão de areia (REF. ITEM 3212 ORSE 04/2024)	m³	8,02	145,78	1.169,15		0,00	-	-	-	0,00%
4.9	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	7,52	177,20	1.332,54	2,88	2,88	-	509,45	509,45	38,23%
5	BANCOS, MESAS E CANTEIROS				27.275,74			0,00	23.662,10	23.662,10	86,75%
5.1	BANCO COM JARDINEIRAS				16.748,36			0,00	15.789,71	15.789,71	94,28%
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,61	90,39	597,47	1,60	1,60	-	144,94	144,94	24,26%
5.1.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,20	365,91	439,09	1,20	1,20	-	439,09	439,09	100,00%
5.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	93,96	96,33	9.051,16	93,96	93,96	-	9.051,16	9.051,16	100,00%
5.1.4	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	13,92	421,49	5.867,14	13,92	13,92	-	5.867,14	5.867,14	100,00%

Raphael Barros de Lima

Engenheiro Civil
C.R.C. 068.273

Luis Antônio A. Brasileiro
Engenheiro Civil
Resposta 02/04/2024

5.1.5	RIPIA APARELHADA *1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	141,60	3,03	429,04		30,00	-	90,90	90,90	21,19%
5.1.6	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	18,00	9,96	179,28		1,68	-	16,73	16,73	9,33%
5.1.7	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	8,26	22,42	185,18		8,02	-	179,75	179,75	97,07%
5.2	MESAS E ASSENTOS				1.571,68			0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,38	90,39	34,70		0,00	-	-	-	0,00%
5.2.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,13	365,91	46,83		0,00	-	-	-	0,00%
5.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	2,56	96,33	246,60		0,00	-	-	-	0,00%
5.2.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	9,20	52,92	486,86		0,00	-	-	-	0,00%
5.2.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	4,80	32,58	156,38		0,00	-	-	-	0,00%
5.2.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,34	439,97	589,55		0,00	-	-	-	0,00%
5.2.7	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	0,48	22,42	10,76		0,00	-	-	-	0,00%
5.3	CANTEIROS				8.955,70			0,00	7.872,39	7.872,39	87,90%
5.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	32,04	77,02	2.467,72		28,28	-	2.178,12	2.178,12	88,26%
5.3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	5,75	90,39	519,74		3,89	-	351,48	351,48	67,63%
5.3.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,52	365,91	190,27		0,35	-	129,34	129,34	67,98%

Raphael Barros de Lima
Engenheiro Civil
CREA-PA 60273

Luís Antônio A. Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA-PA 5916-D/PE
Responsável pela Execução

5.3.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	27,64	8,17	225,81	21,21	21,21	-	173,28	173,28	76,74%
5.3.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	27,64	41,53	1.147,88	21,21	21,21	-	880,85	880,85	76,74%
5.3.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	22,54	67,13	1.513,11	22,54	22,54	-	1.513,11	1.513,11	100,00%
5.3.7	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	4,34	439,97	1.909,46	4,34	4,34	-	1.909,46	1.909,46	100,00%
5.3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	73,00	11,24	820,52	55,85	55,85	-	627,78	627,78	76,51%
5.3.9	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	7,19	22,42	161,19	4,86	4,86	-	108,97	108,97	67,60%
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				3.198,09			0,00	1.259,22	1.259,22	39,37%
6.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	164,67	12,03	1.980,98	65,86	65,86	-	792,29	792,29	39,99%
6.2	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	5,84	11,68	1,00	1,00	-	5,84	5,84	50,00%
6.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	10,44	52,20		0,00	-	-	-	0,00%
6.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	9,36	84,24		0,00	-	-	-	0,00%
6.5	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	6,23	105,91	7,00	7,00	-	43,61	43,61	41,18%
6.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	11,69	93,52	4,00	4,00	-	46,76	46,76	50,00%
6.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	35,44	35,44		0,00	-	-	-	0,00%
6.8	Aspersor tipo spray, ref. 1804 SAM, marca Rain Bird ou similar (REF. ITEM 8975 ORSE 04/2024)	UND	9,00	92,68	834,12	4,00	4,00	-	370,72	370,72	44,44%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				125.866,09			0,00	57.327,42	57.327,42	45,55%

Raphael Barros de Lima

Engenheiro Civil
CREA/PE 69273

Antônio A. Brasileiro
Engenheiro Civil
Responsible for the project

Responsável pela fiscalização

7.1	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	142,29	284,58		2,00	2,00	-	284,58	284,58	100,00%
7.2	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	198,43	396,86		2,00	2,00	-	396,86	396,86	100,00%
7.3	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	18,42	36,84		2,00	2,00	-	36,84	36,84	100,00%
7.4	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34,00	12,09	411,06			0,00	-	-	-	0,00%
7.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	42,27	17,38	734,65		0,00	0,00	-	-	-	0,00%
7.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	69,85	13,68	955,54		0,00	0,00	-	-	-	0,00%
7.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	87,96	9,89	869,92		0,00	0,00	-	-	-	0,00%
7.8	LUAVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	11,62	232,40		10,00	10,00	-	116,20	116,20	50,00%
7.9	LUAVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	31,00	9,08	281,48		16,00	16,00	-	145,28	145,28	51,61%
7.10	LUAVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	7,26	217,80		15,00	15,00	-	108,90	108,90	50,00%
7.11	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	40,00	135,03	5.401,20		16,00	16,00	-	2.160,48	2.160,48	40,00%
7.12	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60mm, diâmetro da base 126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 da Conipost ou similar (REF. ITEM 7271 ORSE 04/2024)	UND	10,00	2.030,93	20.309,30		4,00	4,00	-	8.123,72	8.123,72	40,00%
7.13	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	40,00	825,15	33.006,00		16,00	16,00	-	13.202,40	13.202,40	40,00%
7.14	Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 80w (REF. ITEM 12903 ORSE 04/2024)	UND	24,00	1.746,46	41.915,04		12,00	12,00	-	20.957,52	20.957,52	50,00%

Raphael Barreto
 Engenheiro Civil
 CREA PE 60273
 Responsável pela Execução

Luis Antônio A. Brasileiro
 Engenheiro Civil
 CREA PE 26816-D/PE
 Responsável pela Execução

7.15	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	24,00	156,44	3.754,56	7,00	7,00	-	1.095,08	1.095,08	29,17%
7.16	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	24,00	32,65	783,60	12,00	12,00	-	391,80	391,80	50,00%
7.17	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	13,00	118,76	1.543,88	4,00	4,00	-	475,04	475,04	30,77%
7.18	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	13,00	42,33	550,29	4,00	4,00	-	169,32	169,32	30,77%
7.19	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	13,00	20,04	260,52	4,00	4,00	-	80,16	80,16	30,77%
7.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	595,00	3,71	2.207,45	229,70	229,70	-	852,18	852,18	38,60%
7.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	672,31	5,95	4.000,24	250,24	250,24	-	1.488,92	1.488,92	37,22%
7.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,20	13,27	135,35	5,10	5,10	-	67,67	67,67	50,00%
7.23	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 32A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO E MURETA) (REF. ITEM 101505 SINAPI 04/2024)	UND	2,00	3.400,16	6.800,32	2,00	2,00	-	6.800,32	6.800,32	100,00%
7.24	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	12,81	51,24	1,00	1,00	-	12,81	12,81	25,00%
7.25	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	13,48	53,92	2,00	2,00	-	26,96	26,96	50,00%
7.26	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	23,73	23,73	1,00	1,00	-	23,73	23,73	100,00%
7.27	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	27,02	27,02	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
7.28	DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	310,65	621,30	1,00	1,00	-	310,65	310,65	50,00%
8	LIXEIRAS				7.597,08			0,00	2.532,36	2.532,36	33,33%


Raphael Barros do Carmo

Luis Antônio A. Brasileiro
Engenheiro Civil
Responsável pela fiscalização
CREA/PA 0273

Responsável pela fiscalização

8.1	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (REF. ITEM 103307 SINAPI 04/2024)	UND	12,00	633,09	7.597,08	4,00	4,00	-	2.532,36	2.532,36	33,33%
9	SERVIÇOS FINAIS				3.878,35			0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	760,26	4,19	3.185,48			-	-	-	0,00%
9.2	Placa de inauguração de obra 0,40 x 0,60 m (REF. ITEM 3167 ORSE 04/2024)	unid.	1,00	692,87	692,87			-	-	-	0,00%
	TOTAL GERAL				254.480,75			0,00	141.638,88	141.638,88	55,66%

Rafael Ramos da Silva
Engenheiro Civil
CREA/DF 60273



Luis Antônio A. Brasileiro
Engenheiro Civil
Responsável pela fiscalização