

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE PRAÇA DA BIBLIA, LOCALIZADA NO BAIRRO HELIÓPOLIS, GARANHUNS/PE.

Município: Garanhuns/PE

Início: 16/05/2025

Prazo: 150 dias

Valor do contrato: R\$ 366.072,98

Empresa Executora: LM Construções,

Localizações e Serviços LTDA, EPP.

Nº do Contrato Licitado: 016/2025

Período: 17/06/2025 a 28/07/2025

Execução da obra: 45,39%

Medição Nº : 02

Saldo acumulado:

Esta medição:

Saldo atual:

R\$ 166.163,01

R\$ 98.147,90


R\$ 199.909,97

PLANILHA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - CONTRATO Nº 016/2025

ITEM	CODIGO	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO (R\$)			EXECUÇÃO (%)	
						QUANT. PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
SERVIÇOS PRELIMINARES													
1	1.1	103689	SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	R\$ 254,42	6,48		6,48	R\$ 1.648,64	R\$ -	R\$ 1.648,64	0,00%	100,00%
1.1	98459	SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	R\$ 79,78	319,25			319,25	R\$ 25.469,77	R\$ -	R\$ 25.469,77	0,00%	100,00%
1.1	C01	Próprio	Copia da ORSE (4175) - Locação de pranchas com piquetes de madeira	m²	R\$ 0,78	862,60		862,60	R\$ 672,83	R\$ -	R\$ 672,83	0,00%	100,00%
1.1	C02	Próprio	Copia da SINAPI (104894) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTIEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	m²	R\$ 915,14	6,00		6,00	R\$ 5.490,84	R\$ -	R\$ 5.490,84	0,00%	100,00%
1.1	C03	Próprio	Copia da SINAPI (104895) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTIEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	m²	R\$ 586,07	6,00		6,00	R\$ 3.516,42	R\$ -	R\$ 3.516,42	0,00%	100,00%
REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES													
2	2.1	97635	SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	R\$ 19,20	284,71		284,71	R\$ 5.466,43	R\$ -	R\$ 5.466,43	0,00%	100,00%
2.1	C04	Próprio	Copia da ORSE (3258) - Demolição de piso em laje	m²	R\$ 17,05	268,81		268,81	R\$ 4.583,21	R\$ -	R\$ 4.583,21	0,00%	100,00%
2.1	97622	SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	R\$ 61,92	23,09			23,09	R\$ 1.429,73	R\$ -	R\$ 1.429,73	0,00%	100,00%
2.1	97628	SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	R\$ 289,89	3,15			3,15	R\$ 913,15	R\$ -	R\$ 913,15	0,00%	100,00%
2.1	97626	SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	R\$ 622,48	7,84			7,84	R\$ 4.880,24	R\$ -	R\$ 4.880,24	0,00%	100,00%
2.1	104792	SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	R\$ 0,41	82,90			82,90	R\$ 33,99	R\$ -	R\$ 33,99	0,00%	100,00%
2.1	97665	SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	R\$ 1,97	13,00			13,00	R\$ 25,61	R\$ -	R\$ 25,61	0,00%	100,00%
2.1	C05	Próprio	Copia da ORSE (7768) - Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6,00 a 10,00 m) sem reaproveitamento	UN	R\$ 47,34	14,00		14,00	R\$ 662,76	R\$ -	R\$ 662,76	0,00%	100,00%
2.1	C06	Próprio	Copia da ORSE (21) - Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado	M	R\$ 13,17	145,11		145,11	R\$ 1.911,10	R\$ -	R\$ 1.911,10	0,00%	100,00%
2.1	C07	Próprio	Copia da ORSE (227) - Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	R\$ 70,15	27,46		27,46	R\$ 1.926,32	R\$ -	R\$ 1.926,32	0,00%	100,00%
2.11	C08	Próprio	TRANSPLANTE DE ARVORES COM DIÂMETRO ATÉ 30CM - COM BASE: SIURB 18070040	UN	R\$ 763,56	3,00		3,00	R\$ 2.290,68	R\$ -	R\$ 2.290,68	0,00%	100,00%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA													
3	3.1	C09	TRANSPORTE DE AREIA PARA ATERRIO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³	R\$ 78,85	36,30		36,30	R\$ 2.862,26	R\$ 2.862,26	R\$ 2.862,26	100,00%	100,00%

PLANILHA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02 - CONTRATO N° 016/2025

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO (R\$)			EXECUÇÃO (%)	
						QUANT. PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO O INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO O INCLUINDO O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO O INCLUINDO O PERÍODO
3.2	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	m³	R\$ 11,65	36,30	36,30	36,30	R\$ 422,90	R\$ 422,90	R\$ 422,90	100,00%	100,00%
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO												
4.1	96623	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_01/2024	m³	R\$ 102,01	2,18		2,18	R\$ 222,38	R\$ -	R\$ 222,38	0,00%	100,00%
4.2	96627	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_01/2024	m³	R\$ 112,24	8,54		8,54	R\$ 958,53	R\$ -	R\$ 958,53	0,00%	100,00%
4.3	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA, AF_08/2023	m³	R\$ 23,61	1,82		1,82	R\$ 42,97	R\$ 42,97	R\$ 42,97	100,00%	100,00%
4.4	C10	Próprio	Copia da ORSE (2498) - Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m³	R\$ 105,22	26,38		26,38	R\$ 2.775,70	R\$ 2.775,70	R\$ 2.775,70	100,00%	100,00%
4.5	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	m³	R\$ 92,51	13,82		13,82	R\$ 1.278,49	R\$ 1.278,49	R\$ 1.278,49	100,00%	100,00%
4.6	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF_01/2024	m²	R\$ 40,20	15,54		15,54	R\$ 624,71	R\$ 624,71	R\$ 624,71	100,00%	100,00%
4.7	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PSOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM, AF_01/2024	m²	R\$ 36,94	249,03		249,03	R\$ 9.199,17	R\$ 9.199,17	R\$ 9.199,17	100,00%	100,00%
4.8	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_01/2024	m²	R\$ 138,08	1,32		1,32	R\$ 182,27	R\$ 182,27	R\$ 182,27	100,00%	100,00%
4.9	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_01/2024	m²	R\$ 68,85	87,56		87,56	R\$ 6.028,51	R\$ 6.028,51	R\$ 6.028,51	100,00%	100,00%
4.10	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2021	m²	R\$ 130,86	11,56		11,56	R\$ 1.512,74	R\$ 1.512,74	R\$ 1.512,74	100,00%	100,00%
4.11	92522	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	m²	R\$ 37,74	8,75		8,75	R\$ 330,23	R\$ 330,23	R\$ 330,23	100,00%	100,00%
4.12	96258	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES, AF_08/2017	m²	R\$ 135,94	2,67		2,67	R\$ 362,96	R\$ 362,96	R\$ 362,96	100,00%	100,00%
4.13	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	m²	R\$ 49,03	16,80		16,80	R\$ 823,70	R\$ 823,70	R\$ 823,70	100,00%	100,00%
4.14	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	m²	R\$ 63,07	5,04		5,04	R\$ 317,87	R\$ 317,87	R\$ 317,87	100,00%	100,00%
4.15	97093	SINAPI	ARMACÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283, AF_09/2021	KG	R\$ 9,73	806,00		806,00	R\$ 7.842,38	R\$ 7.842,38	R\$ 7.842,38	100,00%	100,00%
4.16	92915	SINAPI	ARMACÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	R\$ 14,87	6,00		6,00	R\$ 89,22	R\$ 89,22	R\$ 89,22	100,00%	100,00%
4.17	92916	SINAPI	ARMACÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	R\$ 12,90	58,00		58,00	R\$ 748,20	R\$ 748,20	R\$ 748,20	100,00%	100,00%
4.18	92917	SINAPI	ARMACÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	R\$ 11,29	1237,40		1.237,40	R\$ 13.970,25	R\$ 13.970,25	R\$ 13.970,25	100,00%	100,00%
4.19	92922	SINAPI	ARMACÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	R\$ 7,23	712,90		712,90	R\$ 5.154,27	R\$ 5.154,27	R\$ 5.154,27	100,00%	100,00%




Raphael Barreto de Lima
Engenheiro Civil
(CRM-SP 100.171)

PLANILHA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02 - CONTRATO N° 016/2025

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO (R\$)				EXECUÇÃO (%)	
						QUANT. PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
4.20	92769	SINAPI	ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 10,16	333,00	333,00	333,00	R\$ 3.383,28	R\$ 3.383,28	R\$ 3.383,28	100,00%	100,00%	
4.21	104916	SINAPI	ARMACÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	R\$ 14,79	53,00	53,00	53,00	R\$ 783,87	R\$ 783,87	R\$ 783,87	100,00%	100,00%	
4.22	104918	SINAPI	ARMACÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	R\$ 11,81	152,00	152,00	152,00	R\$ 1.795,12	R\$ 1.795,12	R\$ 1.795,12	100,00%	100,00%	
4.23	104919	SINAPI	ARMACÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	R\$ 10,35	27,00	27,00	27,00	R\$ 279,45	R\$ 279,45	R\$ 279,45	100,00%	100,00%	
4.24	92759	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 11,97	35,00	35,00	35,00	R\$ 418,95	R\$ 418,95	R\$ 418,95	100,00%	100,00%	
4.25	92762	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 8,54	154,00	154,00	154,00	R\$ 1.315,16	R\$ 1.315,16	R\$ 1.315,16	100,00%	100,00%	
4.26	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	R\$ 540,84	0,36	0,36	0,36	R\$ 194,70	R\$ 194,70	R\$ 194,70	100,00%	100,00%	
4.27	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	R\$ 512,34	8,30	8,30	8,30	R\$ 4.252,42	R\$ 4.252,42	R\$ 4.252,42	100,00%	100,00%	
4.28	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	R\$ 471,63	1,33	1,33	1,33	R\$ 627,27	R\$ 627,27	R\$ 627,27	100,00%	100,00%	
4.29	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	R\$ 472,43	1,59	1,59	1,59	R\$ 751,16	R\$ 751,16	R\$ 751,16	100,00%	100,00%	
4.30	103684	SINAPI	CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	R\$ 490,97	12,19	12,19	12,19	R\$ 5.984,92	R\$ 5.984,92	R\$ 5.984,92	100,00%	100,00%	
4.31	91595	SINAPI	ARMACÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TERREIS, TELA Q-61. AF_06/2019	KG	R\$ 9,13	39,00	39,00	39,00	R\$ 356,07	R\$ 356,07	R\$ 356,07	100,00%	100,00%	
4.32	99439	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USANDO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021	m³	R\$ 479,65	3,22	3,22	3,22	R\$ 1.544,47	R\$ 1.544,47	R\$ 1.544,47	100,00%	100,00%	
4.33	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMOS. AF_09/2023	m²	R\$ 31,31	126,08	-	-	R\$ 3.947,56	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
5.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS														
5.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	R\$ 11,56	40,51	-	-	R\$ 468,30	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
5.2	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	R\$ 25,71	89,36	-	-	R\$ 2.297,45	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
5.3	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	R\$ 33,64	5,19	-	-	R\$ 174,59	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
5.4	89424	SINAPI	LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	R\$ 6,19	1,00	-	-	R\$ 6,19	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
5.4	103995	SINAPI	LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	R\$ 13,20	8,00	-	-	R\$ 105,60	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
5.4	89611	SINAPI	LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	R\$ 22,45	1,00	-	-	R\$ 22,45	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
5.7	104001	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1,1/2". INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	R\$ 11,94	4,00	-	-	R\$ 47,76	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
5.8	103987	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	R\$ 20,73	7,00	-	-	R\$ 145,11	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	

Declaro, sob as penas da Lei, que a presente planilha foi elaborada com base nos dados fornecidos pelo contratante e que não há qualquer alteração a ser feita no mesmo.



Raphael Mendes Lima
Contratado

PLANILHA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02 - CONTRATO N° 016/2025

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO (R\$)				EXECUÇÃO (%)	
						QUANT. PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
5.8	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	R\$ 10,13	2,00	-	R\$ 20,26	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%		
5.10	103986	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	R\$ 23,40	11,00	-	R\$ 257,40	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%		
5.11	103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	R\$ 17,70	25,00	-	R\$ 442,50	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%		
5.12	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	R\$ 8,53	6,00	-	R\$ 51,18	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%		
5.13	89513	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	R\$ 73,66	1,00	-	R\$ 73,66	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%		
5.14	89412	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	R\$ 9,11	2,00	-	R\$ 18,22	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%		
5.15	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	R\$ 11,71	2,00	-	R\$ 23,42	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%		
5.16	104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	R\$ 26,07	6,00	-	R\$ 156,42	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%		
5.17	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2024	UN	R\$ 126,84	1,00	-	R\$ 126,84	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%		
5.18	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	R\$ 32,83	4,00	-	R\$ 131,32	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%		
5.19	103040	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	R\$ 57,02	7,00	-	R\$ 399,14	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%		
5.20	97896	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M, AF_12/2020	UN	R\$ 217,77	1,00	-	R\$ 217,77	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%		
5.21	97895	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M, AF_12/2020	UN	R\$ 116,88	6,00	-	R\$ 700,08	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%		
5.22	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF_12/2019	m²	R\$ 442,41	0,09	-	R\$ 39,82	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%		
5.23	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	R\$ 45,64	2,00	-	R\$ 91,28	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%		
5.24	C11	Próprio	Copia da SENIFRA (C0445) - BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	UN	R\$ 1,494,50	2,00	-	R\$ 2,989,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%		
5.25	C12	Próprio	Copia da SENIFRA (C0446) - BOMBA CENTRÍFUGA DE 3 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	UN	R\$ 1,632,32	1,00	-	R\$ 1,632,32	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%		
5.26	C13	Próprio	CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT = 1,0CV - Q = 4,00 M3/h - 43,00 mca - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 2,136,40	1,00	-	R\$ 2,136,40	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%		
5.27	C14	Próprio	Copia da SINAPI (102111) - FILTRO PARA PISCINA FM-40 PARA ATÉ 50,000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020	UN	R\$ 1,042,83	1,00	-	R\$ 1,042,83	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%		
5.28	C15	Próprio	Copia da SINAPI (102111) - DOSADOR DE CLORO AUTOMÁTICO PARA PISCINA 2KG - ATÉ 300,000 LITROS	UN	R\$ 446,83	1,00	-	R\$ 446,83	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%		
5.29	104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	M	R\$ 49,44	0,75	-	R\$ 37,08	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%		
5.30	104169	SINAPI	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	UN	R\$ 101,65	2,00	-	R\$ 203,30	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%		
5.31	C16	Próprio	Copia da ORSE (11886) - Exaustor Mega34, da siflux ou similar - fornecimento e instalação	UN	R\$ 175,44	1,00	-	R\$ 175,44	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%		
			INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS ELÉTRICAS											

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS


Orçamento para a ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA
 OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS
 RUA SANTO ANTONIO, 100 - JARDIM SANTA LUCIA - FLORESTA - RECIFE - PE
 51.020-010 - CEP: 51.020-010

Raphael Barros de Lima
 Engenheiro Civil
 CREA 06/2017

PLANILHA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02 - CONTRATO N° 016/2025

ITEM	CODIGO	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO (R\$)			EXECUÇÃO (%)	
						QUANT.	MEDIDO NO	ACUMULADO	PREVISTO	MEDIDO NO	ACUMULADO	MEDIDO NO	ACUMULADO
						PREVISTO	PERÍODO 02	INCLUINDO O PERÍODO		PERÍODO 02	INCLUINDO O PERÍODO	PERÍODO 02	INCLUINDO O PERÍODO
6.1	C17	Próprio	Copia da SINAPI (101510) - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO E MURETA DE ALVENARIA), AF_07/2020_PS	UN	R\$ 3.204,03	1,00	-	R\$ 3.204,03	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	0,00%
6.2	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020	UN	R\$ 29,61	3,00	-	R\$ 88,83	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	0,00%
6.3	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BABA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	R\$ 12,33	5,00	-	R\$ 61,65	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	0,00%
6.4	91905	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	R\$ 15,48	1,00	-	R\$ 15,48	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	0,00%
6.5	91899	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	R\$ 10,64	34,00	-	R\$ 361,76	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	0,00%
6.6	91902	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	R\$ 12,00	2,00	-	R\$ 24,00	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	0,00%
6.7	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	R\$ 8,83	52,39	-	R\$ 462,60	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	0,00%
6.8	91831	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023_PA	M	R\$ 17,92	3,38	-	R\$ 60,57	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	0,00%
6.9	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	R\$ 12,29	62,50	-	R\$ 768,13	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	0,00%
6.10	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	R\$ 17,24	1,50	-	R\$ 25,86	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	0,00%
6.11	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	R\$ 20,57	0,43	-	R\$ 8,85	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	0,00%
6.12	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	R\$ 13,86	1,50	-	R\$ 20,79	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	0,00%
6.13	91866	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	R\$ 7,71	120,72	-	R\$ 930,75	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	0,00%
6.14	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	R\$ 12,66	2,88	-	R\$ 36,46	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	0,00%
6.15	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	R\$ 9,27	37,06	-	R\$ 343,55	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	0,00%
6.16	91880	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	R\$ 9,09	2,00	-	R\$ 18,18	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	0,00%
6.17	91878	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	R\$ 5,99	68,00	-	R\$ 407,32	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	0,00%

Obriga-se a ATUALIZAR, SEMPRE, OS VALORES DE REFERÊNCIA DA SINAPI, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02 - CONTRATO N° 016/2025, E ATUALIZAR, SEMPRE, OS VALORES DE REFERÊNCIA DA SINAPI, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02 - CONTRATO N° 016/2025, E ATUALIZAR, SEMPRE, OS VALORES DE REFERÊNCIA DA SINAPI, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02 - CONTRATO N° 016/2025.



Raphael Benedito Lima
Engenheiro Civil
(CRM-SP 10911)

PLANILHA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - CONTRATO Nº 016/2025

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE				FINANCEIRO (R\$)				EXECUÇÃO (%)	
						QUANT. PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
6.8	91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	R\$ 7,31	4,00	-	R\$ 29,24	R\$	-	R\$	-	R\$	0,00%	0,00%
6.9	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	R\$ 19,56	5,00	-	R\$ 97,80	R\$	-	R\$	-	R\$	0,00%	0,00%
6.20	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2023	UN	R\$ 19,39	1,00	-	R\$ 19,39	R\$	-	R\$	-	R\$	0,00%	0,00%
6.21	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	R\$ 28,80	1,00	-	R\$ 28,80	R\$	-	R\$	-	R\$	0,00%	0,00%
6.22	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	UN	R\$ 39,41	15,00	-	R\$ 591,15	R\$	-	R\$	-	R\$	0,00%	0,00%
6.23	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 58", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	UN	R\$ 105,81	15,00	-	R\$ 1.587,15	R\$	-	R\$	-	R\$	0,00%	0,00%
6.24	C18	Próprio	Copia da ORSE (7271) - Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60mm, diâmetro da base 126mm, altura total 8m, Conposit ref. Série A00084classe 30 da Conposit ou similar	UN	R\$ 1.890,68	1,00	-	R\$ 1.890,68	R\$	-	R\$	-	R\$	0,00%	0,00%
6.25	101637	SINAPI	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020	UN	R\$ 145,98	4,00	-	R\$ 583,92	R\$	-	R\$	-	R\$	0,00%	0,00%
6.26	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020	UN	R\$ 657,55	4,00	-	R\$ 2.630,20	R\$	-	R\$	-	R\$	0,00%	0,00%
6.27	C19	Próprio	Copia da ORSE (13156) - Fonte Driver externa de 250w, tensão de entrada AC 90 a 305v, tensão de saída DC 12v, uso externo	UN	R\$ 316,93	3,00	-	R\$ 950,79	R\$	-	R\$	-	R\$	0,00%	0,00%
6.28	C20	Próprio	Copia da ORSE (13325) - Luminária led, 9W, monocromático branco p/ piscina SODRAMAR ou similar	UN	R\$ 372,99	14,00	-	R\$ 5.221,86	R\$	-	R\$	-	R\$	0,00%	0,00%
6.29	C21	Próprio	Copia da SINAPI (97607) - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	R\$ 93,40	4,00	-	R\$ 373,60	R\$	-	R\$	-	R\$	0,00%	0,00%
6.30	C22	Próprio	Copia da ORSE (13065) - Forneimento e instalação de Luminária Pública dec a LED Linha PLANETÁRIA, código ELFP-60, Potência 60W, 9000 lumens, IRC > 70%, 5000K/4000K, Alumínio injetado Vidro Temperado de 4mm, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=3,50m, com base	UN	R\$ 1.546,51	14,00	-	R\$ 21.651,14	R\$	-	R\$	-	R\$	0,00%	0,00%
6.31	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	R\$ 11,97	1,00	-	R\$ 11,97	R\$	-	R\$	-	R\$	0,00%	0,00%
6.32	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	R\$ 21,56	2,00	-	R\$ 43,12	R\$	-	R\$	-	R\$	0,00%	0,00%
6.33	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	R\$ 11,29	8,00	-	R\$ 90,32	R\$	-	R\$	-	R\$	0,00%	0,00%
6.34	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	R\$ 96,12	2,00	-	R\$ 192,24	R\$	-	R\$	-	R\$	0,00%	0,00%
6.35	C23	Próprio	Copia da ORSE (13601) - Interruptor diferencial residual - IDR 4P DR 2x40A/30mA	UN	R\$ 213,55	1,00	-	R\$ 213,55	R\$	-	R\$	-	R\$	0,00%	0,00%
6.36	C24	Próprio	Copia da ORSE (13603) - Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 4x63A/30mA	UN	R\$ 203,73	2,00	-	R\$ 407,46	R\$	-	R\$	-	R\$	0,00%	0,00%
6.37	C25	Próprio	Copia da ORSE (13150) - Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	UN	R\$ 60,72	8,00	-	R\$ 485,76	R\$	-	R\$	-	R\$	0,00%	0,00%
6.38	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	M	R\$ 7,73	2,16	-	R\$ 16,70	R\$	-	R\$	-	R\$	0,00%	0,00%
6.39	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	R\$ 2,57	696,53	-	R\$ 1.790,08	R\$	-	R\$	-	R\$	0,00%	0,00%

Cópia assinada por: RAYLA SOUZA DOS SANTOS, 08/04/2025
 OBRIGADO POR SEU EMPENHO E DEDICAÇÃO
 Leticia Cavalcanti

Paula Borges de Lima
 (Assinatura)

PLANILHA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - CONTRATO Nº 016/2025

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO (R\$)				EXECUÇÃO (%)		
						QUANT. PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO		
6.40	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$ 3,63	61,16		-	R\$ 222,01	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
6.41	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$ 13,37	89,82		-	R\$ 1.200,89	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
6.42	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 290,74	1,00		-	R\$ 290,74	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
6.43	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 397,46	1,00		-	R\$ 397,46	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
7	PSOS E REVESTIMENTOS														
7.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100x15x13x30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	R\$ 60,46	131,54	65,77	65,77	R\$ 7.952,91	R\$	3.976,45	R\$ 3.976,45	50,00%	50,00%	
7.1	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100x15x13x30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	R\$ 63,44	14,54	7,27	7,27	R\$ 922,42	R\$	461,21	R\$ 461,21	50,00%	50,00%	
7.1	C26	Próprio	Copia da SINAPI (101090) - PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM (COM REAPROVEITAMENTO DA PEDRA). AF_05/2020	m²	R\$ 73,10	202,32		-	R\$ 14.789,59	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
7.1	94893	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	R\$ 58,03	347,46		-	R\$ 20.163,10	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
7.1	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	R\$ 132,10	148,89	70,59	70,59	R\$ 19.668,37	R\$	9.324,94	R\$ 9.324,94	47,41%	47,41%	
7.1	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA, BATATAS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	R\$ 16,31	227,97		-	R\$ 3.718,19	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
7.1	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	R\$ 7,37	162,52		-	R\$ 1.197,77	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
7.1	87792	SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	R\$ 41,96	162,52		-	R\$ 6.819,34	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
7.1	96305	SINAPI	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	R\$ 12,58	50,16		-	R\$ 631,01	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
7.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	R\$ 4,87	50,16		-	R\$ 244,28	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
7.1	88489	SINAPI	FINITURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	R\$ 12,03	50,16		-	R\$ 603,42	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
7.2	C27	Próprio	Copia da ORSE (1934) - Revestimento para piso ou parede em granito cinza andorinha, flameado, e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m²	R\$ 295,63	58,46		-	R\$ 17.282,53	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
7.3	105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	m²	R\$ 122,22	31,29		-	R\$ 3.824,26	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
7.4	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	R\$ 106,97	1,25		-	R\$ 169,96	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%

100 Pf A1

Raphael Barros de Lima
Escritório Civil
CNPJ nº 07.049.773/0001-97

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO (R\$)			EXECUÇÃO (%)	
						QUANT. PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
7.15	C28	Próprio	Copia da ORSE (1885) - Vidro 10 mm, liso, transparente, com ferragens, para guarda corpo, conforme projeto	m²	R\$ 686,86	31,51	-	R\$ 21.511,45	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
7.16	C29	Próprio	Copia da ORSE (4264) - Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2"	M	R\$ 77,01	6,20	-	R\$ 477,46	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
7.17	100735	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	R\$ 11,44	6,82	-	R\$ 78,02	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
7.18	C30	Próprio	Copia da ORSE (10222) - Fornecimento e assentamento de Ripas de Madeira de Lei (3x3cm)	M	R\$ 10,40	166,00	-	R\$ 1.726,40	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
7.19	102183	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	R\$ 1,89	14,94	-	R\$ 28,24	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
7.20	102203	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	R\$ 10,16	14,94	-	R\$ 151,79	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
7.21	C31	Próprio	Copia da SINAPI (103310) - INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	R\$ 530,14	3,00	-	R\$ 1.590,42	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
7.22	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	R\$ 20,02	31,29	-	R\$ 626,43	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
8.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
8.1	C32	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	R\$ 36.953,00	1,00	0,22	0,38	R\$ 36.953,00	R\$ 8.129,66	R\$ 14.042,14	22,00%	38,00%

Raphael Barros de Lima
Graduado em Direito Civil
CNPJ nº 07.083.899/0001-77