

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

OBRA: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, DA EXTENSÃO DA AVENIDA DEOLINDA SILVESTRE VALENÇA, ACESSO AO QUILOMBO CASTAINHO, AO SUL DO BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA, EM GARANHUNSIPE.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2024

CONTRATO: Nº 002/2025

PRAZO: 180 dias (Cento e Oitenta dias)

INÍCIO: 04/02/2025

EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA

CNPJ: 00.758.756/0001-02

VALOR DO CONTRATO:

VALOR MEDIÇÃO:

ACUMULADO:

SALDO:

PERÍODO:

10/06/2025 a 10/08/2025

4.128.668,32

1.294.646,65

3.540.047,22

588.621,10

DATA

10/08/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNID. C/BA CONTRATO	PREÇO TOTAL		
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.267,34	0,00	0,00
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUCTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	0,00	0,00	377,89	2.267,34	-	-
2.0			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						145.836,76	85.658,17	145.836,73
2.1	101125	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA 3,18M3). AF_07/2020	m³	2.085,60	1.806,18	279,42	13,38	27.905,32	24.166,68	27.905,31
2.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	17.116,90	12.527,11	4.589,79	2,96	50.666,02	37.080,24	50.666,01
2.3	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	1.533,48	1.017,67	515,81	13,46	20.640,64	13.697,83	20.640,63
2.4	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020	m³	601,54	0,00	601,54	5,94	3.573,14	-	3.573,14
2.5	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	7.820,02	7.820,02		1,37	10.713,42	10.713,42	10.713,42
2.6	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	463,15	0,00	463,15	22,00	10.189,30	-	10.189,30
2.7	3713608	SICRO-DNIT	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	1.108,00	0,00	1.108,00	19,99	22.148,92	-	22.148,92
3.0			DRENAGEM PLUVIAL						625.479,12	172.670,66	323.930,67
3.1	98063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	m	620,00	278,00	319,50	5,99	3.713,80	1.665,22	3.579,02
3.2	102281	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/LUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM ESCAVADEIRA (1,2 M3)/LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	127,05	0,00		6,03	766,11	-	-
										151.260,01	51,79
										96,37	96,37

Assinado de forma digital por DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO BEZERRA/07434205431 Data: 2025.08.26 14:29:48 -03'00'

Raphele Mendes de Lima

DEBORA DA FONTE
BUARQUE DE GUSMAO
BEZERRA/07434205431

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS													
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos													
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02													
OBRA: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, DA EXTENSÃO DA AVENIDA DEOLINDA SILVESTRE VALENÇA, ACESSO AO QUILOMBO CASTAINHO, AO SUL DO BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA, EM GARANHUNSIPE.													
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2024													
CONTRATO: Nº 002/2025													
PRAZO: 180 dias (Cento e Oitenta dias)													
INÍCIO: 04/02/2025 TÉRMINO: 03/10/2025													
EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA													
CNPJ: 00.758.756/0001-02													
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL					
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO			
3.3	90092	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	m³	1335,45	667,20	668,25	1335,45	6,98	9.321,44	4.657,05	4.664,38	9.321,43
3.4	90095	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	m³	140,48	0,00	0,00	0,00	6,00	842,88	-	-	-
3.5	90094	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	m³	591,41	0,00	0,00	0,00	6,98	4.128,04	-	-	-
3.6	90098	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	m³	52,74	0,00	0,00	0,00	6,00	316,44	-	-	-
3.7	101572	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, AF_08/2020	m²	2.225,82	1.112,00	1.113,82	2.225,82	20,04	44.605,43	22.284,48	22.320,95	44.605,43
3.8	101573	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, AF_08/2020	m²	101,46	0,00	101,46	101,46	30,15	3.059,01	-	3.059,01	3.059,01
3.9	101574	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, AF_08/2020	m²	985,69	0,00	985,69	985,69	15,14	14.923,34	-	14.923,34	14.923,34

DEBORA DA FONTE
BUARQUE DE
GUSMAO
BEZERRA-07434205
431

Assinado de forma digital
por DEBORA DA FONTE
BUARQUE DE GUSMAO
BEZERRA-07434205431
Dados: 2025.08.26
14:30:00 -03'00'

Raphael Barros de Lima
Assinado de forma digital
por Raphael Barros de Lima
BEZERRA-07434273

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

OBRAS: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, DA EXTENSÃO DA AVENIDA DEOLINDA SILVESTRE VALENÇA, ACESSO AO QUILOMBO CASTANHO, AO SUL DO BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA, EM GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2024

CONTRATO: Nº 002/2025

PRAZO: 180 dias (Cento e Oitenta dias)

INÍCIO: 04/02/2025

TÉRMINO: 03/10/2025

EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA

CNPJ: 00.758.756/0001-02

VALOR DO CONTRATO:

VALOR MEDIÇÃO:

ACUMULADO:

SALDO:

PERÍODO:

10/06/2025 a 10/08/2025

DATA

10/08/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.				PREÇO TOTAL				
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	%
3.10	101575	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	m²	287,38	0,00		0,00	25,56	7.345,43	-	-	-
3.11	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	652,60	333,60	319,00	652,60	3,00	1.957,80	1.000,80	957,00	100,00
3.12	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	393,88	0,00	54,72	54,72	31,98	12.596,28	-	1.749,94	13,89
3.13	CP - 1538	COMPOSIÇÃO AO PRÓPRIA	COLCHÃO DE AREIA (REF. ITEM 3212 ORSE 12/2023)	m³	98,80	55,60	43,20	98,80	120,05	11.860,94	6.674,78	5.186,16	100,00
3.14	92214	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	617,81	278,00		278,00	429,66	265.448,24	119.445,48	-	45,00
3.15	103799	SINAPI	PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPa, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022	m³	236,47	0,00	6,18	6,18	407,61	96.387,53	-	2.519,02	2,61
3.16	CP - 1013	COMPOSIÇÃO AO PRÓPRIA	GRELHA EM BARRA CHATA, A-36 250 MPa (FL 65 X 5), COM PERFIL EM AÇO DOBRADO A-36 U75X40X2,00 (REF.: ITEM C4898 - SINFRA 028)	m²	30,24	0,00	6,72	6,72	899,94	27.214,18	-	6.047,59	22,22
3.17	93369	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	1.576,85	483,72	984,73	1468,45	20,03	31.584,30	9.888,91	19.724,14	93,13

Assinado de forma digital por
 DEBORA DA FONTE
 BUARQUE DE GUSMAO
 BEZERRA-07434205431
 Dados: 2025.08.26 14:30:17 -03'00'

Raphael Barros de Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

OBRA: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, DA EXTENSÃO DA AVENIDA DEOLINDA SILVESTRE VALENÇA, ACESSO AO QUILOMBO CASTANHO, AO SUL DO BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA, EM GARANHUNSIPE.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2024

CONTRATO: Nº 002/2025

PRAZO: 180 dias (Cento e Oitenta dias)

INÍCIO: 04/02/2025

EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA

CNPJ: 00.758.756/0001-02

TÉRMINO: 03/10/2025

PERÍODO: 10/06/2025 a 10/08/2025

DATA

VALOR DO CONTRATO:

VALOR MEDIÇÃO:

ACUMULADO:

SALDO:

4.128.668,32

1.294.646,65

3.540.047,22

588.621,10

PRECÇO TOTAL

10/08/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. LÍMITE C/BO CONTRATO	PRECÇO TOTAL		
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	%
3.18	100980	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 m³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 m³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	m³	670,28	229,35	143,28		4.631,63	1.584,80	55,59
3.19	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	15.687,25	4.138,06	2.861,21		1,37	21.491,53	44,62
3.20	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_03/2024	M	241,50	0,00	241,50	223,01	53.856,91	-	100,00
3.21	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_03/2024	M	78,00	0,00	78,00	120,87	9.427,86	9.427,86	100,00
4.0			ESTRUTURAL (CAIXAS, CALHAS E DISSIPADOR)						364.613,62	22.047,79	32,44
4.1	92538	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PEDRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	m²	39,26	4,80	23,28	28,08	1.570,00	191,95	71,52
4.2	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	555,80	0,00		0,00	7.792,31	-	-
4.3	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	4.762,80	0,00	1.620,60	1620,60	62.012,95	21.100,21	34,03

DEBORA DA FONTE
BUARQUE DE
GUSMAO
BEZERRA-0743420543

Assinado de forma digital
por DEBORA DA FONTE
BUARQUE DE GUSMAO
BEZERRA-07434205431
Dados: 2025.08.26
14:30:29 -03'00"

Raphael Barros de L...

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

OBRA: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, DA EXTENSÃO DA AVENIDA DEOLINDA SILVESTRE VALENÇA, ACESSO AO QUILOMBO CASTANHO, AO SUL DO BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA, EM GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2024

CONTRATO: Nº 002/2025

PRazo: 180 dias (Cento e Oitenta dias)

INÍCIO: 04/02/2025 TÉRMINO: 03/10/2025

EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA

CNPJ: 00.758.756/0001-02

VALOR DO CONTRATO:

VALOR MEDIÇÃO:

ACUMULADO:

SALDO:

PERÍODO:

10/06/2025 a 10/08/2025

4.128.668,32

1.294.646,65

3.540.047,22

588.621,10

DATA

10/08/2025

ITEM		TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL			
						CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
												%
4.4		92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	208,20	0,00	208,20	2.487,99	-	2.487,99	2.487,99
4.5		CP- 1534	COMPOSIÇÃO PARA LAJES MACIÇAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF.: ITEM 103675 SINAPI 03/2024)	m³	60,98	11,78	49,20	60,98	45.117,27	8.715,66	36.401,60	45.117,26
4.6		92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	772,05	149,10	100,36	46.330,72	8.947,49	6.022,60	14.970,09
4.7		96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	201,38	49,70	151,68	16.988,41	4.192,69	12.795,72	16.988,41
4.8		92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	181,00	0,00	0,00	2.872,47	-	-	-
4.9		92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	3543,90	0,00	0,00	51.847,25	-	-	-
4.10		92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	2211,30	0,00	0,00	30.007,34	-	-	-
4.11		92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1533,10	0,00	0,00	19.087,09	-	-	-
4.12		92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	890,40	0,00	0,00	9.295,77	-	-	-
4.13		92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	438,20	0,00	0,00	4.421,43	-	-	-

Raphael de Aguiar Lima

Assinado de forma digital por
DEBORA DA FONTE RUARQUE
DE GUSMAO
BEZERRA:07434205431
Data: 2025.08.26 14:30:43
-03'00"

DEBORA DA FONTE

DE GUSMAO

BEZERRA:07434205431

Data: 2025.08.26 14:30:43

-03'00"

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

OBRA: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, DA EXTENSÃO DA AVENIDA DEOLINDA SILVESTRE VALENÇA, ACESSO AO QUILOMBO CASTAINHO, AO SUL DO BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA, EM GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2024

CONTRATO: Nº 002/2025

PRazo: 180 dias (Cento e Oitenta dias)

INICIO: 04/02/2025 TÉRMINO: 03/10/2025

EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA

CNPJ: 00.758.756/0001-02

VALOR DO CONTRATO:

VALOR MEDIÇÃO:

ACUMULADO:

SALDO:

PERÍODO:

10/06/2025 a 10/08/2025

4.128.668,32

1.294.646,65

3.540.047,22

588.621,10


DATA

10/08/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/REI CONTRATO	PREÇO TOTAL					
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		ACUMULADO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	%
4.14	CP - 1533		CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF.: ITEM 103672 SINAPI 03/2024)	m³	87,55	0,00	22,29							
								739,95	64.782,62	-	16.493,48	16.493,48	25,46	
5.0			IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA											
5.1			SUB-BASE E BASE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO											
5.1.1	101768	SINAPI	ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023	m³	3.059,38	1.879,06	1.180,32	3.059,38						
									28,89	88.385,48	54.286,04	34.099,44	88.385,48	100,00
5.1.2	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	2.932,96	1.879,06	1.053,90	2.932,96						
5.1.3	100980	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	3.372,90	1.879,06	1.493,84	3.372,90						
									162,81	477.515,21	306.929,75	171.585,45	477.515,20	100,00
5.1.4	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	75.637,28	36.641,67	38.995,61	75.637,28						
5.2			PAVIMENTAÇÃO											
5.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	5.544,00	3.024,00	2.520,00	5.544,00						
									48,00	266.112,00	145.152,00	120.960,00	266.112,00	100,00
5.2.2	CP - 1540	COMPOSIÇÃO LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF.: ITEM 83718 SINAPI 05/2016)		M	5.544,00	1.955,46	3.588,54	5.544,00						

Assinado de forma digital por
DEBORA DA FONTE BUARQUE
DE GUSMAO
BEZERRA:07434205431
Data: 2025.08.26 14:30:55

Raphael
Engenharia
Civil
07434205431

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS											
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos											
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02											
OBRA: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, DA EXTENSÃO DA AVENIDA DEOLINDA SILVESTRE VALENÇA, ACESSO AO QUILOMBO CASTAINHO, AO SUL DO BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA, EM GARANHUNS/PE.											
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2024										VALOR DO CONTRATO:	
CONTRATO: Nº 002/2025										4.128.668,32	
PRAZO: 180 dias (Cento e Oitenta dias)										VALOR MEDIÇÃO:	
INÍCIO: 04/02/2025										1.294.646,65	
TÉRMINO: 03/10/2025										ACUMULADO:	
EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA										3.540.047,22	
CNPJ: 00.758.756/0001-02										588.621,10	
										DATA	
										10/08/2025	
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/MT CONTRATO	PREÇO TOTAL		
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
6.1.2	5213445	SICRO-DNIT	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,35 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	16,00	0,00	16,00	529,31	8.468,96	-	8.468,96
6.1.3	5213855	SICRO-DNIT	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,35 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	16,00	0,00	16,00	297,82	4.765,12	-	4.765,12
6.1.4	5213440	SICRO-DNIT	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	45,00	0,00	31,00	307,48	13.836,60	-	9.531,88
6.1.5	5213863	SICRO-DNIT	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	45,00	0,00	31,00				
6.1.6	5213464	SICRO-DNIT	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	37,00	0,00	37,00	330,03	14.851,35	-	10.230,93
6.1.7	5213863	SICRO-DNIT	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,45 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF.: ITEM 5213863 SICRO3 01/2024)	UN	37,00	0,00	37,00	307,53	11.378,61	-	11.378,61
6.2			HORIZONTAL								
6.2.1	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M²	311,52	0,00	311,52	330,03	12.211,11	-	12.211,11
6.2.2	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA. AF 05/2021	M	510,00	0,00	510,00	36,58	11.395,40	-	11.395,40
6.2.3	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIXÃO); AF 05/2021	M	4.074,25	0,00	4.074,25	1,95	7.944,78	-	7.944,78
7.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA						66.919,81	0,00	66.919,81

Assinado de forma digital por
DEBORA DA FONTE
BUARQUE DE GUSMAO
BEZERRA:07434205431
Dados: 2025.08.26 14:31:22
-03'00

[Assinatura]

Engenheiro Civil
[Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

OBRA: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, DA EXTENSÃO DA AVENIDA DEOLINDA SILVESTRE VALENÇA, ACESSO AO QUILOMBO CASTANHO, AO SUL DO BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA, EM GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2024

CONTRATO: Nº 002/2025

PRAZO: 180 dias (Cento e Oitenta dias)

INÍCIO: 04/02/2025 TÉRMINO: 03/10/2025

EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA

CNPJ: 00.758.756/0001-02

VALOR DO CONTRATO:

VALOR MEDIÇÃO:

ACUMULADO:

SALDO:

PERÍODO:

10/06/2025 a 10/08/2025

DATA

10/08/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	%
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO									
7.1	CP-1542	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UND	1,00	0,00	1,00	66.919,81	1,00	66.919,81	66.919,81	66.919,81	66.919,81	66.919,81	66.919,81	100,00
VALOR TOTAL												R\$ 4.128.668,32	R\$ 2.245.400,57	R\$ 1.294.646,65	R\$ 3.540.047,22	85,74

OBSERVAÇÕES

- O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:
- 1 - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);

2 - Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;

3 - Da folha de pagamento relativa à mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;

4 - Por fim, já adianto que o pagamento de cada medição só se realizará mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao CNO da obra, como também a devida quitação do FGTS correspondente a todo período compreendido entre a medição a ser paga e a imediatamente anterior.

5 - Que cada BM seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima elencado, como também a questão do Termo de Referência, que trata da quantidade mínima de mão de obra que a contratada terá que dispor para cumprimento do referido contrato, sob pena de responsabilidade de quem liquidar este BM sem os devidos cuidados aqui referenciado.

* A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, respondendo administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

MEDIÇÃO ATUAL - PAVIMENTAÇÃO	1.047.154,08
MEDIÇÃO ATUAL - DRENAGEM	247.492,57
MEDIÇÃO ACUMULADO - PAVIMENTAÇÃO	3.097.836,20
MEDIÇÃO ACUMULADO - DRENAGEM	442.211,02

Raphael Barros de Lin...
Engenheiro Civil
CRECA/PA 00273

DEBORA DA FONTE
BUARQUE DE GUSMAO
BEZERRA-07434205431

Assinado de forma digital por
DEBORA DA FONTE BUARQUE DE
GUSMAO BEZERRA-07434205431
Data: 2025.08.26 14:31:38 -03'00'