

BM 01



CPM
CONSTRUTORA

RODOVIA BR 428, S/N, KM 74, CENTRO, LUIZ PE, CEP: 55.935-000
TELEFONE: (51) 3612-0288
E-MAIL: cpmp@cpmconstrutora.com.br
http://www.cpmconstrutora.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHINS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM, NA AVENIDA JOÃO CARLOS SILVA, NO BAIRRO DOM TIAGO PÓSTUMA NO MUNICÍPIO DE GARANHINS/PE.
LOCALIZAÇÃO: BAIRRO DOM TIAGO PÓSTUMA
CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 24/2023
PRazo: INICIO - 08/02/2023 TERMINO - 07/12/2025
PREÇO: R\$ 1.136.163,21
EMPRESA: CPM CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 05.525.242/0001-28

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.136.163,21
VALOR ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO: R\$ 622.248,87
VALOR ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO: R\$ 26.731,50
SALDO: R\$ 1.109.431,31
PERÍODO: 01/02/2025 A 15/02/2025 DATA: 15/02/2025

| ITEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | CONTRATO | P. UNIT. C/BNH CONTRATO | QUANT. | | CONTRATO | ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO | BM 01 | ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO | BM 01 | SALDO |
|--------------------|--------|--------|---|-------|-----------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|--------|
| | | | | | | | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO | | | | | | |
| PREÇO TOTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 001 | 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMONSTRAÇÕES | UNO | 1,00 | R\$ | 76.375,74 | 0,00 | 76.375,74 | 0,00 | 76.375,74 | 0,00 | 76.375,74 | 0,00 |
| 2 | 002 | 002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_07/2022_PS | M2 | 6,00 | R\$ | 561,29 | 0,00 | 561,29 | 6,00 | 3.367,74 | 0,00 | 3.367,74 | 0,00 |
| 2.1 | 103689 | SINAPI | Mobilização e Desmobilização | UNO | 2,00 | R\$ | 3.067,01 | 0,00 | 3.067,01 | 2,00 | 3.067,01 | 0,00 | 3.067,01 | 0,00 |
| 2.2 | 104790 | SINAPI | Demolição de concreto simples, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. AF_09/2023 | M3 | 13,86 | R\$ | 145,70 | 0,00 | 145,70 | 13,86 | 2.019,40 | 0,00 | 2.019,40 | 0,00 |
| 2.4 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM (C/CAMARA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 13,86 | R\$ | 8,54 | 0,00 | 8,54 | 13,86 | 118,36 | 0,00 | 118,36 | 0,00 |
| 2.5 | 93889 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 40,19 | R\$ | 3,27 | 0,00 | 3,27 | 40,19 | 131,42 | 0,00 | 131,42 | 0,00 |
| 3 | 001 | 001 | AV. JOÃO CARLOS DA SILVA | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 101125 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE LA ESCAVADOR COM TRATOR DE ESTERNEIS (150HP/ALMADA 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 1.516,09 | R\$ | 17,70 | 0,00 | 17,70 | 996,36 | 17.855,49 | 0,00 | 17.855,49 | 34,28% |
| 3.1.2 | 100977 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 5.097,18 | R\$ | 1,54 | 0,00 | 5.097,18 | 5.097,18 | 7.797,25 | 0,00 | 7.797,25 | 0,00 |
| 3.1.3 | 96085 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 610,43 | R\$ | 14,47 | 0,00 | 498,18 | 498,18 | 7.206,63 | 0,00 | 7.206,63 | 18,39% |
| 3.1.4 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM (C/CAMARA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 905,66 | R\$ | 8,54 | 0,00 | 778,25 | 778,25 | 6.817,05 | 0,00 | 6.817,05 | 11,86% |
| 3.1.5 | 93889 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.026,41 | R\$ | 3,27 | 0,00 | 2.314,93 | 2.314,93 | 7.569,80 | 0,00 | 7.569,80 | 11,86% |
| 3.2 | 001 | 001 | DRENAGEM | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | 102281 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M ESCAVADOR (1,2 M) LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE LA CATEGORIA LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_07/2021 | M3 | 2.012,42 | R\$ | 6,85 | 0,00 | 2012,42 | 2012,42 | 13.785,07 | 0,00 | 13.785,07 | 0,00% |
| 3.2.2 | 101973 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO FONTEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 345,68 | R\$ | 32,14 | 0,00 | 345,68 | 345,68 | 11.110,15 | 0,00 | 11.110,15 | 0,00% |
| 3.2.3 | 101917 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 693,94 | R\$ | 3,88 | 0,00 | 693,94 | 693,94 | 2.953,69 | 0,00 | 2.953,69 | 0,00% |
| 3.2.4 | 104882 | SINAPI | CARGA E MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO, MANEJO, ESCOPO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (8 X 8 M), DE 30 X 30 CM, C = 1,00 M, ESPESURA MIN = 15 CM, TR-45 E FCS DO CONCRETO = 30 MPa, FORNECIMENTO E ASENTAMENTO. AF_07/2023 | M | 94,20 | R\$ | 3.696,19 | 0,00 | 348.181,09 | 348.181,09 | 348.181,09 | 0,00 | 348.181,09 | 0,00% |
| 3.2.5 | 100952 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRO COM GUINDAUTO (MUNDO), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, INT ATE 300M (UNIDADE: TMM). AF_07/2020 | TYKM | 9.608,40 | R\$ | 2,90 | 0,00 | 27.864,36 | 27.864,36 | 27.864,36 | 0,00 | 27.864,36 | 0,00% |
| 3.2.6 | 100953 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRO COM GUINDAUTO (MUNDO), NACIONAL, PARA UM CILINDRO 1,30 TM (UNIDADE: TMM). AF_07/2020 | TYKM | 64.056,00 | R\$ | 1,20 | 0,00 | 76.867,20 | 76.867,20 | 76.867,20 | 0,00 | 76.867,20 | 0,00% |

CPM CONSTRUTORA LTDA
Junio Benevides da Silva
Engenheiro Civil
CREA nº 181955158-0

Raphael Lima
Engenheiro Civil
CREAPE 80273

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------------|--|-------|-----------|----|-----------|------|---------|------|----|------------|----|-----------|---------|
| 3.2.7 | 70522 | SICRO/DNT | BOCA DE BOCAL DO 2,00 M - ECONOMIADE 0° - AREA E BRITA COMERCIAIS | UND | 4,00 | RS | 19.526,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RS | 76.104,40 | RS | - | 100,00% |
| 3.2.8 | 70526 | SICRO/DNT | BOCA DE BOCAL DO 2,00 M - ECONOMIADE 30° - AREA E BRITA COMERCIAIS | UND | 2,00 | RS | 22.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RS | 45.396,00 | RS | - | 100,00% |
| 3.2.9 | 100860 | SICRO/DNT | ENRECAMENTO DE FERRO FUNDIDO - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAMENTO | M3 | 76,72 | RS | 197,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RS | 15.167,54 | RS | - | 100,00% |
| 3.2.10 | 200405 | SICRO/DNT | DESCIDA D'ÁGUA DE ATRIOS EM DEGRÁUS - DAD 01 - AREA E BRITA COMERCIAIS | M | 51,13 | RS | 258,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RS | 13.227,33 | RS | - | 100,00% |
| 3.2.11 | 200517 | SICRO/DNT | CASA COLUNA DE SAREFTA - CS 01 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREA E BRITA COMERCIAIS | UND | 8,00 | RS | 5.059,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RS | 40.476,80 | RS | - | 100,00% |
| 3.2.12 | 93889 | SINAPI | REGRUAMENTO DE PAVIMENTO DE CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CÂMARA DE 1,20 M X 1,55 M) E DESCARGA LIVRE (LUMINÁRIA: M3). AF_07/2020 | M3 | 820,99 | RS | 21,29 | 0,00 | 821,00 | 0,00 | RS | 17.479,87 | RS | 17.479,09 | 0,00% |
| 3.2.13 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CÂMARA DE 1,20 M X 1,55 M) E DESCARGA LIVRE (LUMINÁRIA: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.191,43 | RS | 8,54 | 0,00 | 1191,43 | 0,00 | RS | 10.174,81 | RS | 10.174,81 | 0,00% |
| 3.2.14 | 93889 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ - EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (LUMINÁRIA: M3X/M). AF_07/2020 | M3X/M | 3.455,13 | RS | 3,27 | 0,00 | 3455,13 | 0,00 | RS | 11.298,27 | RS | 11.298,27 | 0,00% |
| 3.2.15 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA - BASTIAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 70,23 | RS | 23,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RS | 865.401,56 | RS | 20.511,49 | 100,00% |
| 3.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | 107168 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023 | M3 | 1.007,43 | RS | 30,88 | 0,00 | 664,23 | 0,00 | RS | 31.109,43 | RS | 20.511,49 | 34,07% |
| 3.3.2 | 94886 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRANULADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023 | M3 | 1.007,43 | RS | 162,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RS | 164.201,01 | RS | - | 100,00% |
| 3.3.3 | 100980 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M ³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CÂMARA DE 1,20 M X 1,55 M) E DESCARGA LIVRE (LUMINÁRIA: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.007,43 | RS | 7,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RS | 7.868,02 | RS | - | 100,00% |
| 3.3.4 | 95677 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ - EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (LUMINÁRIA: M3X/M). AF_07/2020 | M3X/M | 11.681,80 | RS | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RS | 25.266,50 | RS | - | 100,00% |
| 3.3.5 | 94273 | SINAPI | ASSERTEAMENTO DE GUA (METRO DO EM TRECHO RETO, CONSECUTIVAMENTE EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 1.526,42 | RS | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RS | 77.847,42 | RS | - | 100,00% |
| 3.3.6 | 004 | Composição | ESCOMENTO DE MEO PFO COM MATERIAL LOCAL, COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF.: ITEM 83718 SINAPI 05/2016) | M | 1.526,42 | RS | 5,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RS | 8.960,08 | RS | - | 100,00% |
| 3.3.7 | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SAREFTA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM DE BASE X 10 CM DE ALTURA. AF_01/2024 | M | 1.526,42 | RS | 18,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RS | 58.246,18 | RS | - | 100,00% |
| 3.3.8 | 005 | Composição | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 (REF.: ITEM 96481 SINAPI 04/2021) | M2 | 4.579,26 | RS | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RS | 52.524,11 | RS | - | 100,00% |
| 3.3.9 | 006 | Composição | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RS-1C (REF.: ITEM 96483 SINAPI 05/2022) | M2 | 4.579,26 | RS | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RS | 14.058,33 | RS | - | 100,00% |
| 3.3.10 | 95985 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE POLIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 274,75 | RS | 1.523,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RS | 418.427,76 | RS | - | 100,00% |
| 3.3.11 | 95677 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ - EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (LUMINÁRIA: M3X/M). AF_07/2020 | M3X/M | 3.022,25 | RS | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RS | 6.890,73 | RS | - | 100,00% |
| 3.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | 007 | Composição | PLACA ESTABILIZADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE BUA, DIMENSÕES 40X50 CM (REF.: ITEM 79918/002 SINAPI 03/2020) | UN. | 2,00 | RS | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RS | 344,00 | RS | - | 100,00% |
| 3.4.2 | 5231444 | SICRO/DNT | PLACA DE REGULARIZAÇÃO EM CARGA, 60 LADOS 0,30 X 0,30 M - RESÍDUO RETROREFLETIVO TIPO 1 - S1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | RS | 293,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RS | 293,91 | RS | - | 100,00% |
| 3.4.3 | 5231855 | SICRO/DNT | SUPOORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULARIZAÇÃO EM CARGA, 60 LADOS 0,30 X 0,30 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | RS | 357,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RS | 357,74 | RS | - | 100,00% |
| 3.4.4 | 5231840 | SICRO/DNT | PLACA DE REGULARIZAÇÃO EM CARGA DE 0,60 M - PEÇUCLA RETROREFLETIVA TIPO 1 - S1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 16,00 | RS | 312,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RS | 4.994,88 | RS | - | 100,00% |
| 3.4.5 | 5231863 | SICRO/DNT | SUPOORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 16,00 | RS | 396,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RS | 6.340,64 | RS | - | 100,00% |
| 3.4.6 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PROIBIR DE ZERAR TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E - 30 CM APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 15,00 | RS | 32,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RS | 483,90 | RS | - | 100,00% |

Raphael Benevides da Silva
Engenheiro Civil
CREA Nº 181955158-0

CPM CONSULTORIA LTDA
Junio Benevides da Silva
Engenheiro Civil
CREA Nº 181955158-0

| 3.4.7 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM BAMBUILO EM AUTOPROTEÇÃO AF_25/2021 | M | 1.988,03 | RS | 5,69 | 0,00 | 0,00 | RS | 10.856,69 | RS | 100,00% |
|--|---|--------|--|---|----------|----|------|------|------|----|----------------------|----|---------|
| 3.4.8 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO) AF_25/2021 | M | 1.526,42 | RS | 1,37 | 0,00 | 0,00 | RS | 2.091,19 | RS | 100,00% |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | | | RS 622.248,87 | | |
| TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | RS 102.895,14 | | |
| TOTAL DE DRENAGEM | | | | | | | | | | | RS 518.813,71 | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada de: | | | | | | | | | | | | | |
| 1- | Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA); | | | | | | | | | | | | |
| 2- | Do Registro de obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018; | | | | | | | | | | | | |
| 3- | Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP; | | | | | | | | | | | | |
| 4- | Por fim, já adiante que o pagamento de cada medição só se realizará mediante apresentação de todos os componentes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao CNO da obra, como também a devida quitação do FGTS correspondente a todo período compreendido entre a medição a ser paga e a imediatamente anterior. | | | | | | | | | | | | |
| 5- | Que cada BM seja encaminhado, antes de liquidado, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nominado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima elencado, como também a questão do Termo de Referência, que trata da quantidade mínima de mão de obra que a contratada terá que dispor para cumprimento do referido contrato, sob pena de responsabilidade de quem liquidar este BM sem os devidos cuidados aqui referenciado. | | | | | | | | | | | | |
| * | A emissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, respondendo administrativamente aquele que não cumprir o solicitado. | | | | | | | | | | | | |

CPM CONSTRUTORA LTDA
Junio Benedito da Silva
Engenheiro Civil
CREA-181955158-0

Raphael Augusto de Lima
Engenheiro Civil
CREAPE 00273