

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01**



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NOS BAIROS SEVERIANO MORAES FILHO E FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.  
 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025  
 CONTRATO: Nº 020/2025  
 PRAZO: 10 meses (Dez meses)  
 INÍCIO: 15/03/2025  
 EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA  
 CNPJ: 00.758.756/0001-02

TERMINO: 15/03/2026  
 PERÍODO: 11/07/2025 a 29/08/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		PREÇO TOTAL		%	
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIDO
1.0			LOTE 1 - FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA (COHAB 2)				R\$ 5.241.968,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%
1.1			DRENAGEM PLUVIAL				R\$ 2.753.031,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%
1.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 21.168,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%
1.1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 09/2022_PS	M2	6,00					0,00%
1.1.1.2	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF. 10/2018	M	2.140,26					0,00%
1.1.1.3	10777	SINAPI-I	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	3,00					0,00%
1.1.1.4	10776	SINAPI-I	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	3,00					0,00%
1.1.1.5	105115	SINAPI	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF. 09/2024	UN	2,00					0,00%
1.1.1.6	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA COM GUINDAÚTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TKKM).	TKKM	180,00					0,00%
1.1.1.7	100953	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA COM GUINDAÚTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TKKM). AF. 07/2020	TKKM	420,00					0,00%
1.1.2			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	23.150,50					0,00%
1.1.2.1	100576	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 07/2021	M3	314,54					0,00%
1.1.2.2	90084	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 08/2020	M3	517,94					0,00%
1.1.2.3	102276	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	M2	2.720,34					0,00%
1.1.2.4	102278	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	M2	519,39					0,00%
1.1.2.5	101616	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF. 08/2020	M2	629,52					0,00%
1.1.2.6	101617	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF. 08/2020	M2	12.082,30					0,00%
1.1.2.7	101572	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF. 08/2020	M2						0,00%
1.1.2.8	101573	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF. 08/2020	M2						0,00%

Assinado de forma digital por  
 DEBORA DA FONTE BUARQUE  
 BEZERRA:07434205431  
 Data: 2025.09.10 11:07:11 -03'00'

Assinado de forma digital por  
 GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487  
 Assinado por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01**




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NOS BAIROS SEVERIANO MORAES FILHO E FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.  
 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025  
 CONTRATO: Nº 020/2025  
 PRAZO: 10 meses (Dez meses)  
 INÍCIO: 15/05/2025  
 EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA  
 CNPJ: 00.758.756/0001-02  
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.939.613,95  
 VALOR MEDIÇÃO: R\$ 741.180,84  
 ACUMULADO: R\$ 741.180,84  
 SALDO: R\$ 9.198.433,11  
 DATA: 29/08/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		PREÇO TOTAL		%
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	
1.1.2.9	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF. 08/2020	M2	921,20	0,00	15.236,65	0,00	0,00%
1.1.2.10	001	Composição Propria	COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS (REF. ITEM: 3212 (ORSE 05/2024)).	M3	469,82	0,00	37.134,57	0,00	0,00%
1.1.2.11	4815671	SICRO3	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS	M3	10.406,31	0,00	147.457,41	0,00	0,00%
1.1.2.12	100974	SINAPI	GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	2.915,81	0,00	24.201,22	0,00	0,00%
1.1.2.13	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	44.828,30	0,00	98.622,26	0,00	0,00%
<b>1.1.3</b>			<b>DRENAGEM</b>				<b>R\$ 1.816.621,11</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.1.3.1	92219	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	167,52	0,00	20.415,66	0,00	0,00%
1.1.3.2	92223	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	1.243,55	0,00	472.549,00	0,00	0,00%
1.1.3.3	92226	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	882,72	0,00	421.057,44	0,00	0,00%
1.1.3.4	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	512,75	0,00	19.822,92	0,00	0,00%
1.1.3.5	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2021	M2	158,91	0,00	13.451,73	0,00	0,00%
1.1.3.6	92538	SINAPI	DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-PLASTIFICADA. 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	326,67	0,00	13.181,13	0,00	0,00%
1.1.3.7	92443	SINAPI	RETAGONIAIS E ESTRUTURAS SIMILARES, PEDRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	2.211,59	0,00	108.987,16	0,00	0,00%
1.1.3.8	92760	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	4.007,95	0,00	36.752,90	0,00	0,00%
1.1.3.9	92761	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	15.859,77	0,00	138.614,39	0,00	0,00%
1.1.3.10	92770	SINAPI	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	5.781,58	0,00	56.254,77	0,00	0,00%
1.1.3.11	92772	SINAPI	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	7.882,80	0,00	68.895,67	0,00	0,00%
1.1.3.12	2003634	SICRO3	BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREA E BRITA COMERCIAIS	UN	94,00	0,00	1.794,61	0,00	0,00%

Assinado de forma digital por  
 GILDO VIEIRA  
 DA COSTA  
 JUNIOR:45703  
 213487

Assinado de forma digital por  
 DEBORA DA FONTE  
 BUARQUE DE GUSMAO  
 BEZERRA:07434205431  
 DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO BEZERRA:07434205431  
 43300

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01**



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NOS BAIRROS SEVERIANO MORAES FILHO E FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.  
 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025  
 CONTRATO: Nº 020/2025  
 PRAZO: 10 meses (Dez meses)  
 INÍCIO: 15/03/2026  
 EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA  
 TERMINO: 15/03/2026  
 CNPJ: 00.758.756/0001-02

VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.939.613,95  
 VALOR MEDIÇÃO: R\$ 741.180,84  
 ACUMULADO: R\$ 741.180,84  
 SALDO: R\$ 9.198.433,11  
 DATA: 29/08/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		PREÇO TOTAL		%
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	
1.1.3.13	C02	Composição Própria	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF. ITEM: 99439 (SINAPI05/Z41) GREIHA EM BARRA CHATA, A-36 250 MPA (FL 65 X 5), COM PERFIL EM AÇO DOBRADO A-36 U75X40X2,00 (REF. ITEM C4898 (SEINFRA 02B))	M3	345,81	0,00	252.448,22	0,00	0,00%
1.1.3.14	C03	Composição Própria	CONCERTOS/REPAROS	M2	28,32	0,00	25.496,78	0,00	0,00%
1.1.4			CONCERTO DE BOCA DE LOBO EXISTENTE, SEM DEMOLIÇÃO DA EXISTENTE (REF. ITEM:6382 (ORSE 05/2024))	UN	113,00	0,00	47.840,81	0,00	0,00%
1.1.4.1	C04	Composição Própria	PEÇA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAPA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M². AF. 03/2024	M3	10,83	0,00	38.285,89	0,00	0,00%
1.1.4.2	97733	SINAPI	CONCERTO DE RAMAIS DE ÁGUA DANIFICADOS DURANTE EXECUÇÃO DAS OBRAS. (REF. ITEM: 31.01.05U (COMPESA 07/2024))	UN	470,00	0,00	13.174,10	0,00	0,00%
1.1.4.3	C05	Composição Própria	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	0,00	60.079,06	0,00	0,00%
1.1.5			PAVIMENTAÇÃO	UN	1,00	0,00	60.079,06	0,00	0,00%
1.1.5.1	C06	Composição Própria	SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,00	0,00	60.079,06	0,00	0,00%
1.2			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (REF. ITEM:99064 (SINAPI 02/2024))	M	2.639,28	0,00	1.557,18	0,00	0,00%
1.2.1.1	C07	Composição Própria	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO. COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTURIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
1.2.1.2	10777	SINAPI-I	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO. SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00%
1.2.1.3	10776	SINAPI-I	DEMOLIÇÃO				0,00	0,00	0,00%
1.2.2			DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	291,59	0,00	39.557,10	0,00	0,00%
1.2.2.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	52,38	0,00	1.048,12	0,00	0,00%
1.2.2.2	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	581,13	0,00	4.660,66	0,00	0,00%
1.2.2.3	97634	SINAPI	REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	M2	97,63	0,00	460,81	0,00	0,00%
1.2.2.4	1600441	SICRO3	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LAJOTA (REF. ITEM:3258 (ORSE 05/2024))	M2	720,08	0,00	12.961,44	0,00	0,00%
1.2.2.5	C08	Composição Própria	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARIETAS OU SARIETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M	3.764,72	0,00	63.924,95	0,00	0,00%
1.2.2.6	104796	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	13,12	0,00	1.390,98	0,00	0,00%
1.2.2.7	97629	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAIBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3/KM). AF. 07/2020	M3	585,91	0,00	5.068,12	0,00	0,00%
1.2.2.8	100983	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF. 07/2020	M3/KM	7.149,65	0,00	14.370,80	0,00	0,00%
1.2.2.9	95876	SINAPI					0,00	0,00	0,00%

GILDO VIEIRA  
 DA COSTA  
 JUNIOR-4570321

Assinado de forma digital por  
 DEBORA DA FONTE BUARQUE DE  
 BUARQUE DE GUSMÃO  
 Data: 2025.09.10 11:07:40

Assinado de forma digital por  
 DEBORA DA FONTE BUARQUE DE  
 BUARQUE DE GUSMÃO  
 Data: 2025.09.10 11:07:40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01**



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NOS BAIROS SEVERIANO MORAES FILHO E FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025

CONTRATO: Nº 020/2025

PRAZO: 10 meses (Dez meses)

INÍCIO: 15/05/2025

EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA

CNPJ: 00.758.756/0001-02

TÉRMINO: 15/03/2026

PERÍODO: 11/07/2025 a 29/08/2025

VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.939.613,95

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 741.180,84

ACUMULADO: R\$ 741.180,84

SALDO: R\$ 9.198.433,11


DATA: 29/08/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		PREÇO TOTAL			%	
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	CONTRATO		ACUMULADO
1.2.3			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								
1.2.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	5.420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.3.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	265,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.3.3	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	M	4.619,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.3.4	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	M	265,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.3.5	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)-AF- 05/2020	M2	13.293,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.3.6	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	45.118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.4			<b>CALÇADAS</b>								
1.2.4.1	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.-AF- 11/2019	M3	1.662,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.4.2	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM.-AF- 07/2016	M2	6.715,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.4.3	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO.-AF- 07/2016	M3	335,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.4.4	105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOFÁTIL.-AF- 03/2024	M2	817,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.5			<b>SINALIZAÇÃO</b>								
1.2.5.1	C09	Composição Própria	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.5.2	5213856	SICRO3	SUPORE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,331 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.5.3	5213445	SICRO3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+ SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.5.4	C10	Composição Própria	SUPORE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,50 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM:5213863 (SICRO3 04/2024))	UN	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.5.5	C11	Composição Própria	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 5213440 (SICRO3 04/2024))	UN	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.6			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>								
								R\$ 45.520,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
								2.000,60	0,00	0,00	0,00%
								9.048,72	0,00	0,00	0,00%
								17.739,65	0,00	0,00	0,00%
								10.178,52	0,00	0,00	0,00%
								6.552,70	0,00	0,00	0,00%
								<b>R\$ 40.052,71</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>

GILDO VIEIRA DA COSTA  
Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA  
JUNIOR:4570321  
3487

Assinado de forma digital por DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO BEZERRA:07434205431  
DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO BEZERRA:07434205431  
Dados: 2025.09.10 11:07:53 -03'00'

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01**



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NOS BAIROS SEVERIANO MORAES FILHO E FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025

CONTRATO: Nº 020/2025

PRAZO: 10 meses (Dez meses)

INÍCIO: 15/05/2025

EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA

CNPJ: 00.758.756/0001-02

TÉRMINO: 15/03/2026

PERÍODO: 11/07/2025 a 29/08/2025

VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.938.613,95

VALOR MEDIADO: R\$ 741.180,84

ACUMULADO: R\$ 741.180,84

SALDO: R\$ 9.198.433,11


DATA: 29/08/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL			%
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	
1.2.6.1	C13		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - PAVIMENTAÇÃO	UN	1,00			40.052,71	40.052,71	0,00	0,00	0,00%
2.0			LOTE 2 - SEVERIANO DE MORAES FILHO (PARQUE FÊNIX)									
2.1			DRENAGEM PLUVIAL									
2.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1.1.1	103689	SINAPI	FORNIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00			370,02	2.220,12	0,00	2.220,12	100,00%
2.1.1.2	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_20/2018	M	2.257,83			5,78	13.050,26	0,00	3.820,00	29,27%
2.1.1.3	10777	SINAPI-I	SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO. INAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	3,00			1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.4	10776	SINAPI-I	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	2,00			142,55	285,10	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.5	105115	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA COM GUINDAÚTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TKKM). AF_07/2020	TKKM	40,80			3,43	139,94	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.6	100952	SINAPI	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	M2	17.963,39			2,71	48.660,79	0,00	48.660,79	100,00%
2.1.1.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	17.963,39							
2.1.1.2.2	90084	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	151,52			11,29	1.710,66	0,00	13,66	0,80%
2.1.2.3	102276	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	283,85			13,09	3.715,60	0,00	1.061,60	28,57%
2.1.2.4	102278	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	9.786,57			9,10	89.057,79	0,00	32.109,63	36,05%
2.1.2.5	90095	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	4.712,30			5,08	23.938,48	0,00	1.625,65	6,79%
2.1.2.6	101615	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	2.748,00			3,69	10.140,12	0,00	2.313,78	22,82%
2.1.2.7	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	332,49			3,68	1.223,56	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.8	101572	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	320,07			15,00	4.801,05	0,00	0,00	0,00%

Assinado de forma digital por  
GILDO VIEIRA DA COSTA  
JUNIOR:4570321  
JUNIOR:45703213487

Assinado de forma digital por  
DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO  
DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO  
BEZERRA:07434205431  
CUIJAMO DE BEZERRA:07434205431

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01**



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NOS BAIROS SEVERIANO MORAES FILHO E FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.  
 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025  
 CONTRATO: Nº 020/2025  
 PRAZO: 10 meses (Dez meses)  
 INÍCIO: 15/05/2025  
 EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA  
 CNPJ: 00.758.756/0001-02

VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.939.613,95  
 VALOR MEDIÇÃO: R\$ 741.180,84  
 ACUMULADO: R\$ 741.180,84  
 SALDO: R\$ 9.198.433,11  
 DATA: 29/08/2025


PERÍODO: 11/07/2025 a 29/08/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		PREÇO TOTAL		%	
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIDO
2.1.2.9	101573	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF. 08/2020	M2	10.231,79	3.144,66	18,63	190.618,25	58.585,01	30,73%
2.1.2.10	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF. 08/2020	M2	742,50	0,00	16,54	12.280,95	0,00	0,00%
2.1.2.11	101575	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF. 08/2020	M2	4.023,17	0,00	24,26	97.602,10	0,00	0,00%
2.1.2.12	C01	Composição Própria	COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS (REF. ITEM: 3213 (ORSE 05/2024))	M3	513,75	125,40	79,04	40.606,80	9.911,62	24,41%
2.1.2.13	103799	SINAPI	PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPa, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 08/2022	M3	1.948,22	1.948,22	14,17	171.628,32	27.606,27	16,08%
2.1.2.14	4815671	SICR03	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	2.822,15	595,88	8,30	23.423,85	4.945,81	21,11%
2.1.2.15	100974	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	48.842,82	9.481,42	2,20	107.454,20	20.859,13	19,41%
2.1.2.16	95875	SINAPI	<b>DRENAGEM</b> TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	86,18	0,00	121,87	10.502,76	0,00	0,00%
2.1.3.1	92219	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	188,40	169,30	220,17	41.480,03	37.274,78	89,86%
2.1.3.2	92221	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	955,08	491,30	380,00	362.930,40	186.694,00	51,44%
2.1.3.3	92223	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	413,26	0,00	477,00	197.125,02	0,00	0,00%
2.1.3.4	92226	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	674,00	0,00	760,00	512.240,00	0,00	0,00%
2.1.3.5	92829	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	604,98	0,00	38,66	23.388,53	0,00	0,00%
2.1.3.6	95241	SINAPI	BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	54,00	0,00	1.794,61	96.908,94	0,00	0,00%
2.1.3.7	2003634	SICR03	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA	M2	96,21	0,00	84,65	8.144,18	0,00	0,00%
2.1.3.8	97086	SINAPI	SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2021	M2	96,21	0,00	84,65	8.144,18	0,00	0,00%
					<b>R\$ 1.854.773,79</b>	<b>R\$ 223.968,78</b>		<b>R\$ 223.968,78</b>	<b>R\$ 223.968,78</b>	<b>12,075%</b>

GILDO VIEIRA DA COSTA  
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA  
 JUNIOR:4570321 JUNIOR:45703213487  
 3487

Assinado de forma digital por DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO BEZERRA:07434205431  
 DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO BEZERRA:07434205431  
 43300

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01**



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NOS BAIROS SEVERIANO MORAES FILHO E FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.  
 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025  
 CONTRATO: Nº 020/2025  
 PRAZO: 10 meses (Dez meses)  
 INÍCIO: 15/05/2025  
 EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA  
 CNPJ: 00.758.756/0001-02  
 TERMINO: 15/03/2026

VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.939.613,95  
 VALOR MEDIADO: R\$ 741.180,84  
 ACUMULADO: R\$ 741.180,84  
 SALDO: R\$ 9.198.433,11  
 DATA: 29/08/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL		%	
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIDO
2.1.3.9	92538	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	210,03	0,00	40,35	8.474,71	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.10	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	1.844,69	0,00	49,28	90.906,32	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.11	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	M2	17,92	0,00	114,42	2.050,41	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.12	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATÁ ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATÁ CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	81,29	0,00	9,77	794,20	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.13	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	63,33	0,00	11,88	752,36	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.14	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	3.319,67	0,00	9,17	30.441,37	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.15	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	13.117,30	0,00	8,74	114.645,20	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.16	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	1.479,67	0,00	9,44	13.968,08	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.17	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	36,28	0,00	10,53	382,03	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.18	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	3.034,34	0,00	9,73	29.524,13	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.19	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	402,36	0,00	8,79	3.536,74	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.20	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	6.546,40	0,00	8,74	57.215,54	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.21	C02	Composição Própria	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF. ITEM: 99439(SINAPI/24))	M3	340,42	0,00	730,02	248.513,41	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.22	98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF. 12/2020	UND	1,00	0,00	849,43	849,43	0,00	0,00	0,00%
2.1.4			CONSERVOS/REPAROS					R\$ 8.689,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.1.4.1	C05	Composição Própria	CONSERVOS DE RAMPAIS DE ÁGUA DANIFICADOS DURANTE EXECUÇÃO DAS OBRAS. (REF. ITEM: 31.01.05U (COMPESA 07/2024))	UN	310,00	0,00	28,03	8.689,30	0,00	0,00	0,00%
2.1.5			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 60.079,06	R\$ 0,00	R\$ 9.011,85	15,0000%
2.1.5.1	C06	Composição Própria	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - DRENAGEM	UN	1,00	0,15	60.079,06	60.079,06	0,00	9.011,85	15,00%
2.2			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 1.848.534,32	R\$ 0,00	R\$ 294.447,14	15,929%
2.2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 4.629,45	R\$ 0,00	R\$ 1.229,45	26,557%

GILDO VIEIRA DA COSTA  
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA  
 JUNIOR:45703213 VIEIRA DA COSTA  
 JUNIOR:45703213487

DEBORA DA FONTE  
 Assinado de forma digital por DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO BEZERRA:07434205431  
 BEZERRA:07434205431  
 Dados: 2025.09.10 11:09:07 -05'00'

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01**



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDROS E DRENAGEM DE RUJAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NOS BAIRROS SEVERIANO MORAES FILHO E FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.  
 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025  
 CONTRATO: Nº 020/2025  
 PRAZO: 10 meses (Dez meses)  
 INÍCIO: 15/05/2025  
 TÉRMINO: 15/03/2026  
 EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA  
 CNPJ: 00.758.756/0001-02


VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.939.613,95  
 VALOR MEDIÇÃO: R\$ 741.180,84  
 ACUMULADO: R\$ 741.180,84  
 SALDO: R\$ 9.198.433,11  
 DATA: 29/08/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL			%
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	
2.2.1.1	C07	Composição Própria	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (REF. ITEM:99064 (SINAPI 02/2024))	M	2.083,81	2.083,81	0,59	1.229,45	0,00	1.229,45	1.229,45	100,00%
2.2.1.2	10777	SINAPI-I	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO.(NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	2,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.1.3	10776	SINAPI-I	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	2,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.2			<b>DEMOLIÇÃO</b>					<b>R\$ 7.437,06</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 7.435,63</b>	<b>R\$ 7.435,63</b>	<b>99,981%</b>
2.2.2.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVETAMENTO. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF. 07/2020	M3	43,43	43,42	135,66	5.891,71	0,00	5.890,36	5.890,36	99,98%
2.2.2.2	100983	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMIT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	581,93	581,93	2,01	1.169,68	0,00	1.169,68	1.169,68	100,00%
2.2.3			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>R\$ 1.406.433,83</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 279.373,63</b>	<b>R\$ 279.373,63</b>	<b>19,864%</b>
2.2.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	4.324,70	1.926,00	46,02	199.022,69	0,00	88.634,52	88.634,52	44,53%
2.2.3.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	165,31	0,00	48,99	8.098,54	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.3.3	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	3.805,89	1.903,01	35,00	133.206,15	0,00	66.605,35	66.605,35	50,00%
2.2.3.4	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	165,31	0,00	39,22	6.483,45	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.3.5	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M2	10.280,62	1.293,06	96,00	986.939,52	0,00	124.133,76	124.133,76	12,58%
2.2.3.6	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMIT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	35.283,24	0,00	2,06	72.683,47	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.4			<b>CALÇADOS</b>					<b>R\$ 355.559,90</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000%</b>
2.2.4.1	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	1.291,45	0,00	12,67	16.362,67	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.4.2	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF. 07/2016	M2	5.117,33	0,00	19,80	101.323,13	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.4.3	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3	255,42	0,00	680,00	173.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00%

GILDO VIEIRA DA COSTA  
 JUNIOR:45703213  
 JUNIOR:45703213487

Assinado de forma digital por  
 DEBORA DA FONTE BUARQUE  
 DE GUSMÃO  
 BEZERRA:0743205431  
 Dados: 2025.09.10 11:09:20  
 43 00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**



**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NOS BAIRROS SEVERIANO MORAES FILHO E FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025

CONTRATO: Nº 020/2025

PRAZO: 10 meses (Dez meses)

INÍCIO: 15/05/2025

TÉRMINO: 15/03/2026

EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA

CNPJ: 00.758.756/0001-02

VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.939.613,95

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 741.180,84

ACUMULADO: R\$ 741.180,84

SALDO: R\$ 9.198.433,11

PERÍODO: 11/07/2025 a 29/08/2025

DATA: 29/08/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	P. UNIT. C/BOI CONTRATO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	%
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR										
2.2.4.4	105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOATÁIL AF-03/2024	M2	755,07	0,00	85,01	0,00	64.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.5		Composição Própria	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	12,00	0,00	100,03	0,00	R\$ 34.423,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.5.2	5213856	SICRO3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - RL - LADO DE 0,331 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	23,00	0,00	244,56	0,00	5.624,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.5.3	5213445	SICRO3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - IMPLANTAÇÃO	UN	25,00	0,00	479,45	0,00	11.986,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.5.4	C10	Composição Própria	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,50 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM:5213863 (SICRO3 04/2024))	UN	41,00	0,00	231,33	0,00	9.484,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.5.5	C11	Composição Própria	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,50 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM:5213440 (SICRO3 04/2024))	UN	40,00	0,00	142,45	0,00	5.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.5.6	C12	Composição Própria	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,45 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM:5213464 (SICRO3 04/2024))	UN	3,00	0,00	142,45	0,00	427,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.6		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 40.052,71	R\$ 0,00	R\$ 6.408,43	R\$ 6.408,43	R\$ 0,00	6.408,43	6.408,43	16,00%
2.2.6.1	C13	Composição Própria	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - PAVIMENTAÇÃO	UN	1,00	0,16	40.052,71	0,16	40.052,71	0,00	0,00	40.052,71	0,00	6.408,43	6.408,43	16,00%
<b>TOTAL</b>												<b>R\$ 9.939.613,95</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 741.180,84</b>	<b>R\$ 741.180,84</b>	<b>7,46 %</b>

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO DA COSTA JUNIOR:457032134 3213487 87

Assinado de forma digital por DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO BEZERRA:07434205431 Bezerra:2025.09.10.11:59:33-403007