

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NOS BARRIOS SEVERIANO MORAES FILHO E FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA DO

MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025

CONTRATO Nº 02/07/2025

PRAZO: 10 meses (Dez meses)

INÍCIO: 15/05/2025

TERMINO: 15/03/2026

EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA

CNPJ: 00.758.756/0001-02

VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.935.613,95

ACUMULADO: R\$ 717.404,18

ACUMULADO: R\$ 1.458.585,02

ACUMULADO: R\$ 8.481.028,93

PERÍODO: DATA

30/08/2025 a 30/09/2025

06/10/2025


ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL										
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	%						
1.0			LOTE 1 - FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA (COHAB Z)																
1.1			DRENAGEM PLUVIAL																
1.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES																
1.1.1.1	105689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022 PS	M2	6,00	0,00	370,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.2	99363	SINAPI	LOCALIZAÇÃO E REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF. 30/2018	M	2.140,26	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	10777	SINAPI-H	LOCALIZAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT: 2,50 M, PARA SKANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO. (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	3,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.4	10776	SINAPI-H	LOCALIZAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT: 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO. SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	3,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.5	105115	SINAPI	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF. 03/2024	UN	2,00	0,00	142,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.6	106952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA COM GUINDALITO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).	TXKM	180,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.7	106953	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA COM GUINDALITO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	420,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																
1.1.2.1	106576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	23.150,50	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	90384	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	31,454	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	102276	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	517,94	0,00	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	102278	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 4,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	12.489,64	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	M2	2.720,34	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	M2	519,39	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	101572	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 4,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF. 08/2020	M2	629,52	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.8	101573	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF. 08/2020	M2	12.082,30	0,00	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por
DA COSTA digital por GILDO
JUNIOR:4570 VIEIRA DA COSTA
3213487 JUNIOR:45703213

DEBORA DA FONTE
BUARQUE DE GUSMAO
BEZERRA:07434205431

Assinado de forma digital por
DEBORA DA FONTE BUARQUE DE
GUSMAO BEZERRA:07434205431
Dados: 2025.10.19 16:49:19 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NOS BAIRROS SEVERIANO MORAES FILHO E FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.
 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025
 CONTRATO Nº 02/0/2025
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.939.613,95
 VALOR MEDIDAÇÃO: R\$ 717.404,18
 ACUMULADO: R\$ 1.468.585,02
 SALDO: R\$ 8.481.028,93
 DATA: 06/10/2025

PERÍODO: 30/09/2025 a 30/09/2025
 P. UNIT. C/BDI CONTRATO

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UMID.	QUANT.			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	%
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO							
1.1.2.9	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTELEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF. 08/2020.	M2	921,20	0,00	0,00	16,54	0,00	15.235,65	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.10	011	Composição Pedreira SICR03	COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS (REF. ITEM: 32.12 (ORSE-35/2024)).	M3	469,82	0,00	0,00	79,04	0,00	37.134,57	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.11	4815671	SINAPI	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE: 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (C/CAMBIA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE LUNDADE. M3L. AF. 07/2020.	M3	10.405,31	0,00	0,00	14,17	0,00	147.457,41	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.12	106974	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	44.828,30	0,00	0,00	8,30	0,00	24.201,22	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.13	95875	SINAPI	URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	44.828,30	0,00	0,00	2,20	0,00	98.622,26	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3			DRENAGEM							R\$ 1.816.621,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%
1.1.3.1	92219	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS; DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015.	M	167,52	0,00	0,00	121,87	0,00	20.413,66	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3.2	92223	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS; DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015.	M	1.243,55	0,00	0,00	380,00	0,00	472.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3.3	92226	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS; DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015.	M	882,72	0,00	0,00	477,00	0,00	421.057,44	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3.4	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016.	M2	512,75	0,00	0,00	38,66	0,00	19.821,92	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3.5	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2021.	M2	158,91	0,00	0,00	84,65	0,00	13.451,73	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3.6	92538	SINAPI	DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARIS PLASTIFICADA. 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020.	M2	320,67	0,00	0,00	40,35	0,00	13.181,13	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3.7	92443	SINAPI	RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020.	M2	2.211,59	0,00	0,00	49,28	0,00	108.987,16	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3.8	92760	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022.	KG	4.007,95	0,00	0,00	9,17	0,00	36.752,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3.9	92761	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022.	KG	15.859,77	0,00	0,00	8,74	0,00	138.614,39	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3.10	92770	SINAPI	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022.	KG	5.781,58	0,00	0,00	9,73	0,00	56.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3.11	92772	SINAPI	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022.	KG	7.882,80	0,00	0,00	8,74	0,00	68.895,67	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3.12	2003634	SICR03	BOCA DE LODO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLOC 01 - ARÉIA E BRITA COMERCIAIS	UN	94,00	0,00	0,00	1.794,61	0,00	168.693,34	0,00	0,00	0,00	0,00%

GILDO VIEIRA DA COSTA
 JUNIOR:45703213
 487

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487
 Assinado de forma digital por DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO BEZERRA:07434205431
 Assinado de forma digital por DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO BEZERRA:07434205431
 Assinado de forma digital por DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO BEZERRA:07434205431

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NOS BAIRROS SEVERIANO MORAES FILHO E FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONTRATO: Nº 02/07/2025
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.939.613,95
 INÍCIO: 16/06/2025 (Dez meses)
 VALOR MEDIÇÃO: R\$ 717.404,18
 EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA
 CNPJ: 00.768.766/0001-02
 SALDO: R\$ 1.458.585,02
 DATA: 06/10/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			CONTRATO	P. UNIT. C/BOI CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO	MEDIDO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO	%
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO								
1.1.3.13	C02	Composição Própria	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBÁVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF. ITEM: 99939 (SINAPI 05/24))	M3	345,81	0,00	0,00	345,81	730,02	0,00	252.448,22	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3.14	C03	Composição Própria	GRELHA EM BARRA CFATA, A-36 250 MPA (FL 05 X 5), COM PERFIL EM AÇO DOBRADO A-36 U75X40X2,00 (REF. ITEM C4998 (SEINFRA 02/8))	M2	28,32	0,00	0,00	28,32	900,31	0,00	25.496,78	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.4			CONCERTOS/REPAROS					R\$ 99.300,80			R\$ 9,00	R\$ 9,00	R\$ 9,00	0,0000%	
1.1.4.1	C04	Composição Própria	CONCERTO DE BOCA DE LOBO EXISTENTE, SEM DEMOLIÇÃO DA EXISTENTE (REF. ITEM: 5382 (ONSE 05/2024))	UN	113,00	0,00	0,00	47.840,81	423,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.1.4.2	97733	SINAPI	PLA REANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 03/2024	M3	10,83	0,00	0,00	38.285,89	3.535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.1.4.3	C05	Composição Própria	CONCERTO DE RAMAIS DE ÁGUA DANIFICADOS DURANTE EXECUÇÃO DAS OBRAS. (REF. ITEM: 31.01.05U (COM-PEA 07/2024))	UN	470,00	0,00	0,00	13.174,10	28,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.1.5			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 60.070,06			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	
1.1.5.1	C06	Composição Própria	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - DRENAGEM	UN	1,00	0,00	0,00	60.070,06	60.070,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 2.488.936,72			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	
1.2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 4.957,18			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	
1.2.1.1	C07	Composição Própria	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (REF. ITEM: 99064 (SINAPI 02/2024))	VI	2.639,28	0,00	0,00	1.557,18	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1.2	10777	SINAPI-I	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MÓDULO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DEMOBILIZAÇÃO	MÊS	2,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1.3	10776	SINAPI-I	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M PARA ESCRITÓRIO. SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DEMOBILIZAÇÃO)	MÊS	2,00	0,00	0,00	1.400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2			DEMOLIÇÃO					R\$ 143.447,98			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	
1.2.2.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	29,59	0,00	0,00	39.557,10	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2.2	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANJAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	52,38	0,00	0,00	1.048,12	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2.3	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	58,13	0,00	0,00	4.660,66	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2.4	160441	SICR3	REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	M2	97,63	0,00	0,00	460,81	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2.5	C08	Composição Própria	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LAJOTA (REF. ITEM: 3258 (ONSE 05/2024))	M2	720,08	0,00	0,00	12.961,44	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2.6	104796	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE GUÍAS, SARIETAS OU SARIETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	VI	3.764,72	0,00	0,00	63.924,95	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2.7	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	13,12	0,00	0,00	1.390,98	106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2.8	106983	SINAPI	BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CACAIBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF. 07/2020	M3	585,91	0,00	0,00	5.065,12	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2.9	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	7.149,65	0,00	0,00	14.370,80	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703 JUNIOR:45703213 213487 487

DEBORA DA FONTE Assinado de forma digital por DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO 3EZERIA:07434205431 213487 487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NOS BAIROS SEVERIANO MORAES FILHO E FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA DÓ MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025

CONTRATO Nº 02/2025

PRAZO: 10 meses (Dez meses)

INÍCIO: 15/03/2025

TÉRMINO: 15/03/2026

EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA

CNPJ: 00.758.756/0001-02

VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.939.613,95


VALOR MEDIADO: R\$ 717.404,18

ACUMULADO: R\$ 1.458.586,02

SALDO: R\$ 8.481.028,93

PERÍODO: 30/08/2025 a 30/08/2025

DATA: 06/10/2025



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO ANTERIOR	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	%	
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR										CONTRATO
1.2.3			PAVIMENTAÇÃO ASSENTAMENTO DE G'JA (MÉDIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	0,00	0,00	5.420,65	0,00	0,00	0,00	249.453,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE G'JA (MÉDIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	0,00	0,00	265,43	0,00	0,00	0,00	13.003,42	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.3.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE G'JA (MÉDIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	0,00	0,00	4.619,08	0,00	0,00	0,00	161.667,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.3.3	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	M	0,00	0,00	265,43	0,00	0,00	0,00	10.410,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.3.4	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	M	0,00	0,00	13.293,38	0,00	0,00	0,00	1.276.164,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.3.5	101169	SINAPI	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF. 05/2020	M2	0,00	0,00	45.118,32	0,00	0,00	0,00	92.943,74	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.3.6	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO ESCALANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF. 07/2020	M3/KM	0,00	0,00	1.662,69	0,00	0,00	0,00	21.065,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.4			CALÇADAS EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE - AF. 11/2019	M3	0,00	0,00	6.715,01	0,00	0,00	0,00	132.957,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.4.1	96185	SINAPI	SOLO OU RADEIRS, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 07/2016	M2	0,00	0,00	335,01	0,00	0,00	0,00	227.805,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.4.2	95240	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3	0,00	0,00	817,38	0,00	0,00	0,00	69.483,47	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.4.3	94991	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCX 25MPA, AF. 03/2024	M2	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	2.000,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.4.4	105004	SINAP	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUÁ, DIMENSÕES 45X25CM	UN	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	9.043,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.5			SINALIZAÇÃO SUPPORTO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,331 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	17.739,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.5.1	C09	Composição Própria	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - IMPLANTAÇÃO	UN	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	10.178,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.5.2	5213856	SICR3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + S1 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	6.552,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.5.3	5213445	SICR3	SUPPORTO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,50 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM:5213863 (SICR3 04/2024))	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.5.4	C10	Composição Própria	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + S1 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 5213440 (SICR3 04/2024))	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.5.5	C11	Composição Própria	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.6			ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
													R\$ 40.053,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO DA COSTA JUNIOR:45703213 487

Assinado de forma digital por DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO BEZERRA:07434205431 48100

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NOS BAIRROS SEVERIANO MORAES FILHO E FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

CONTRATO Nº 02/01/2025

PRAZO: 10 meses (Dez meses)

INÍCIO: 15/06/2025

EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA

CNPJ: 00.758.756/0001-02

TÉRMINO: 15/03/2026

PERÍODO: 30/09/2025 a 30/09/2025

VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.939.613,95

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 717.404,18

ACUMULADO: R\$ 1.458.585,02

SALDO: R\$ 8.481.028,93


DATA: 06/10/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			CONTRATO	MEDIADO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO	P. UNIT. C/BDI CONTRATO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIADO	ACUMULADO	%	
					CONTRATO	MEDIADO	ACUMULADO ANTERIOR											
1.2.6.1	C13	Composição Progra	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - PAVIMENTAÇÃO	UN	1,00	0,00	0,00	40.052,71	40.052,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.0			LOTE 2 - SEVERIANO DE MORAES FILHO (PARQUE FÊNIX)															
2.1			DRENAGEM PLUVIAL															
2.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES															
2.1.1.1	105689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022. PS	M2	6,00	6,00	6,00	370,02	2.220,12	2.220,12	0,00	2.220,12	0,00	2.220,12	0,00	2.220,12	100,00%	
2.1.1.2	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF. 10/2018	M	2.257,83	660,30	289,00	5,78	13.050,26	3.820,00	1.670,42	5.490,42	0,00	5.490,42	0,00	5.490,42	42,07%	
2.1.1.3	10777	SINAPI-H	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M. ALT. 2,50 M. PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	3,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.1.1.4	10776	SINAPI-H	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. PARA ESCRITÓRIO. SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	3,00	0,00	0,00	700,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.1.1.5	105115	SINAPI	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONTENEDOR OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF. 03/2024	UN	2,00	0,00	0,00	142,55	285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.1.1.6	106952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROÇERIA COM GUINDAULTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TKM). AF. 07/2020	TKM	40,80	0,00	0,00	3,43	139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.1.2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA															
2.1.2.1	106576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	17.963,39	17.963,39	17.963,39	2,71	48.680,79	48.680,79	0,00	48.680,79	0,00	48.680,79	0,00	48.680,79	100,00%	
2.1.2.2	90084	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE JA CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 07/2021	M3	151,52	1,21	7,87	11,29	1.710,66	13,66	88,85	102,51	102,51	88,85	102,51	5,99%		
2.1.2.3	102776	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 07/2021	M3	283,85	81,10	45,88	13,09	3.713,60	1.061,60	600,57	1.662,17	1.662,17	600,57	1.662,17	44,73%		
2.1.2.4	102278	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 07/2021	M3	9.786,57	3.528,53	1.541,76	9,10	89.057,79	32.109,63	14.030,02	46.139,65	46.139,65	14.030,02	46.139,65	51,81%		
2.1.2.5	90095	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 07/2021	M3	4.712,30	320,01	320,01	5,08	23.938,48	1.625,65	0,00	1.625,65	0,00	1.625,65	0,00	1.625,65	6,79%	
2.1.2.6	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	M2	2.748,00	627,04	287,00	3,69	10.140,12	2.313,78	1.059,03	3.372,81	3.372,81	1.059,03	3.372,81	33,26%		
2.1.2.7	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	M2	332,49	0,00	0,00	3,68	1.223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.1.2.8	101572	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTELEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF. 08/2020	M2	320,07	0,00	0,00	15,00	4.801,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570 JUNIOR:457032134 3213487

Assinado de forma digital por DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA:07434205431 1650621-0300

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NOS BAIROS SEVERIANO MORAES FILHO E FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025
CONTRATO Nº 020/2025
PRAZO: 10 meses (Dez meses)
INÍCIO: 16/05/2025
TÉRMINO: 15/03/2026
EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA
CNPJ: 00.768.766/0001-02

VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.939.613,95
VALOR MEDIÇÃO: R\$ 717.404,18
ACUMULADO: R\$ 1.468.585,02
SALDO: R\$ 8.481.028,93
DATA: 06/10/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BOI CONTRATO	PIEÇO TOTAL			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	%
2.1.2.9	101573	SINAFI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF. 08/2020	M2	10.233,79	3.144,66	1.276,40	18,63	58.585,01	23.779,33	82.364,34	43,21%
2.1.2.10	101570	SINAFI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF. 08/2020	M2	742,50	0,00	0,00	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.11	101575	SINAFI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF. 08/2020	M2	4.023,17	0,00	0,00	24,26	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.12	COI	Composição Própria	COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS (REF. ITEM: 3212 (ORSE 05/2024))	M3	513,75	125,40	57,40	79,04	9.911,62	4.536,89	14.448,51	35,58%
2.1.2.13	103799	SINAFI	DISSIPADOR, 40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPa, COM USO DE FERRELA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ALABAMENTO. AF. 08/2022	M3	199,70	0,00	0,00	390,04	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.14	4813671	SICR3	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE: 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CACAIBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	2.822,15	595,88	514,53	8,30	23.423,85	4.945,81	9.216,41	39,35%
2.1.2.16	95875	SINAFI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DIMIT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	48.842,82	9.481,42	8.046,94	2,20	107.454,20	17.703,27	38.562,40	35,89%
2.1.3			DRENAGEM						R\$ 1.854.771,79	R\$ 223.968,78	R\$ 332.190,48	17,910%
2.1.3.1	92219	SINAFI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	VI	86,18	0,00	0,00	111,87	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	92221	SINAFI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	VI	188,40	169,30	10,00	230,17	37.274,78	2.201,70	39.476,48	95,17%
2.1.3.3	92223	SINAFI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	VI	955,08	491,30	279,00	380,00	362.930,40	106.020,00	292.714,00	80,65%
2.1.3.4	92226	SINAFI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	VI	413,26	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.5	92829	SINAFI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	VI	674,00	0,00	0,00	760,00	512.240,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.6	95241	SINAFI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO DE CONCRETO, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	604,98	0,00	0,00	38,66	23.389,53	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.7	2003634	SICR3	BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	54,00	0,00	0,00	1.794,61	96.909,94	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.8	97086	SINAFI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 08/2021	M2	96,21	0,00	0,00	84,65	8.144,18	0,00	0,00	0,00%

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO DA COSTA JUNIOR:45703213
DA COSTA Assinado de forma digital por DEBORA DA FONTE BEZERRA:07434205431
JUNIOR:45703213 Assinado de forma digital por DEBORA DA FONTE BEZERRA:07434205431
213487 Assinado de forma digital por DEBORA DA FONTE BEZERRA:07434205431



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NOS BAIROS SEVERIANO MORAES FILHO E FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.
 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025
 CONTRATO Nº 020/2025
 PRAZO: 10 meses (Dez meses)
 INÍCIO: 15/03/2025
 EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA
 CNPJ: 00.756.756/0001-02

VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.939.613,95
 VALOR MEDIÇÃO: R\$ 777.404,18
 ACUMULADO: R\$ 1.458.585,92
 SALDO: R\$ 8.481.028,93
 DATA: 06/10/2025

PERÍODO: 30/08/2025 a 30/09/2025
 PIÉCZO TOTAL

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	%
					CONTRATO	ACUMULADO									
2.1.3.9	92538	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE LAJE MAGICA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	0,00	210,03	8.474,71	0,00	40,35	0,00	8.474,71	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.10	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARIS RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	0,00	1.844,69	90.906,32	0,00	49,28	0,00	90.906,32	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.11	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	M2	0,00	17,92	2.050,41	0,00	114,42	0,00	2.050,41	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.12	104919	SINAPI	ARMADAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	0,00	84,29	794,20	0,00	9,77	0,00	794,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.13	92759	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	0,00	63,33	751,36	0,00	11,88	0,00	751,36	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.14	92760	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	0,00	3.319,67	30.441,37	0,00	9,17	0,00	30.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.15	92761	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	0,00	13.117,30	114.645,20	0,00	8,74	0,00	114.645,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.16	92762	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	0,00	1.479,67	13.969,08	0,00	9,44	0,00	13.969,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.17	92769	SINAPI	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	0,00	36,28	382,03	0,00	10,53	0,00	382,03	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.18	92770	SINAPI	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	0,00	3.034,34	29.524,13	0,00	9,73	0,00	29.524,13	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.19	92771	SINAPI	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	0,00	402,36	3.536,74	0,00	8,79	0,00	3.536,74	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.20	92772	SINAPI	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	0,00	6.546,40	57.215,54	0,00	8,74	0,00	57.215,54	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.21	C02	Composição Própria	MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBÁVEL FCX 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF. ITEM: 99435(SINAPI/05/24))	M3	0,00	340,42	248.513,41	0,00	730,02	0,00	248.513,41	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.22	98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF. 12/2020	UND	0,00	1,00	849,43	0,00	849,43	0,00	849,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.4			CONCERTOS/REPAROS				R\$ 8.689,30				R\$ 8.689,30			R\$ 0,00	0,0000%
2.1.4.1	C05	Composição Própria	CONCERTO DE RAMAIS DE ÁGUA DANIFICADOS DURANTE EXECUÇÃO DAS OBRAS. (REF. ITEM: 31.01.05U (COMPESA 07/2024))	UN	0,00	310,00	8.689,30	0,00	28,03	0,00	8.689,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.5			ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
2.1.5.1	C06	Composição Própria	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - DRENAGEM	UN	1,00	1,00	60.079,06	0,09	60,079,06	0,24	60.079,06	0,00	0,00	0,00	24,000%
2.2			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 1.848.534,32				R\$ 1.848.534,32			R\$ 818.432,23	44,275%
2.2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 4.629,45				R\$ 4.629,45			R\$ 1.229,45	26,557%

Assinado de forma digital por
 GILDO VIEIRA
 DA COSTA
 JUNIOR:45703
 213487

Assinado de forma digital por
 DEBORA DA FONTE
 BUARQUE DE GUSMAO
 JUNIOR:457032134
 BEZERRA:07434205431
 87



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NOS BAIROS SEVERIANO MORAES FILHO E FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025
CONTRATO: Nº 020/2025
PRAZO: 10 meses (Dez meses)
INÍCIO: 15/05/2025
TÉRMINO: 15/03/2026
EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA
CNPJ: 00.761.756/0001-02

VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.939.613,95
VALOR MEDIÇÃO: R\$ 717.404,18
ACUMULADO: R\$ 1.468.585,02
SALDO: R\$ 8.481.028,93
DATA: 06/10/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL		%		
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO			
2.2.1.1	C07	Composição Própria	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (FEF. ITEM: 99064 (SINAPI 02/2024))	V	2.083,81	2.083,81	0,59	1.229,45	0,00	1.229,45	100,00%	
2.2.1.2	10777	SINAPI-I	LOGAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO (INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	M3	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	
2.2.1.3	10776	SINAPI-I	LOGAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (INAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	M3	2,00	2,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00%	
2.2.2			DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	43,43	43,42	135,66	5.891,71	0,00	5.891,71	99,981%	
2.2.2.1	104790	SINAPI	AF_09/2023								99,98%	
2.2.2.2	10C983	SINAPI	BASCULANTE 14 M² - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3/LA.E. 07/2020)	M3	43,43	43,42	8,65	373,67	0,00	373,67	99,98%	
2.2.2.3	95376	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	581,93	581,93	2,01	1.169,68	0,00	1.169,68	100,00%	
2.2.3			PAVIMENTAÇÃO DE G JIRA (MEIO-FIJO) EM TRECHO RETO					R\$ 1.406.433,83	R\$ 279.373,63	R\$ 514.772,97	56,465%	
2.2.3.1	94773	SINAPI	ASSENTAMENTO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	V	4.324,70	1.926,00	46,02	199.023,69	88.634,52	38.496,19	127.130,71	63,88%
2.2.3.2	94774	SINAPI	ASSENTAMENTO DE G JIRA (MEIO-FIJO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	V	165,31	0,00	48,99	8.094,54	0,00	925,42	11,43%	
2.2.3.3	94781	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MCLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	V	3.805,89	1.903,01	35,00	133.205,15	66.505,35	29.221,85	95.827,20	71,94%
2.2.3.4	94782	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MCLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	V	165,31	0,00	39,22	6.483,46	0,00	740,87	11,43%	
2.2.3.5	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	10.280,62	4.232,53	96,00	986.939,52	124.133,76	406.322,88	530.456,64	53,75%
2.2.3.6	95377	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	35.283,24	18.963,96	2,06	72.683,47	0,00	39.065,76	53,75%	
2.2.4			AF_07/2020					R\$ 355.559,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000%	
2.2.4.1	96385	SINAPI	EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	1.291,45	0,00	12,67	16.362,67	0,00	0,00	0,00%	
2.2.4.2	95140	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIROS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	5.117,33	0,00	19,80	101.321,13	0,00	0,00	0,00%	
2.2.4.3	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEREL (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, INAO ARMADO. AF_07/2016	M3	255,42	0,00	680,00	173.685,60	0,00	0,00	0,00%	

GILDO VIEIRA
DA COSTA JUNIOR:4570321
3487

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO BEZERRA:07434205431

Assinado de forma digital por DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO BEZERRA:07434205431

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NOS BAIRROS SEVERIANO MORAES FILHO E FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONTRATO Nº 020/2025

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

PRAZO: 10 meses (Dez meses)

INÍCIO: 16/06/2025

EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA

CNPJ: 00.768.756/0001-02

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 9.939.613,95

VALOR MEDIÇÃO:

R\$ 717.404,18

ACUMULADO:

R\$ 1.458.585,02

SALDO:

R\$ 8.481.028,93

PERÍODO:

30/08/2025 a 30/09/2025

DATA

06/10/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PIEÇO TOTAL			%
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	
2.2.4.4	105004	SINAP	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL - AF. 03/2024	M2	755,07	0,00	85,01	64.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.5			SINALIZAÇÃO					R\$ 34.421,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%
2.2.5.1	C09	Composição Própria	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUÁ, DIMENSÕES 45X25CM	UN	12,00	0,00	100,03	1.200,36	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.5.2	5213856	SICR03	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,331 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	25,00	0,00	214,56	5.624,88	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.5.3	5213445	SICR03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - IMPLANTAÇÃO	UN	25,00	0,00	479,45	11.986,25	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.5.4	C10	Composição Própria	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,50 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM:5213863 (SICR03 04/2024))	UN	4,00	0,00	231,33	9.484,53	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.5.5	C11	Composição Própria	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 5213440 (SICR03 04/2024))	UN	40,00	0,00	142,45	5.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.5.6	C12	Composição Própria	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,45 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 5213464 (SICR03 04/2024))	UN	3,00	0,00	142,45	427,35	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.6			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 40.052,71	R\$ 6.408,43	R\$ 9.212,12	R\$ 15.620,55	39,0000%
2.2.6.1	C13	Composição Própria	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - PAVIMENTAÇÃO	UN	1,00	0,16	40.052,71	40.052,71	6.408,43	9.212,12	15.620,55	39,00%
TOTAL								R\$ 9.939.613,95	R\$ 741.180,84	R\$ 717.404,18	R\$ 1.458.585,02	14,67 %

Assinado de
forma digital por
GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:4570
3213487

Assinado de forma digital por
DEBORA DA FONTE
BUARQUE DE
GUSMAO BEZERRA
Dados: 2025.10.09 16:51:24
43300

DEBORA DA FONTE
BUARQUE DE GUSMAO
BEZERRA:07434205431