

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NOS BAIROS SEVERIANO MORAES FILHO E FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025

CONTRATO: Nº 020/2025

PRAZO: 10 meses (Dez meses)

TERMINO: 15/03/2026

EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA

CNPJ: 00.758.756/0001-02

VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.939.613,95

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 778.143,05

ACUMULADO: R\$ 2.234.728,07

SALDO: R\$ 7.704.886,88

PERÍODO: DATA

01/10/2025 a 31/10/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL			%	
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		ACUMULADO
1.0			LOTE 1 - FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA (COHAB 2)									
1.1			DRENAGEM PLUVIAL									
1.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022. P5	M2	6,00	0,00	370,02	2.220,12	0,00	0,00	0,00	0,000%
1.1.1.2	99063	SINAPI	LOCALIZAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESgoto. AF. 30/2018	M	2.140,26	0,00	5,78	12.370,70	0,00	0,00	0,00	0,000%
1.1.1.3	10777	SINAPI-H	LOCALIZAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,50 M; ALT: 2,50 M; PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	3,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000%
1.1.1.4	10776	SINAPI-H	LOCALIZAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M; ALT: 2,50 M; PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	3,00	0,00	700,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,000%
1.1.1.5	105115	SINAPI	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF. 03/2024	UN	2,00	0,00	142,55	285,10	0,00	0,00	0,00	0,000%
1.1.1.6	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROÇERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM; EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	180,00	0,00	3,43	617,40	0,00	0,00	0,00	0,000%
1.1.1.7	100953	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROÇERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM; EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	420,00	0,00	1,37	575,40	0,00	0,00	0,00	0,000%
1.1.2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
1.1.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	23.150,50	0,00	2,71	62.737,86	0,00	0,00	0,00	0,000%
1.1.2.2	90084	SINAPI	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	314,54	0,00	11,29	3.551,16	0,00	0,00	0,00	0,000%
1.1.2.3	102276	SINAPI	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 07/2021	M3	517,94	0,00	13,09	6.779,83	0,00	0,00	0,00	0,000%
1.1.2.4	102278	SINAPI	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	12.489,64	0,00	9,10	113.655,72	0,00	0,00	0,00	0,000%
1.1.2.5	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	M2	2.720,34	0,00	3,69	10.038,05	0,00	0,00	0,00	0,000%
1.1.2.6	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	M2	519,39	0,00	3,68	1.911,36	0,00	0,00	0,00	0,000%
1.1.2.7	101572	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTELEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF. 08/2020	M2	629,52	0,00	15,00	9.442,80	0,00	0,00	0,00	0,000%
1.1.2.8	101573	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTELEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF. 08/2020	M2	12.082,30	0,00	18,63	225.093,25	0,00	0,00	0,00	0,000%

Assinado de
GILDO VIEIRA
forma digital por
DA COSTA GILDO VIEIRA DA
JUNIOR:4570 COSTA
3213487 JUNIOR:45703213
487

Assinado de forma digital por
DEBORRA FONTE
BUARQUE DE GUSMAG
BEZERRA:07434205431
49300

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NOS BAIROS SEVERIANO MORAES FILHO E FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025

CONTRATO Nº 020/2025

PRAZO: 10 meses (Dez. meses)

INÍCIO: 15/05/2025

EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA

CNPJ: 00.758.756/0001-02

TÉRMINO: 15/03/2026

PERÍODO: 01/10/2025 a 31/10/2025

VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.939.613,95

ACUMULADO: R\$ 776.143,05

SALDO: R\$ 2.234.728,07

DATA: 03/11/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		PREÇO TOTAL		%	
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR		MIDIDO
1.1.2.9	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTELETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF. 08/2020	M2	921,20	0,00	16,54	15.236,65	0,00	0,00%
1.1.2.10	C01	Composição Pegrita SICR03	COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS (REF. ITEM: 32.12 (ORSE 05/2024))	M3	469,82	0,00	79,04	37.134,57	0,00	0,00%
1.1.2.11	481571	SINAPI	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO CARGA, MANOBRADA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	10.406,31	0,00	14,17	147.457,41	0,00	0,00%
1.1.2.12	100974	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMV ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2.915,81	0,00	8,30	24.201,22	0,00	0,00%
1.1.2.13	95875	SINAPI	URBANA PAVIMENTADA, DMV ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	44.828,30	0,00	2,20	98.622,26	0,00	0,00%
1.1.3			DRENAGEM					R\$ 1.816.621,11	R\$ 0,00	0,00%
1.1.3.1	92219	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS; DIÂMETRO DE 400 MM; JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	167,52	0,00	121,87	20.415,66	0,00	0,00%
1.1.3.2	92223	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS; DIÂMETRO DE 800 MM; JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	1.243,55	0,00	380,00	472.549,00	0,00	0,00%
1.1.3.3	92226	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS; DIÂMETRO DE 1000 MM; JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	882,72	0,00	477,00	421.057,44	0,00	0,00%
1.1.3.4	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	512,75	0,00	38,66	19.822,92	0,00	0,00%
1.1.3.5	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2021	M2	158,91	0,00	84,65	13.451,73	0,00	0,00%
1.1.3.6	92538	SINAPI	DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-PLASTIFICADA. 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	326,67	0,00	40,35	13.181,13	0,00	0,00%
1.1.3.7	97443	SINAPI	RETAGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	2.211,59	0,00	49,28	108.987,16	0,00	0,00%
1.1.3.8	92760	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	4.007,95	0,00	9,17	36.752,90	0,00	0,00%
1.1.3.9	92761	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	15.859,77	0,00	8,74	138.614,39	0,00	0,00%
1.1.3.10	92770	SINAPI	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	5.781,58	0,00	9,73	56.354,77	0,00	0,00%
1.1.3.11	92772	SINAPI	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	7.882,80	0,00	8,74	68.895,67	0,00	0,00%
1.1.3.12	2003634	SICR03	BOCA DE LORNO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLOG 01 - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	UN	94,00	0,00	1.794,61	168.693,34	0,00	0,00%

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por
DA COSTA digital por GILDO
JUNIOR:4570 VIEIRA DA COSTA
3213487 JUNIOR:45702134
87

Assinado de forma digital por
DEBORA DA FONTE
BUARQUE DE GUSMAO
BEZERRA:07434205431
Data: 2025.11.05 08:10:57 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NOS BAIROS SEVERIANO MORAES FILHO E FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025

CONTRATO Nº 020/2025

PRAZO: 10 meses (Dez meses)

INÍCIO: 15/05/2025

EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA

CNPJ: 00.758.756/0001-02

TÉRMINO: 15/03/2026

PERÍODO: 01/10/2025 a 31/10/2025

DATA: 03/11/2025

VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.939.613,95

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 776.143,05

ACUMULADO: R\$ 2.234.728,07

SALDO: R\$ 7.704.885,88

PERÍODO: 01/10/2025 a 31/10/2025

DATA: 03/11/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	P. UNIT. C/RBI CONTRATO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	%
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR										
1.1.3.13	C02	Composição Própria	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEVEL PCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF. ITEM: 99439 (SINAPI 05/24))	M3	0,00	0,00	345,81	0,00	0,00	730,02	0,00	252.448,22	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3.14	C03	Composição Própria	GREIHA EM BARRA CHATA, A-36 250 MPA (FL 65 X 5), COM PERFIL EM AÇO DOBRADO A-36 U75X40X2,00 (REF. ITEM C4898 (SEINFRA 028)).	M2	0,00	0,00	28,32	0,00	0,00	900,31	0,00	25.496,78	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.4			CONSERTOS/REPAROS													
1.1.4.1	C04	Composição Própria	CONSERTO DE BOCA DE LOBO EXISTENTE, SEM DEMOLIÇÃO DA EXISTENTE (REF. ITEM: 69382 (ORSE 05/2024))	UN	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	423,37	0,00	47.840,81	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.4.2	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 03/2024	M3	0,00	0,00	10,83	0,00	0,00	3.535,17	0,00	38.285,89	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.4.3	C05	Composição Própria	CONSERTO DE RAMAIS DE ÁGUA DANIFICADOS DURANTE EXECUÇÃO DAS OBRAS. (REF. ITEM: 31.01.05U (COMPESA 07/2024))	UN	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	28,03	0,00	13.174,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.5			ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
1.1.5.1	C06	Composição Própria	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - DRENAGEM	UN	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	60.079,06	0,00	60.079,06	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2			PAVIMENTAÇÃO													
1.2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.2.1.1	C07	Composição Própria	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (REF. ITEM: 99064 (SINAPI 02/2024))	M	0,00	0,00	2.639,28	0,00	0,00	0,59	0,00	1.557,18	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1.2	10777	SINAPI-1	LOCACAO DE CONTAINER 2.30 X 4.30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTURIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1.3	10776	SINAPI-1	LOCACAO DE CONTAINER 2.30 X 6.00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	700,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2			DEMOLIÇÃO													
1.2.2.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	0,00	0,00	291,59	0,00	0,00	135,66	0,00	39.557,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.2	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	0,00	0,00	52,38	0,00	0,00	20,01	0,00	1.048,12	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.3	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	0,00	0,00	581,13	0,00	0,00	8,02	0,00	4.660,66	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.4	1600441	SICRO3	REMOÇÃO DE PARALELEPÍEDOS	M2	0,00	0,00	97,63	0,00	0,00	4,72	0,00	460,81	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.5	C08	Composição Própria	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LAJOTA (REF. ITEM: 3258 (ORSE 05/2024))	M2	0,00	0,00	720,08	0,00	0,00	18,00	0,00	12.961,44	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.6	104796	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE GUÍAS, SARIETAS OU SARIETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M	0,00	0,00	3.764,72	0,00	0,00	16,98	0,00	63.924,95	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.7	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	0,00	0,00	13,12	0,00	0,00	106,02	0,00	1.390,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.8	100983	SINAPI	BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	0,00	0,00	585,91	0,00	0,00	8,65	0,00	5.068,12	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.9	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMV ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	0,00	0,00	7.149,65	0,00	0,00	2,01	0,00	14.370,80	0,00	0,00	0,00	0,00%

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO DA COSTA JUNIOR:45703 213487

DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO Assinado de forma digital por DEBORA DA FONTE BUARQUE BEZERRA:07434205431 87

BEZERRA:07434205431

03/11/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NOS BAIROS SEVERIANO MORAES FILHO E FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025

CONTRATO Nº 020/2025

PRAZO: 10 meses (Dez. meses)

INÍCIO: 15/05/2025

TÉRMINO: 15/03/2026

EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA

CNPJ: 00.758.756/0001-02

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 9.939.613,95

VALOR MEDIÇÃO:

R\$ 776.143,05

ACUMULADO:

R\$ 2.234.728,07

SALDO:

R\$ 7.704.885,88

PERÍODO:

01/10/2025 a 31/10/2025

DATA

03/11/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL		%
					ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO					ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	
1.2.3			PAVIMENTAÇÃO ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO.				R\$ 1.803,647,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000%
1.2.3.1	94273	SINAPI	CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AE_06/2016	M	0,00	5.420,65	46,02	0,00	249.458,31	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.3.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AE_06/2016	M	0,00	265,43	48,99	0,00	13.003,42	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.3.3	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AE_06/2016	M	0,00	4.619,08	35,00	0,00	161.667,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.3.4	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AE_06/2016	M	0,00	265,43	39,22	0,00	10.410,16	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.3.5	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AE_05/2020	M2	0,00	13.293,38	96,00	0,00	1.276.164,48	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.3.6	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMAT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AE_07/2020	M3XKM	0,00	45.118,32	2,06	0,00	92.943,74	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.4			CALÇADAS EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AE_11/2019	M3	0,00	1.662,69	12,67	0,00	21.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.4.1	96385	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO M30, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AE_07/2016	M2	0,00	6.715,01	19,80	0,00	132.957,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.4.2	95240	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AE_07/2016	M3	0,00	335,01	680,00	0,00	227.806,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.4.3	94991	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AE_03/2024	M2	0,00	817,38	85,01	0,00	69.485,47	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.4.4	105004	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUJA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	0,00	20,00	100,03	0,00	2.000,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.5			SINALIZAÇÃO SUPPORTO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,331 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	0,00	37,00	244,56	0,00	9.048,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.5.1	C08	Composição Própria	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - IMPLANTAÇÃO	UN	0,00	37,00	479,45	0,00	17.739,65	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.5.2	5213856	SICRO3	SUPPORTO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,50 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM:5213863 (SICRO3 04/2024))	UN	0,00	44,00	231,33	0,00	10.178,52	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.5.3	5213445	SICRO3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,50 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + S1 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	0,00	46,00	142,45	0,00	6.552,70	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.5.4	C10	Composição Própria	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,50 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + S1 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM:5213440 (SICRO3 04/2024))	UN	0,00	46,00	142,45	0,00	6.552,70	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.5.5	C11	Composição Própria	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,00	46,00	142,45	0,00	6.552,70	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.6							R\$ 40.052,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000%

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO DA COSTA VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213 213487

Assinado de forma digital por DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO BEZERRA:07434205431 43700

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NOS BAIROS SEVERIANO MORAES FILHO E FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025

CONTRATO Nº 020/2025

PRAZO: 10 meses (Dez meses)

INÍCIO: 15/05/2025

TERMINO: 15/03/2026

CNPJ: 00.758.756/0001-02

EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.939.613,95

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 776.143,05

ACUMULADO: R\$ 2.234.728,07

SALDO: R\$ 7.704.885,88

PERÍODO: DATA

01/10/2025 a 31/10/2025

PREÇO TOTAL

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL			%		
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		ACUMULADO	
1.2.6.1	C13	Composição Própria	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - PAVIMENTAÇÃO	UN	1,00	0,00	0,00	40.052,71	40.052,71	0,00	0,00	0,00%	
2.0			LOTE 2 - SEVERIANO DE MORAES FILHO (PARQUE FÊNIX)										
2.1			DRENAGEM PLUVIAL										
2.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES										
2.1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5	M2	6,00	6,00	6,00	370,02	R\$ 4.697.645,40 R\$ 2.849.111,08 R\$ 20.795,42	R\$ 1.458.585,02 R\$ 274.891,50 R\$ 1.352,52	R\$ 2.234.728,07 R\$ 915.044,29 R\$ 9.063,06	47,571% 32,117% 43,582%	
2.1.1.2	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,50 M, ALT.: 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	M	2.257,83	949,90	234,00	5,78	13.050,26	5.490,42	2.220,12	6.842,94	52,44%
2.1.1.3	10777	SINAPI-H	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT.: 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÉS	3,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	
2.1.1.4	10776	SINAPI-H	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_02/2024	MÉS	3,00	0,00	0,00	700,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00%	
2.1.1.5	105115	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROÇERIA COM GUINDALITO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMIT ATÉ 30KM (UNIDADE: TKKM). AF_07/2020	UN	2,00	0,00	0,00	142,55	285,10	0,00	0,00	0,00%	
2.1.1.6	100952	SINAPI	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	TXKM	40,80	0,00	0,00	3,43	139,94	0,00	0,00	0,00%	
2.1.2			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	17.963,39	17.963,39	17.963,39	2,71	48.680,79	48.680,79	R\$ 285.832,81 R\$ 60.110,95	R\$ 345.943,76 48.680,79	38,235% 100,00%
2.1.2.1	100576	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	151,52	9,08	23,83	11,29	1.710,66	102,51	269,04	371,55	21,72%
2.1.2.2	90084	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	283,85	126,98	44,08	13,09	3.715,60	1.662,17	577,01	2.239,18	60,26%
2.1.2.3	102276	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_08/2020	M3	9.786,57	5.070,29	1.169,59	9,10	89.057,79	46.139,65	10.643,27	56.782,92	63,76%
2.1.2.4	102278	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	4.712,30	320,01	173,26	5,08	23.938,48	1.625,65	880,16	2.505,81	10,47%
2.1.2.5	90095	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	2.748,00	914,04	258,40	3,69	10.140,12	3.372,81	953,50	4.326,31	42,67%
2.1.2.6	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	332,49	0,00	0,00	3,68	1.223,56	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.7	101617	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTELETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	320,07	0,00	0,00	15,00	4.801,05	0,00	0,00	0,00	0,00%

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703134
Assinado de forma digital por DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO BEZERRA:07434205431
87
-03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NOS BAIRROS SEVERIANO MORAES FILHO E FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025

CONTRATO Nº 020/2025

PRAZO: 10 meses (Dez meses)

INÍCIO: 16/05/2025

EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA

CNPJ: 00.768.766/0001-02

TÉRMINO: 16/03/2026

PERÍODO: 01/10/2025 a 31/10/2025

VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.938.613,95

VALOR MEDIADO: R\$ 776.143,05

ACUMULADO: R\$ 2.234.728,07

SALDO: R\$ 7.704.886,88

DATA: 03/11/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		PREÇO TOTAL		%				
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO					
2.1.2.9	101573	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF. 08/2020	M2	10.231,79	4.421,06	1.128,60	18,63	190.618,25	82.364,34	21.025,82	103.390,16	54,24%
2.1.2.10	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF. 08/2020	M2	742,50	0,00	0,00	16,54	12.280,95	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.11	101575	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF. 08/2020	M2	4.023,17	0,00	0,00	24,26	97.602,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.12	C01	Composição Propria	COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS (REF. ITEM: 3212 (ORSE 05/2024)) PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE	M3	513,75	182,80	51,68	79,04	40.606,80	14.448,51	4.084,79	18.533,30	45,64%
2.1.2.13	103799	SINAPI	DISPACIÇÃO, 40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPa, COM USO DE FERRE E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - ÁREA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	M3	199,70	0,00	0,00	390,04	77.890,99	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.14	4815671	SICRO3	ACABAMENTO, AF. 08/2022 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO CARGA, MANOBRADA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS	M3	12.112,09	2.798,70	1.210,85	14,17	171.628,32	39.657,57	17.157,74	56.815,31	33,10%
2.1.2.15	100974	SINAPI	GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	2.822,15	1.110,41	119,63	8,30	23.423,85	9.216,41	992,93	10.209,34	43,59%
2.1.2.16	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	48.842,82	17.528,36	1.603,04	2,20	107.454,20	38.562,40	3.526,69	42.089,09	39,17%
2.1.3			DRENAGEM						R\$ 1.854.773,79	R\$ 332.180,48	R\$ 205.016,96	R\$ 537.207,44	28,964%
2.1.3.1	92219	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 12/2015	M	86,18	0,00	0,00	121,87	10.502,76	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	92221	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 12/2015	M	188,40	179,30	0,00	220,17	41.480,03	39.476,48	0,00	39.476,48	95,17%
2.1.3.3	92223	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 12/2015	M	955,08	770,30	145,00	380,00	362.930,40	292.714,00	55.100,00	347.814,00	95,83%
2.1.3.4	92226	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 12/2015	M	413,26	0,00	55,82	477,00	197.125,02	0,00	26.626,14	26.626,14	13,51%
2.1.3.5	92829	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 12/2015	M	674,00	0,00	33,00	760,00	512.240,00	0,00	25.080,00	25.080,00	4,90%
2.1.3.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	604,98	0,00	0,00	38,66	23.388,53	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.7	2003634	SICRO3	BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	UND	54,00	0,00	0,00	1.794,61	96.908,94	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.8	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA - 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2021	M2	96,21	0,00	18,07	84,65	8.144,18	0,00	1.529,62	1.529,62	18,78%

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO DA COSTA JUNIOR:4570321 JUNIOR:4570321348 3487

DEBORA DA FONTE Assinado de forma digital por DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO JUNIOR:20251105 081338 0307 BEZERRA:07434205431

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NOS BAIRROS SEVERIANO MORAES FILHO E FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025

CONTRATO Nº 020/2025

PRAZO: 10 meses (Dez meses)

INÍCIO: 15/05/2025

EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA

CNPJ: 00.758.756/0001-02

TERMINO: 15/03/2026

PERÍODO: 01/10/2025 a 31/10/2025

VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.939.613,95

VALOR MEDIADO: R\$ 776.143,05

ACUMULADO: R\$ 2.234.728,07

SALDO: R\$ 7.704.885,88

DATA: 03/11/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			CONTRATO	P. UNIT. C/BDI	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MIDIDO	ACUMULADO	%	
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MIDIDO								
2.1.3.9	92538	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	0,00	41,34	210,03	41,34	40,35	41,34	0,00	1.668,07	1.668,07	19,68%	
2.1.3.10	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	0,00	320,32	1.844,69	320,32	49,28	320,32	0,00	15.785,37	15.785,37	17,36%	
2.1.3.11	96535	SINAPI	SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	M2	0,00	17,92	17,92	17,92	114,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.1.3.12	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	0,00	81,29	81,29	81,29	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.1.3.13	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	0,00	63,33	63,33	63,33	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.1.3.14	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	0,00	3.319,67	3.319,67	3.319,67	9,17	690,95	0,00	30.441,37	6.336,01	20,81%	
2.1.3.15	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	0,00	13.117,30	13.117,30	13.117,30	8,74	2.425,67	0,00	21.200,36	21.200,36	18,49%	
2.1.3.16	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	0,00	1.479,67	1.479,67	1.479,67	9,44	0,00	0,00	13.968,08	0,00	0,00%	
2.1.3.17	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	0,00	36,28	36,28	36,28	10,53	0,00	0,00	382,03	0,00	0,00%	
2.1.3.18	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	0,00	3.034,34	3.034,34	3.034,34	9,73	555,88	0,00	29.524,13	5.408,71	18,32%	
2.1.3.19	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	0,00	402,36	402,36	402,36	8,79	0,00	0,00	3.536,74	0,00	0,00%	
2.1.3.20	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	0,00	6.546,40	6.546,40	6.546,40	8,74	1.321,32	0,00	57.215,54	11.548,33	20,18%	
2.1.3.21	C02	Composição Própria	MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 NPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF. ITEM: 99439 (SINAPI 05/24))	M3	0,00	340,42	340,42	340,42	730,02	47,58	0,00	248.513,41	34.734,35	13,98%	
2.1.3.22	98114	SINAPI	FUNDOÇO CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO TAMPADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF. 12/2020	UND	0,00	1,00	1,00	1,00	849,43	0,00	0,00	849,43	0,00	0,00%	
2.1.4			CONSERVOS/REPAROS											0,0000%	
2.1.4.1	C05	Composição Própria	EXECUÇÃO DAS OBRAS. (REF. ITEM: 31.01.05U (COMPESA 07/2024))	UN	0,00	310,00	310,00	310,00	28,03	0,00	0,00	8.689,30	0,00	0,00%	
2.1.5			ADMINISTRAÇÃO LOCAL											38,0000%	
2.1.5.1	C06	Composição Própria	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - DRENAGEM	UN	0,24	0,14	1,00	0,14	60.079,06	0,38	60.079,06	60.079,06	22.830,03	38,00%	
2.2			PAVIMENTAÇÃO											71,391%	
2.2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES											26,557%	
										PREÇO TOTAL					
										ACUMULADO ANTERIOR					
										CONTRATO					
										MIDIDO					
										ACUMULADO					

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487
Assinado de forma digital por DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO BEZERRA:0743205431

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487
DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO BEZERRA:0743205431

31

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NOS BAIRROS SEVERIANO MORAES FILHO E FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025
CONTRATO Nº 020/2025

PRAZO: 10 meses (Dez meses)

INÍCIO: 15/05/2025

EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA

CNPJ: 00.758.766/0001-02

TERMINO: 15/03/2026

PERÍODO: 01/10/2025 a 31/10/2025

VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.939.613,95

ACUMULADO: R\$ 778.143,05

ACUMULADO: R\$ 2.234.728,07

SALDO: R\$ 7.704.885,88

DATA: 03/11/2025

PREÇO TOTAL

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL			%	
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO		
2.2.1.1	C07	Composição Própria	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (REF. ITEM:99064 (SINAPI 02/2024))	M	2.083,81	2.083,81	2.083,81	0,59	1.229,45	0,00	1.229,45	100,00%	
2.2.1.2	10777	SINAPI-I	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÉS	2,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	
2.2.1.3	10776	SINAPI-I	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÉS	2,00	0,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00%	
2.2.2			DEMOIÇÃO						R\$ 7.437,06	R\$ 7.435,63	R\$ 0,00	R\$ 7.435,63	99,981%
2.2.2.1	104790	SINAPI	DEMOIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	43,43	43,42	43,42	135,66	5.891,71	5.890,36	0,00	5.890,36	99,98%
2.2.2.2	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAUBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	M3	43,43	43,42	43,42	8,65	375,67	375,59	0,00	375,59	99,98%
2.2.2.3	95876	SINAPI	M3) AF_07/2020 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMV ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	581,93	581,93	581,93	2,01	1.169,68	1.169,68	0,00	1.169,68	100,00%
2.2.3			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 1.406.433,83	R\$ 794.146,60	R\$ 467.370,14	R\$ 1.261.516,74	89,696%
2.2.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO - DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	4.324,70	2.762,51	604,00	46,02	199.022,69	127.130,71	27.796,08	154.926,79	77,84%
2.2.3.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO - DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	165,31	18,89	115,83	48,99	8.098,54	925,42	5.674,51	6.599,93	81,50%
2.2.3.3	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.805,89	2.737,92	604,00	35,00	133.206,15	95.827,20	21.140,00	116.967,20	87,81%
2.2.3.4	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	165,31	18,89	115,83	39,22	6.483,46	740,87	4.542,85	5.283,72	81,50%
2.2.3.5	101169	SINAPI	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020	M2	10.280,62	5.525,59	3.960,59	96,00	986.939,52	530.456,64	380.215,68	910.672,32	92,27%
2.2.3.6	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMV ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	35.283,24	18.963,96	13.592,73	2,06	72.683,47	39.065,76	28.001,02	67.066,78	92,27%
2.2.4			CALÇADAS						R\$ 355.559,90	R\$ 0,00	R\$ 22.666,65	R\$ 22.666,65	6,375%
2.2.4.1	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.291,45	0,00	88,11	12,67	16.362,67	0,00	1.116,35	1.116,35	6,82%
2.2.4.2	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	5.117,33	0,00	400,50	19,80	101.323,13	0,00	7.929,90	7.929,90	7,89%
2.2.4.3	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	255,42	20,03	20,03	680,00	173.685,60	0,00	13.620,40	13.620,40	7,84%

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:457032134 87

DEBORA DA FONTE Assinado de forma digital por DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO BEZERRA:07434205431 1 08:15:32 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NOS BAIRROS SEVERIANO MORAES FILHO E FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025
CONTRATO Nº 020/2025
PRAZO: 10 meses (Dez meses)
INÍCIO: 15/05/2025
TÉRMINO: 15/03/2026
EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA
CNPJ: 00.758.756/0001-02

VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.939.613,95
VALOR MEDIÇÃO: R\$ 776.143,05
ACUMULADO: R\$ 2.234.728,07
SALDO: R\$ 7.704.885,88

PERÍODO: 03/11/2025
D11/02/2025 a 31/10/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		PREÇO TOTAL		%			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIDO	ACUMULADO	
2.2.4.4	105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCX 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL AF_03/2024	M2	755,07	0,00	85,01	64.188,50	0,00	0,00	0,00%	
2.2.5			SINALIZAÇÃO					R\$ 34.021,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%
2.2.5.1	C09	Composição Própria	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	12,00	0,00	100,03	1.200,36	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.5.2	5213856	SICRO3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,331 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	23,00	0,00	244,56	5.624,88	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.5.3	5213445	SICRO3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	25,00	0,00	479,45	11.986,25	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.5.4	C10	Composição Própria	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,50 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM:5213863 (SICRO3 04/2024))	UN	41,00	0,00	231,33	9.484,53	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.5.5	C11	Composição Própria	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 5213440 (SICRO3 04/2024))	UN	40,00	0,00	142,45	5.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.5.6	C12	Composição Própria	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,45 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 5213464 (SICRO3 04/2024))	UN	3,00	0,00	142,45	427,35	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.6			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 40.052,71	R\$ 15.620,55	R\$ 11.214,76	R\$ 26.835,31	67,0000%
2.2.6.1	C13	Composição Própria	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - PAVIMENTAÇÃO	UN	1,00	0,28	40,052,71	40.052,71	15.620,55	11.214,76	26.835,31	67,00%
TOTAL								R\$ 9.939.613,95	R\$ 1.458.585,02	R\$ 776.143,05	R\$ 2.234.728,07	22,48 %

Assinado de
forma digital por
GILDO VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR:45703213
3213487

Assinado de forma digital
por DEBORA DA FONTE
BUARQUE DE GUSMÃO
BEZERRA:07434205431
Dados: 2025.11.05
08:16:20 -03'00"