

# MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

EXERCÍCIO: 2018

F Nº 451 158.234-04  
COORDENADOR GERAL DO CONTROLE INTERNO

PREFEITO

PREFEITO

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

Responsável pelo preenchimento

Responsável pela Unidade

Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO			CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSÉ (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITIVO			VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGADO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGADO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
Proc. Nº 18/2015 - TP 02/2015	Contratação de empresa de engenharia para construção de um Centro Administrativo, na Avenida Rui Barbosa, centro de Jucati.	104/2015	FEM - Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal de Pernambuco	594.705,05	81.717,00	17.447.279/0001-59	Constumar Engenharia LTDA ME	104/2015	22/06/2015	06 meses	676.422,06		54 meses		4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	544.642,20	EM ANDAMENTO
Proc. Nº 02/2016 - TP 01/2016	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção de uma Escola Infantil Convencional tipo 2 FNDE, no Bairro Novo, na Sede do Município.	108/2/2014	FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	1.288.750,66		05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP	93/2016	10/05/2016	08 meses	1.222.032,66		30 meses		4.4.90.51	491.416,31	491.416,31	491.416,31	655.727,65	EM ANDAMENTO
Proc. Nº 11/2018 - TP 03/2018	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção de pavimento em paralelepípedos graníticos em diversas ruas do Município de Jucati/PE.	093/2014	FEM - Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal de Pernambuco	100.000,00		07.353.785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	236/2018	06/09/2018	04 meses	81.957,78				4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
Proc. Nº 09/2018 - TP 02/2018	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção da primeira Etapa do Centro de Eventos, na Sede deste Município.	832299/2016	Ministério do Turismo	341.250,00	8.750,00	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP	170/2018	28/06/2018	07 meses	348.350,52				4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO