



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
OBJETO : ADEQUAÇÃO DE RUAS
LOCALIDADE: AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE

RT ORÇAMENTO
RENÊ JULIÃO GOMES
CREA 15625154 PE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
			(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 225,379.85	10%	R\$ 22,537.99	20%	R\$ 45,075.97	20%	R\$ 45,075.97	25%	R\$ 56,344.96	15%	R\$ 33,806.98	10%	R\$ 22,537.99
2.0	POÇO DE VISITA	R\$ 428,630.76		R\$ -	10%	R\$ 42,863.08	15%	R\$ 64,294.61	15%	R\$ 64,294.61	15%	R\$ 64,294.61	15%	R\$ 64,294.61
3.0	ASSENTAMENTOS	R\$ 168,107.04		R\$ -	0%	R\$ -	10%	R\$ 16,810.70	15%	R\$ 25,216.06	15%	R\$ 25,216.06	15%	R\$ 25,216.06
4.0	REATERRO/COMPACTAÇÃO	R\$ 273,935.38		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	15%	R\$ 41,090.31	15%	R\$ 41,090.31
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 98,031.36		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0%	R\$ -		R\$ -
TOTAL				R\$ 1,194,084.39		R\$ 22,537.99		R\$ 126,181.29		R\$ 145,855.63		R\$ 164,407.95		R\$ 153,138.96
TOTAL (MÊS)														
% EXECUTADO (MÊS)				1.89%		7.36%		10.57%		12.21%		13.77%		12.82%
TOTAL (ACUMULADO)				R\$ 22,537.99		R\$ 110,477.04		R\$ 236,658.33		R\$ 382,513.96		R\$ 546,921.91		R\$ 700,060.87
% EXECUTADO (ACUMULADO)				1.89%		9.25%		19.82%		32.03%		45.80%		58.63%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
			(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 225,379.85		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2.0	POÇO DE VISITA	R\$ 428,630.76	30%	R\$ 128,589.23		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.0	ASSENTAMENTOS	R\$ 168,107.04	15%	R\$ 25,216.06	15%	R\$ 25,216.06	5%	R\$ 8,405.35	5%	R\$ 8,405.35	5%	R\$ 8,405.35		R\$ -
4.0	REATERRO/COMPACTAÇÃO	R\$ 273,935.38	15%	R\$ 41,090.31	15%	R\$ 41,090.31	15%	R\$ 41,090.31	15%	R\$ 41,090.31	5%	R\$ 13,696.77	5%	R\$ 13,696.77
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 98,031.36		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20%	R\$ 19,606.27	40%	R\$ 39,212.54	40%	R\$ 39,212.54
TOTAL				R\$ 1,194,084.39		R\$ 194,895.59		R\$ 66,306.36		R\$ 49,495.66		R\$ 69,101.93		R\$ 52,909.31
TOTAL (MÊS)														
% EXECUTADO (MÊS)				16.32%		5.55%		4.15%		5.79%		5.13%		4.43%
TOTAL (ACUMULADO)				R\$ 894,956.46		R\$ 961,262.82		R\$ 1,010,758.48		R\$ 1,079,860.41		R\$ 1,141,175.08		R\$ 1,194,084.39
% EXECUTADO (ACUMULADO)				74.95%		80.50%		84.65%		90.43%		95.57%		100.00%

RT Orçamento
Renê Julião Gomes
CREA PE 15625154 PE

http://cioud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230109035051.pdf assinado por: iduser 97