



Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 12/2022	2 01/2023	3 02/2023	4 03/2023	5 04/2023	6 05/2023	7 06/2023	8 07/2023	9 08/2023	10 09/2023	11 10/2023	12 11/2023
1.	Construção da sede da Prefeitura	1.839.554,79	% Período:	7,62%	3,06%	11,99%	8,85%	14,80%	17,10%	18,07%	18,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.1.	Administração Local	65.381,92	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	-	-	-	-
1.2.	Instalação da Obra	79.511,45	% Período:	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Demolições/Remoções	4.103,47	% Período:	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Infraestrutura	142.079,32	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Superestrutura	293.014,65	% Período:	-	-	50,00%	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Cobertura	187.862,19	% Período:	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	Vedação	104.679,88	% Período:	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
1.8.	Instalações Sanitárias	21.413,93	% Período:	-	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	-	-	-	-	-	-
1.9.	Drenagem Pluvial	12.786,09	% Período:	-	-	25,00%	-	25,00%	50,00%	-	-	-	-	-	-
1.10.	Instalações Hidráulicas	9.651,85	% Período:	-	-	-	25,00%	25,00%	50,00%	-	-	-	-	-	-
1.11.	Instalações Elétricas	118.848,33	% Período:	-	-	-	-	-	25,00%	50,00%	25,00%	-	-	-	-
1.12.	Instalação de Lógica	17.905,03	% Período:	-	-	-	-	-	25,00%	50,00%	25,00%	-	-	-	-
1.13.	Instalação Ar-condicionados	7.473,08	% Período:	-	-	-	-	-	25,00%	50,00%	25,00%	-	-	-	-
1.14.	Revestimentos	261.164,48	% Período:	-	-	-	-	-	30,00%	30,00%	40,00%	-	-	-	-
1.15.	Pisos	258.699,86	% Período:	-	-	-	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	-	-	-	-
1.16.	Canteiros	21.617,70	% Período:	25,00%	25,00%	-	-	-	25,00%	25,00%	-	-	-	-	-
1.17.	Esquadrias	80.370,19	% Período:	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%	-	-	-	-
1.18.	Pintura	125.624,21	% Período:	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%	-	-	-	-
1.19.	Louças e metais sanitários	23.387,56	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
1.20.	Serviços finais	3.979,60	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-

Total: R\$ 1.839.554,79

Período:	%:	7,60%	3,06%	11,96%	8,83%	14,77%	17,06%	18,03%	18,69%	-	-	-	-
Investimento:		139.815,88	56.200,96	220.061,80	162.446,51	271.672,86	313.910,42	331.711,89	343.734,47	-	-	-	-
Acumulado:	%:	7,60%	10,66%	22,62%	31,45%	46,22%	63,28%	81,31%	100,00%	-	-	-	-
Investimento:		139.815,88	196.016,84	416.078,64	578.525,15	850.198,01	1.164.108,43	1.495.820,32	1.839.554,79	-	-	-	-

16/12/2022

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA 60.497 D/PE