

SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E FINANÇAS



Nº OPERAÇÃO 1052.644-40	Nº SICONV 868912/2018	GESTOR MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE OPERAÇÕES DIVERSAS	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI			MUNICÍPIO / UF JUCATI/PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO JUCATI	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE JUCATI / PE			APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE JUCATI / PE	REPASSE 350.000,00	CONTRAPARTIDA 16.550,97
				INVESTIMENTO 366.550,97	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jan-22 100,00%
--------------------------------	---

Medição nº:	5	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
			57.144,68	16.200,57

Acumulado Anterior: 76,16%

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.	
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período		
	TOTAL							Repasse	292.855,32	223.027,76	40.417,54	263.445,30	89,96%
								CP. Financ.	350,40	266,85	48,36	315,21	
								Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Investimento	293.205,72	223.294,61	40.465,90	263.760,51	
1	Meta 1.	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE JUCATI / PE	Licitado / Em Execução	6.263,36	m²	49/2020	1	293.205,72	223.294,61	40.465,90	263.760,51	89,96%	

Observações:

Local: JUCATI/PE

Data: 25 de janeiro de 2022

Responsável Técnico

Nome: MATHEUS MOREIRA PONTES
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT Fiscal.: PE20200476848

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo:

George José Alves Freitas
Eng. Civil
CREA 20970D
CREA 180624739-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÁFICO



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230704125053.pdf>
assinado por: idUser 242

Nº OPERAÇÃO 1052.644-40	Nº SICONV 866912/2018	GIGOV CENTRO OESTE	GESTOR MINISTERIO DO	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE OPERAÇÕES DIVERSAS	DATA ASSINATURA
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI			MUNICÍPIO / UF JUCATI / PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO JUCATI / PE	OBJETO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE JUCATI / PE	
Nº CTEF 49/2020	EMPRESA EXECUTORA MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - EIRELI	CNPJ 32.219.949/0001-73	OBJETO DO CTEF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE			INÍCIO DA OBRA 02/11/2019



Serviços: Todos ▼
Modo de Exibição: Orçamento ▼

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 293.205,75

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1.		CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE JUCATI / PE		
2	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2	1.1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00
2	1.1.0.2.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	30,00
	1.2.	MOVIMENTO DE TERRA		
2	1.2.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	6.263,36
2	1.2.0.2.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	344,73
	1.3.	PAVIMENTAÇÃO		
3	1.3.0.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	192,94
4	1.3.0.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	2.079,85
4	1.3.0.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	103,10
	1.4.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADES		
3	1.4.0.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,97
3	1.4.0.2.	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE, REGULARIZAÇÃO DE BASE. (12039/ORSE - 09/2018)	M2	280,83
	1.5.	VEGETAÇÃO		
5	1.5.0.1.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	2.576,91

EUCLIDES PARTE 01 - CANT 01 / CANT 04	EUCLIDES PARTE 02 - CANT 05 / CANT 08	EUCLIDES PARTE 03 - CANT 09 / CANT 12	PEDRO PEIXOTO - PARTE 04 - CANT 13	PEDRO PEIXOTO - PARTE 05 - CANT 14	
1	2	3	4	5	6
78.039,98	58.284,17	39.577,46	68.871,80	48.432,33	-
-	-	-	-	-	-
8,00	-	-	-	-	-
15,00	-	-	15,00	-	-
-	-	-	-	-	-
3.537,20	-	-	2.726,16	-	-
80,23	68,18	37,17	79,16	79,99	-
-	-	-	-	-	-
38,92	38,92	38,92	38,09	38,09	-
437,05	380,02	346,39	449,92	466,47	-
31,03	28,37	27,99	8,80	6,91	-
-	-	-	-	-	-
1,43	-	-	0,54	-	-
159,26	-	-	121,57	-	-
-	-	-	-	-	-
668,62	272,30	309,73	659,64	666,62	-

Ge **João Alves Freitas**
Eng. Civil
CREA 20970D
CREA 180624739-9

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Orçamento

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 293,205,75

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
5	1.5.0.2.	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	2.576,91
5	1.5.0.3.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	46,00
	1.6.	EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS		
	1.6.1.	BANCO EM MADEIRA		
5	1.6.1.1.	BANCO EM MADEIRA 2,6M, COM ENCOSTO, FORNECIMENTO E INSTALACAO. (SEINFRA / C3611 - Dezembro/2018)	UND	32,00
	1.6.2.	CONJUNTO DE BARRA PARA FLEXÃO		
5	1.6.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	4,20
5	1.6.2.2.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	4,20
5	1.6.2.3.	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	4,20
5	1.6.2.4.	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1,1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	M	55,20
5	1.6.2.5.	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	4,33
	1.6.3.	CONJUNTO DE BARRAS PARA FLEXÃO EM PÉ		
5	1.6.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	16,11
5	1.6.3.2.	LASTRO DE CONCRETO MÁGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,43
5	1.6.3.3.	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	1,36
5	1.6.3.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	6,40
5	1.6.3.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	22,50
5	1.6.3.6.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	14,32
5	1.6.3.7.	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	9,50
5	1.6.3.8.	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	0,75
5	1.6.3.9.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,13
5	1.6.3.10.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	21,23
	1.6.4.	PRANCHA ABDOMINAL		
5	1.6.4.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,16

EUCLIDES PARTE 01 - CANT 01 / CANT 04	EUCLIDES PARTE 02 - CANT 05 / CANT 08	EUCLIDES PARTE 03 - CANT 09 / CANT 12	PEDRO PEIXOTO - PARTE 04 - CANT 13	PEDRO PEIXOTO - PARTE 05 - CANT 14	
78.039,98	58.284,17	39.577,46	68.871,80	48.432,33	-
1	2	3	4	5	6
668,62	272,30	309,73	659,64	666,62	-
11,00	6,00	11,00	9,00	9,00	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
8,00	4,00	8,00	6,00	6,00	-
-	-	-	-	-	-
-	4,20	-	-	-	-
-	4,20	-	-	-	-
-	4,20	-	-	-	-
-	55,20	-	-	-	-
-	4,33	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	16,11	-	-	-	-
-	0,43	-	-	-	-
-	1,36	-	-	-	-
-	6,40	-	-	-	-
-	22,50	-	-	-	-
-	14,32	-	-	-	-
-	9,50	-	-	-	-
-	0,75	-	-	-	-
-	1,13	-	-	-	-
-	21,23	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	3,16	-	-	-	-


 José Alves Freitas
 Eng. Civil
 CREA 20970D
 CREA 180624739-9



Serviços: Todos

Modo de Exibição: Orçamento

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 293.205,75

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
5	1.6.4.2.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	9,00
5	1.6.4.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,46
5	1.6.4.4.	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	0,36
5	1.6.4.5.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	16,02
5	1.6.4.6.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	6,60
5	1.6.4.7.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	8,94
5	1.6.4.8.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	8,94
5	1.6.4.9.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,94
5	1.6.4.10.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,60
5	1.6.4.11.	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	0,46
	1.6.5.	ESCALADA ALONGAMENTO		
5	1.6.5.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,16
5	1.6.5.2.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	9,00
5	1.6.5.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,46
5	1.6.5.4.	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	0,36
5	1.6.5.5.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	16,02
5	1.6.5.6.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	6,60

EUCLIDES PARTE 01 - CANT 01 / CANT 04	EUCLIDES PARTE 02 - CANT 05 / CANT 08	EUCLIDES PARTE 03 - CANT 09 / CANT 12	PEDRO PEIXOTO - PARTE 04 - CANT 13	PEDRO PEIXOTO - PARTE 05 - CANT 14		
1	2	3	4	5	6	
78.039,98	58.284,17	39.577,46	68.871,80	48.432,33	-	-
-	9,00	-	-	-	-	-
-	0,46	-	-	-	-	-
-	0,36	-	-	-	-	-
-	16,02	-	-	-	-	-
-	6,60	-	-	-	-	-
-	8,94	-	-	-	-	-
-	8,94	-	-	-	-	-
-	8,94	-	-	-	-	-
-	3,60	-	-	-	-	-
-	0,46	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	3,16	-	-	-	-	-
-	9,00	-	-	-	-	-
-	0,46	-	-	-	-	-
-	0,36	-	-	-	-	-
-	16,02	-	-	-	-	-
-	6,60	-	-	-	-	-

George José Alves Freitas
Eng. Civil
REA 20970D
A 180824739-9



Serviços: Todos

Modo de Exibição: Orçamento

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 293.205,75

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
5	1.6.5.7.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	8,94
5	1.6.5.8.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	8,94
5	1.6.5.9.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,94
5	1.6.5.10.	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" (SINAPI - 84862 - 02/2018)	M	23,60
5	1.6.5.11.	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	0,46

EUCLIDES PARTE 01 - CANT 01 / CANT 04	EUCLIDES PARTE 02 - CANT 05 / CANT 08	EUCLIDES PARTE 03 - CANT 09 / CANT 12	PEDRO PEIXOTO - PARTE 04 - CANT 13	PEDRO PEIXOTO - PARTE 05 - CANT 14	
1	2	3	4	5	6
78.039,98	58.284,17	39.577,46	68.871,80	48.432,33	-
-	8,94	-	-	-	-
-	8,94	-	-	-	-
-	8,94	-	-	-	-
-	23,60	-	-	-	-
-	0,46	-	-	-	-

JUCATI / PE, 05 de outubro de 2020

Local e Data

Responsável Técnico: MATHEUS MOREIRA PONTES

CREA / CAU: 181722576-6

George José Alves Freitas
Eng. Civil
CREA 20970D
CREA 180624739-9



