

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO-PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

BOLETIM N.º
001/2021

| | |
|------------|-------------------------|
| DATA | PERÍODO |
| 10/05/2021 | 19/04/2021 à 11/05/2021 |

= Boletim de Medição =

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO | | | | | | |
| PRÉDIO: | ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE | | | | | | |
| EMPRESA CONTRATADA: | H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI | CNPJ: | 27.603.095/0001-94 | CONTRATO : | 100/2021 | R\$ | 1.550.000,00 |
| PROCESSO LICITATÓRIO N.º | 025/2021 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº | 001/2021 | VAL. | 22/04/2022 | VL. CONSOLIDADO CONTRATO | 1.550.000,00 |
| ART Nº: | PE20210626410 | REGIME DO CONTRATO: | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | | SALDO ANTERIOR | 1.550.000,00 | |
| VENCIMENTO DO CONTRATO: | 13/04/2022 | FATOR "K" | 38,00% | BDI EMP. | 25,00% | SALDO ATUAL | 1.500.145,55 |
| PRAZO: | 12 MESES | R\$ | - | 0,00% | BDI BASE | 25,00% | REF. TABELA SINAPI FEVEREIRO 2021 |
| INÍCIO: | 19/04/2021 | R\$ | - | 0,00% | | | 49.854,45 |
| N.º DA OPERAÇÃO: | | R\$ | 1.550.000,00 | 0,00% | | | 49.854,45 |
| FONTE DE RECURSOS: | FUNDEB/FPM/FMS/FMAS | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS: | RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | |
| FONTE TOTAL DE RECURSOS: | | | | | | | |

ESTA MEDIÇÃO

49.854,45

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
 - 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
 - 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
 - 4- Por fim, já adiante que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao CNO da obra, como também a devida quitação do FGTS correspondente a todo período compreendido entre a medição a ser paga e a imediatamente anterior.
 - 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima elencado, sob pena de responsabilidade de quem liquidar este BM sem os devidos cuidados aqui referenciado.
- * A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

| Item | Tabela | Códigos | Discriminação | Unid. | Custo | | | | Quantidade | | | | Financeiro | | | |
|------------|--------------------|-----------|--|-------|--------------|----------|------------|-------------------------------|------------|------------------------|-------------------------------|---------|------------|--|--|--|
| | | | | | VL. Unitário | Previsto | Boletim 01 | Acumulado incluindo o Período | Previsto | Medido no Período BM 1 | Acumulado incluindo o Período | % | | | | |
| | | | ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | SINAPI FEV/2021 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 405,12 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 2.430,72 | 2.430,72 | 2.430,72 | 100,00% | | | | |
| 1.2 | ORSE FEV/2021 | 7725 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | m² | 4,82 | 712,78 | 712,78 | 712,78 | 3.435,59 | 3.435,59 | 3.435,59 | 100,00% | | | | |
| 1.3 | SINAPI FEV/2021 | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 3,36 | 487,02 | 487,02 | 487,02 | 1.636,38 | 1.636,38 | 1.636,38 | 100,00% | | | | |
| 1.4 | SINAPI FEV/2021 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 0,86 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 87,72 | 87,72 | 87,72 | 100,00% | | | | |
| 1.5 | SINAPI FEV/2021 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 8,22 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 65,76 | 65,76 | 65,76 | 100,00% | | | | |

| Item | Tabela | Códigos | Discriminação | Unid. | Custo | Quantidade | | | Financeiro | | | |
|------------|--------------------|-----------|--|-------|--------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | | | VI. Unitário | Previsto | Boletim 01 | Acumulado incluindo o Período | Previsto | Medido no Período BM 1 | Acumulado incluindo o Período | % |
| 1.6 | SINAPI FEV/2021 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | m³ | 38,51 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 280,73 | 280,73 | 280,73 | 100,00% |
| 1.7 | SINAPI FEV/2021 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | m² | 15,96 | 56,16 | 56,16 | 56,16 | 896,31 | 896,31 | 896,31 | 100,00% |
| 1.8 | SINAPI FEV/2021 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | m² | 6,22 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 65,68 | 65,68 | 65,68 | 100,00% |
| 1.9 | SINAPI FEV/2021 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | UN | 0,44 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 29,48 | 29,48 | 29,48 | 100,00% |
| 1.10 | SINAPI FEV/2021 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 0,44 | 1.876,00 | 1.876,00 | 1.876,00 | 825,44 | 825,44 | 825,44 | 100,00% |
| 1.11 | ORSE FEV/2021 | 3250 | REMOÇÃO DE VENTILADOR DE TETO | un | 2,96 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 94,72 | 94,72 | 94,72 | 100,00% |
| 1.12 | ORSE FEV/2021 | 38 | REMOÇÃO DE CALHA DE ZINCO | m | 7,24 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 94,12 | 94,12 | 94,12 | 100,00% |
| 1.13 | SINAPI FEV/2021 | 74023/005 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M | m³ | 59,20 | 34,83 | 34,83 | 34,83 | 2.061,93 | 2.061,93 | 2.061,93 | 100,00% |
| 1.14 | ORSE FEV/2021 | 00009 | REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS | m² | 8,13 | 608,39 | 608,39 | 608,39 | 4.946,21 | 4.946,21 | 4.946,21 | 100,00% |
| 1.15 | SINAPI FEV/2021 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | m² | 5,28 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 129,36 | 129,36 | 129,36 | 100,00% |
| 2.0 | | | INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 3.0 | | | SUPERESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 4.0 | | | COBERTA | | | | | | | | | |
| 4.1 | SINAPI FEV/2021 | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 | m² | 51,11 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 1.252,19 | 1.252,19 | 1.252,19 | 100,00% |
| 4.2 | SINAPI FEV/2021 | 94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF 07/2019 | UN | 2,24 | 20.077,00 | 20.077,00 | 20.077,00 | 44.972,48 | 44.972,48 | 44.972,48 | 100,00% |
| 4.3 | SINAPI FEV/2021 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 | m | 78,73 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 1.023,49 | 1.023,49 | 1.023,49 | 100,00% |
| 5.0 | | | PISOS E REVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 6.0 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | |
| 7.0 | | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | | | | | |
| 8.0 | | | ESQUADRIAS | | | | | | | | | |
| 9.0 | | | PINTURA | | | | | | | | | |

| Item | Tabela | Códigos | Discriminação | Unid. | Custo | Quantidade | | | Financeiro | | | |
|--|--------|---------|---------------|-------|--------------------|------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|
| | | | | | VI. Unitário | Previsto | Boletim 01 | Acumulado incluindo o Período | Previsto | Medido no Período BM 1 | Acumulado incluindo o Período | % |
| | | | | | TOTAL GERAL | | | | 64.328,31 | 64.328,31 | 64.328,31 | 100,00% |
| OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS | | | | | | | | | SALDO ANTERIOR R\$ | R\$ | 1.550.000,00 | |
| | | | | | | | | | TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI | R\$ | 64.328,31 | |
| | | | | | | | | | DESCONTO DA PROPOSTA 38,00% | R\$ | 24.444,75 | |
| | | | | | | | | | TOTAL COM DESCONTO | R\$ | 39.883,56 | |
| | | | | | | | | | TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI 25% | R\$ | 49.854,45 | |

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
- 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
- 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
- 4- Por fim, já adianto que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao CNO da obra, como também a devida quitação do FGTS correspondente a todo período compreendido entre a medição a ser paga e a imediatamente anterior.
- 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima elencado, sob pena de responsabilidade de quem liquidar este BM sem os devidos cuidados aqui referenciado.

* A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|----|
| | | | ART EXECUÇÃO | ok |
| | | | DIÁRIO DE OBRAS | ok |
| | | | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | ok |
| | | | CNO - CADASTRO NACIONAL DE OBRAS | ok |