

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|---------|--|----|-------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|-----------|
| 2.1 | COMP-3 | COMP-3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m | 90,06 | 27,29 | 27,29 | 27,29 | 2.458,00 | 2.458,00 | 2.458,00 | ● 100,00% |
| 2.2 | SINAPI FEV/2021 | 87496 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014 | m² | 64,93 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 186,99 | 186,99 | 186,99 | ● 100,00% |
| 2.3 | SINAPI FEV/2021 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014 | m² | 3,55 | 71,50 | 71,50 | 71,50 | 253,84 | 253,84 | 253,84 | ● 100,00% |
| 2.4 | SINAPI FEV/2021 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 30,62 | 71,50 | 71,50 | 71,50 | 2.189,46 | 2.189,46 | 2.189,46 | ● 100,00% |
| 2.5 | SINAPI FEV/2021 | 90407 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 38,21 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 568,56 | 568,56 | 568,56 | ● 100,00% |
| 2.6 | SINAPI FEV/2021 | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1.5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 46,43 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 185,72 | 185,72 | 185,72 | ● 100,00% |
| 3.0 | | | PISO | | | | | | | | | |
| 3.1 | SINAPI FEV/2021 | 87757 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 42,07 | 56,84 | 56,84 | 56,84 | 2.391,39 | 2.391,39 | 2.391,39 | ● 100,00% |
| 3.2 | SINAPI FEV/2021 | 98681 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 27,35 | 56,84 | 56,84 | 56,84 | 1.554,66 | 1.554,66 | 1.554,66 | ● 100,00% |
| 3.3 | COMP -8 | COMP -8 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m | 59,33 | 94,47 | 94,47 | 94,47 | 5.605,11 | 5.605,11 | 5.605,11 | ● 100,00% |
| 3.4 | ORSE FEV/2021 | 2187 | POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) | m | 14,32 | 591,04 | 591,04 | 591,04 | 8.463,75 | 8.463,75 | 8.463,75 | ● 100,00% |
| 4.0 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | |
| 4.1 | SINAPI FEV/2021 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3,27 | 527,70 | 527,70 | 527,70 | 1.725,57 | 1.725,57 | 1.725,57 | ● 100,00% |
| 5.0 | | | PINTURA | | | | | | | | | |
| 5.1 | SINAPI FEV/2021 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2,05 | 866,23 | 866,23 | 866,23 | 1.775,77 | 1.775,77 | 1.775,77 | ● 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------|--|----|------------|--------|--------|--------|----------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 5.2 | SINAPI FEV/2021 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 10,42 | 273,12 | 273,12 | 273,12 | 2.845,94 | 2.845,94 | 2.845,94 | ● 100,00% |
| 5.3 | SINAPI FEV/2021 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 11,62 | 632,91 | 632,91 | 632,91 | 7.354,41 | 7.354,41 | 7.354,41 | ● 100,00% |
| 5.4 | SEINFRA 027 | C3022 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES | m² | 20,70 | 230,79 | 230,79 | 230,79 | 4.777,35 | 4.777,35 | 4.777,35 | ● 100,00% |
| 5.5 | SINAPI FEV/2021 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2,36 | 269,31 | 269,31 | 269,31 | 635,57 | 635,57 | 635,57 | ● 100,00% |
| 5.6 | SINAPI FEV/2021 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 13,01 | 274,43 | 274,43 | 274,43 | 3.570,33 | 3.570,33 | 3.570,33 | ● 100,00% |
| 6.0 | | | ESQUADRIAS | | | | | | | | | |
| 6.1 | SINAPI FEV/2021 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 91,58 | 92,30 | 92,30 | 92,30 | 8.452,83 | 8.452,83 | 8.452,83 | ● 100,00% |
| 7.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | |
| 7.1 | COMP - 1 | COMP - 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Engenheiro/Encarregado) | UD | 236.947,92 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 9.012,05 | 9.012,05 | 9.012,05 | ● 100,00% |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 67.964,61 | 67.964,61 | |
| OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | VALOR CONTRATO R\$ | R\$ | 1.550.000,00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI | R\$ | 67.964,61 |
| | | | | | | | | | | DESCONTO DA PROPOSTA 38,00% | R\$ | 25.826,55 |
| | | | | | | | | | | TOTAL COM DESCONTO | R\$ | 42.138,06 |
| | | | | | | | | | | TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI 25% | R\$ | 52.672,57 |

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
 - 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
 - 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
 - 4- Por fim, já adianto que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas
 - 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo
- * A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

| | | | | |
|--|--|--|-----------------------|----|
| | | | | |
| | | | ART EXECUÇÃO | ok |
| | | | DIÁRIO DE OBRAS | ok |
| | | | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | ok |
| | | | | |