

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO-PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

BOLETIM N.º
027/2021

DATA	PERÍODO
23/11/2021	30/10/2021 à 23/11/2021

= BOLETIM DE MEDIÇÃO =

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO											
PRÉDIO:	ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE					CNPJ DA UNIDADE						
EMPRESA CONTRATADA:	H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI					CNPJ: 27.603.095/0001-94		CONTRATO : 100/2021		R\$	1.550.000,00	
PROCESSO LICITATÓRIO N.º	025/2021					PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021		VAL.		22/04/2022		
ART Nº:	PE20210626410					REGIME DO CONTRATO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		VENCIMENTO DO CONTRATO:		13/04/2022		
PRAZO:	12 MESES					REGIME DO CONTRATO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		VENCIMENTO DO CONTRATO:		13/04/2022		
INÍCIO:	19/04/2021					REGIME DO CONTRATO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		VENCIMENTO DO CONTRATO:		13/04/2022		
N.º DA OPERAÇÃO:						REGIME DO CONTRATO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		VENCIMENTO DO CONTRATO:		13/04/2022		
FONTE DE RECURSOS:	FUNDEB/FPM/FMS/FMAS					R\$	-	0,00%	FATOR "K"	38,00%	ESTA MEDIÇÃO	107.801,63
FONTE DE RECURSOS:	RECURSOS PRÓPRIOS					R\$	-	0,00%	BDI EMP.	25,00%	SALDO ANTERIOR	546.355,52
FONTE TOTAL DE RECURSOS:	R\$ 1.550.000,00					R\$	1.550.000,00	0,00%	BDI BASE	25,00%	SALDO ATUAL	438.553,89
										REF. TABELA SINAPI FEVEREIRO 2021		
										ESTA MEDIÇÃO →		107.801,63

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
- 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
- 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
- 4- Por fim, já adiantado que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao CNO

da obra, como também a devida quitação do FGTS correspondente a todo período compreendido entre a medição a ser paga e a imediatamente anterior.

- 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima elencado, sob pena de responsabilidade de quem liquidar este BM sem os devidos cuidados aqui referenciado.

* A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

Item	Tabela	Códigos	Discriminação	Unid.	Custo			Quantidade			Financeiro			
					VI. Unitário	Previsto	Boletim 27	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período BM 27	Acumulado incluindo o Período	%		
			ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO											
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	SINAPI FEV/2021	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,23	3,78	3,78	3,78	8,42	8,42	8,42	100,00%		
1.2	SINAPI FEV/2021	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	38,51	1,04	1,04	1,04	40,05	40,05	40,05	100,00%		
1.3	ORSE FEV/2021	7725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	4,82	117,65	117,65	117,65	567,05	567,05	567,05	100,00%		
1.4	ORSE FEV/2021	7215	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros etc.)	UND	13,53	10,00	10,00	10,00	135,30	135,30	135,30	100,00%		
1.5	SINAPI FEV/2021	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04 / 2019	UND	7,52	42,84	42,84	42,84	322,15	322,15	322,15	100,00%		

1.6	SINAPI FEV/2021	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04 / 2019	UND	2,49	100,44	100,44	100,44	250,09	250,09	250,09	●	100,00%
2.0			ALVENARIA/REVESTIMENTOS										
2.1	SINAPI FEV/2021	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	64,93	0,42	0,42	0,42	27,27	27,27	27,27	●	100,00%
2.2	SINAPI FEV/2021	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	3,55	9,00	9,00	9,00	31,95	31,95	31,95	●	100,00%
2.3	SINAPI FEV/2021	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	30,62	9,00	9,00	9,00	275,58	275,58	275,58	●	100,00%
2.4	SINAPI FEV/2021	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	55,85	1,00	1,00	1,00	55,85	55,85	55,85	●	100,00%
3.0			PISO										
3.1	SINAPI FEV/2021	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	27,35	27,27	27,27	27,27	745,76	745,76	745,76	●	100,00%
4.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/ ACESSÓRIOS										
4.1	ORSE FEV/2021	1681	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	PT	64,99	14,00	14,00	14,00	909,86	909,86	909,86	●	100,00%
4.2	ORSE FEV/2021	1201	Revisão de ponto de água tipo 2	PT	62,57	7,00	7,00	7,00	437,99	437,99	437,99	●	100,00%
4.3	SINAPI FEV/2021	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	un	33,34	3,00	3,00	3,00	100,02	100,02	100,02	●	100,00%
4.4	SINAPI FEV/2021	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	10,00	6,00	6,00	6,00	60,00	60,00	60,00	●	100,00%
4.5	SINAPI FEV/2021	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	86,51	6,00	6,00	6,00	519,06	519,06	519,06	●	100,00%
4.6	ORSE FEV/2021	100860	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c / registro de pressão de pvc	un	80,01	4,00	4,00	4,00	320,04	320,04	320,04	●	100,00%
4.7	ORSE FEV/2021	1470	Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar	UND	71,44	2,00	2,00	2,00	142,88	142,88	142,88	●	100,00%
4.8	SINAPI FEV/2021	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020r	UND	9,80	10,00	10,00	10,00	98,00	98,00	98,00	●	100,00%
4.9	SINAPI FEV/2022	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	115,94	1,00	1,00	1,00	115,94	115,94	115,94	●	100,00%

4.10	SINAPI FEV/2022	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01 / 2020	UND	245,54	9,00	9,00	9,00	2.209,86	2.209,86	2.209,86	●	100,00%
4.11	SINAPI FEV/2022	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01 / 2020	UND	273,31	6,00	6,00	6,00	1.639,86	1.639,86	1.639,86	●	100,00%
4.12	SINAPI FEV/2022	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UND	55,77	19,00	19,00	19,00	1.059,63	1.059,63	1.059,63	●	100,00%
5.0			ESQUADRIAS										
5.1	ORSE FEV/2021	1859	Revisão de esquadria de ferro	M²	116,39	1,26	1,26	1,26	146,65	146,65	146,65	●	100,00%
5.2	ORSE FEV/2022	1860	Remoção e reassentamento de esquadria de ferro	m²	37,50	5,88	5,88	5,88	220,50	220,50	220,50	●	100,00%
5.3	SINAPI FEV/2021	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	76,74	7,00	7,00	7,00	537,18	537,18	537,18	●	100,00%
5.4	ORSE FEV/2021	1797	Revisão de esquadria de madeira	m²	68,18	11,22	11,22	11,22	764,97	764,97	764,97	●	100,00%
5.5	SINAPI FEV/2021	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m	6,13	35,35	35,35	35,35	216,69	216,69	216,69	●	100,00%
5.6	SINAPI FEV/2021	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	655,22	6,51	6,51	6,51	4.265,48	4.265,48	4.265,48	●	100,00%
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
6.1	ORSE FEV/2021	624	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	PT	20,55	4,00	4,00	4,00	82,20	82,20	82,20	●	100,00%
6.2	comp 14	comp 14	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 18/20 W	UND	130,30	131,00	131,00	131,00	17.069,30	17.069,30	17.069,30	●	100,00%
6.3	comp 15	comp 15	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 20 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UND	93,25	60,00	60,00	60,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00	●	100,00%
6.4	SINAPI FEV/2021	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3,27	415,80	415,80	415,80	1.359,66	1.359,66	1.359,66	●	100,00%
6.5	SINAPI FEV/2021	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	22,57	14,00	14,00	14,00	315,98	315,98	315,98	●	100,00%
6.6	SINAPI FEV/2021	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	30,50	4,00	4,00	4,00	122,00	122,00	122,00	●	100,00%
6.7	ORSE FEV/2021	711	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	UND	5,13	24,00	24,00	24,00	123,12	123,12	123,12	●	100,00%
6.8	SINAPI FEV/2021	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08 / 2020	UND	25,09	4,00	4,00	4,00	100,36	100,36	100,36	●	100,00%
6.9	SINAPI FEV/2021	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	84,32	1,00	1,00	1,00	84,32	84,32	84,32	●	100,00%

6.10	SINAPI FEV/2021	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	13,02	57,00	57,00	57,00	742,14	742,14	742,14	●	100,00%
6.11	SINAPI FEV/2021	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	9,82	164,00	164,00	164,00	1.610,48	1.610,48	1.610,48	●	100,00%
6.12	SINAPI FEV/2021	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UND	30,99	13,00	13,00	13,00	402,87	402,87	402,87	●	100,00%
6.13	SINAPI FEV/2021	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UND	27,81	31,00	31,00	31,00	862,11	862,11	862,11	●	100,00%
6.14	ORSE FEV/2021	10909	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4" X 2"	UND	5,13	44,00	44,00	44,00	225,72	225,72	225,72	●	100,00%
6.15	ORSE FEV/2021	8441	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	UND	3,59	120,00	120,00	120,00	430,80	430,80	430,80	●	100,00%
6.16	ORSE FEV/2021	12140	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1"	UND	3,73	20,00	20,00	20,00	74,60	74,60	74,60	●	100,00%
6.17	SINAPI FEV/2021	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	10,86	30,00	30,00	30,00	325,80	325,80	325,80	●	100,00%
6.18	SINAPI FEV/2022	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2016	UND	13,54	3,00	3,00	3,00	40,62	40,62	40,62	●	100,00%
6.19	SINAPI FEV/2021	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	6,53	110,00	110,00	110,00	718,30	718,30	718,30	●	100,00%
6.20	SINAPI FEV/2021	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	7,80	30,00	30,00	30,00	234,00	234,00	234,00	●	100,00%
6.21	SINAPI FEV/2021 INSUMOS	39209	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UND	0,38	62,00	62,00	62,00	23,56	23,56	23,56	●	100,00%
6.22	SINAPI FEV/2021	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10 / 2020	UND	535,67	1,00	1,00	1,00	535,67	535,67	535,67	●	100,00%
6.22	ORSE FEV/2021	12807	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UND	109,32	7,00	7,00	7,00	765,24	765,24	765,24	●	100,00%
6.22	ORSE.INS FEV/2021	13290	REFLETOR SIMPLES LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, BIVOLT, MARCA G-LGHT OU SIMILAR	UND	190,91	5,00	5,00	5,00	954,55	954,55	954,55	●	100,00%

6.23	SINAPI FEV/2021	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	5,37	99,00	99,00	99,00	531,63	531,63	531,63	●	100,00%
6.24	SINAPI FEV/2021	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	40,99	4,00	4,00	4,00	163,96	163,96	163,96	●	100,00%
7.0			COBERTA										
7.1	ORSE FEV/2021	4495	DESTELHAMENTO, CARGA E RÉ-TELHAMENTO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 4MM	m²	17,21	42,14	42,14	42,14	725,22	725,22	725,22	●	100,00%
7.2	SINAPI FEV/2021	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	m²	59,11	14,30	14,30	14,30	845,27	845,27	845,27	●	100,00%
7.3	SINAPI FEV/2021	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	m	10,28	17,35	17,35	17,35	178,35	178,35	178,35	●	100,00%
8.0			PINTURA										
8.1	SINAPI FEV/2021	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	10,42	70,70	70,70	70,70	736,70	736,70	736,70	●	100,00%
8.2	SINAPI FEV/2021	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2,05	1.380,79	1.380,79	1.380,79	2.830,61	2.830,61	2.830,61	●	100,00%
8.3	SINAPI FEV/2021	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	11,62	1.380,79	1.380,79	1.380,79	16.044,76	16.044,76	16.044,76	●	100,00%
8.4	SINAPI FEV/2021	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	16,59	20,48	20,48	20,48	339,68	339,68	339,68	●	100,00%
8.5	SINAPI FEV/2021	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	32,73	950,71	950,71	950,71	31.116,73	31.116,73	31.116,73	●	100,00%
8.6	SINAPI FEV/2022	74245/001	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS		12,85	657,31	657,31	657,31	8.446,47	8.446,47	8.446,47	●	100,00%
8.7	SEINFRA 027	C0589	CAIAÇÃO EM TRÊS DEMÃOS EM PAREDES	m²	6,75	448,56	448,56	448,56	3.027,78	3.027,78	3.027,78	●	100,00%
8.8	SEINFRA 027	C3022	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	m²	20,70	13,60	13,60	13,60	281,43	281,43	281,43	●	100,00%
9.0			LIMPEZA FINAL										
9.1	ORSE FEV/2021	2450	LIMPEZA GERAL	UD	1,75	3.636,540	3.636,540	3.636,540	6.363,94	6.363,94	6.363,94	●	100,00%
9.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
9.1	COMP - 1	COMP-1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Engenheiro/Encarregado)	UD	236.947,92	0,078	0,078	0,078	18.443,87	18.443,87	18.443,87	●	100,00%
TOTAL GERAL									139.098,88	139.098,88			
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS									VALOR CONTRATO		R\$	1.550.000,00	
									TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI		R\$	139.098,88	
									DESCONTO DA PROPOSTA 38,00%		R\$	52.857,57	
									TOTAL COM DESCONTO		R\$	86.241,31	
									TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI 25%		R\$	107.801,63	

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
 - 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
 - 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
 - 4- Por fim, já adianto que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao CNO
 - 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima
- * A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

			ART EXECUÇÃO	ok
			DIÁRIO DE OBRAS	ok
			RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	ok

BM 01	R\$	49.854,45
BM 02	R\$	63.671,67
BM 04	R\$	59.232,80
BM 07	R\$	56.239,48
BM 10	R\$	27.341,90
BM 12	R\$	38.346,95
BM 17	R\$	52.672,57
BM 18	R\$	53.491,71
BM 21	R\$	51.977,26
BM 24	R\$	154.197,00
BM 27	R\$	107.801,63
total	R\$	714.827,42