



3.1	SINAPI INS FEV/2021	38102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UND	10,23	12,00	12,00	12,00	122,76	122,76	122,76	100,00%
4.0			<b>COBERTA</b>									
4.1	SINAPI FEV/2021	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	61,30	39,60	39,60	39,60	2.427,48	2.427,48	2.427,48	100,00%
5.0			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>									
5.1	COMP - 1	COMP-1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Engenheiro/Encarregado)	UD	236.947,92	0,004	0,004	0,004	890,48	890,48	890,48	100,00%
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>6.715,62</b>	<b>6.715,62</b>		
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS									<b>VALOR CONTRATO</b>	R\$	1.550.000,00	
									<b>TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI</b>	R\$	6.715,62	
									<b>DESCONTO DA PROPOSTA 38,00%</b>	R\$	2.551,93	
									<b>TOTAL COM DESCONTO</b>	R\$	4.163,69	
									<b>TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI 25%</b>	R\$	<b>5.204,61</b>	

**OBSERVAÇÕES:**

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
  - 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
  - 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
  - 4- Por fim, já adianto que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao CNO
  - 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima
- \* A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

			ART EXECUÇÃO	ok
			DIÁRIO DE OBRAS	ok
			RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	ok