

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO-PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

BOLETIM N.º

003/2021

DATA

24/05/2021

PERÍODO

08/05/2021 à 21/05/2021

= Boletim de Medição =

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO						
PRÉDIO:	HOSPITAL MUNICIPAL - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE			CNPJ DA UNIDADE FINANCEIRA			
EMPRESA CONTRATADA:	H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI		CNPJ: 27.603.095/0001-94		CONTRATO : 100/2021		R\$ 1.550.000,00
PROCESSO LICITATÓRIO N.º	025/2021		PREGÃO ELETRÔNICO N.º 14/2021				
ART N.º:	PE20210626410		VAL. 22/04/2022		VL. CONSOLIDADO CONTRATO		1.550.000,00
PRAZO:	12 MESES		REGIME DO CONTRATO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		SALDO ANTERIOR		1.433.518,43
INÍCIO:	19/04/2019		VENCIMENTO DO CONTRATO: 18/04/2022		ESTA MEDIÇÃO		6.699,31
N.º DA OPERAÇÃO:					FATOR "K"		38,00%
FONTE DE RECURSOS:	FUNDEB/FPM/FMS/FMAS		R\$ - 0,00%		BDI EMP.		25,00%
FONTE DE RECURSOS:	RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ - 0,00%		SALDO ATUAL		1.426.819,12
FONTE TOTAL DE RECURSOS:			R\$ 2.000.000,00 0,00%		REF. TABELA SINAPI FEVEREIRO 2021		
						ESTA MEDIÇÃO	6.699,31

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
- 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
- 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
- 4- Por fim, já adiante que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias

% ADM. LOCAL 0,0043

vinculadas ao CNO da obra, como também a devida quitação do FGTS correspondente a todo período compreendido entre a medição a ser paga e a imediatamente anterior.

- 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima elencado, sob pena de responsabilidade de quem liquidar este BM sem os devidos cuidados aqui referenciado.

* A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

Item	Tabela	Códigos	Discriminação	Unid.	Custo			Quantidade			Financeiro			
					VL. Unitário	Previsto		Previsto	Boletim 03	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período BM 03	Acumulado incluindo o Período	%
			HOSPITAL MUNICIPAL - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE											
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	SINAPI FEV/2021	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	38,51	3,67	3,67	3,67	141,33	141,33	141,33	100,00%		
1.2	SINAPI FEV/2021	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	2,23	23,88	23,88	23,88	53,25	53,25	53,25	100,00%		
1.3	SINAPI FEV/2022	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	23,35	2,24	2,24	2,24	52,30	52,30	52,30	100,00%		
1.4			ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
1.4.1	COMP - 1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Engenheiro/Encarregado)	UD	236.947,92	1,00	0,01	0,01	236.947,92	2.369,47	2.369,47	1,00%		
2.0			PAREDES E PAINÉIS											

Item	Tabela	Códigos	Discriminação	Unid.	Custo		Quantidade			Financeiro			
					Vl. Unitário	Previsto	Boletim 03	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período BM 03	Acumulado incluindo o Período	%	
2.1	SINAPI FEV/2021	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	64,93	3,55	3,55	3,55	230,50	230,50	230,50	100,00%	
2.2	SINAPI FEV/2021	87487	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	70,37	5,70	5,70	5,70	401,10	401,10	401,10	100,00%	
2.3	ORSE 02/2021	10565	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	m²	51,35	15,22	15,22	15,22	781,54	781,54	781,54	100,00%	
3.0			REVESTIMENTO										
3.1	SINAPI FEV/2021	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	3,55	31,28	31,28	31,28	111,04	111,04	111,04	100,00%	
3.2	SINAPI FEV/2021	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	30,62	31,28	31,28	31,28	957,79	957,79	957,79	100,00%	
3.3	SINAPI FEV/2021	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	24,56	10,58	10,58	10,58	259,84	259,84	259,84	100,00%	
3.4	SINAPI FEV/2021	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	31,84	10,58	10,58	10,58	336,86	336,86	336,86	100,00%	
4.0			ESQUADRIAS										
4.1	SINAPI FEV/2021	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	690,90	4,00	4,00	4,00	2.763,60	2.763,60	2.763,60	100,00%	
5.0			PINTURA										
5.1	SINAPI FEV/2021	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	11,05	16,80	16,80	16,80	185,64	185,64	185,64	100,00%	

Item	Tabela	Códigos	Discriminação	Unid.	Custo		Quantidade		Financeiro			
					Vl. Unitário	Previsto	Boletim 03	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período BM 03	Acumulado incluindo o Período	%
					TOTAL GERAL					8.644,26	8.644,26	
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS								SALDO ANTERIOR R\$			R\$ 1.550.000,00	
								TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI			R\$ 8.644,26	
								DESCONTO DA PROPOSTA 38,00%			R\$ 3.284,81	
								TOTAL COM DESCONTO			R\$ 5.359,45	
								TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI 25%			R\$ 6.699,31	

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
- 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
- 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;

4- Por fim, já adianto que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao CNO da obra, como também a devida quitação do FGTS correspondente a todo período compreendido entre a medição a ser paga e a imediatamente anterior.

5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado

* A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

			ART EXECUÇÃO	ok
			DIÁRIO DE OBRAS	ok
			RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	ok