

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO-PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

BOLETIM N.º

005/2021

DATA

07/06/2021

PERÍODO

21/05/2021 à 08/06/2021

= BOLETIM DE MEDIÇÃO =

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO						
PRÉDIO:	HOSPITAL MUNICIPAL - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE				CNPJ DA UNIDADE FINANCEIRA		
EMPRESA CONTRATADA:	H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI		CNPJ: 27.603.095/0001-94		CONTRATO : 100/2021		R\$ 1.550.000,00
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2021			PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2021				
			ART N.º: PE20210626410		VAL. 22/04/2022		
PRAZO: 12 MESES			REGIME DO CONTRATO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO				VL. CONSOLIDADO CONTRATO 1.550.000,00
INÍCIO: 19/04/2019			VENCIMENTO DO CONTRATO: 13/04/2022				SALDO ANTERIOR 1.370.541,77
N.º DA OPERAÇÃO:							ESTA MEDIÇÃO 3.064,63
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB/FPM/FMS/FMAS	R\$ -	0,00%	FATOR "K"	38,00%			
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -	0,00%	BDI EMP.	25,00%	SALDO ATUAL		1.367.477,14
FONTE TOTAL DE RECURSOS:	R\$ 2.000.000,00	0,00%	BDI BASE	25,00%	REF. TABELA SINAPI FEVEREIRO 2021		3.064,63
							ESTA MEDIÇÃO

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
- 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
- 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
- 4- Por fim, já adiante que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias

% ADM. LOCAL 0,0020

vinculadas ao CNO da obra, como também a devida quitação do FGTS correspondente a todo período compreendido entre a medição a ser paga e a imediatamente anterior.

- 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima elencado, sob pena de responsabilidade de quem liquidar este BM sem os devidos cuidados aqui referenciado.

* A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

Item	Tabela	Códigos	Discriminação	Unid.	Custo		Quantidade			Financeiro			
					VI. Unitário	Previsto	Boletim 05	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período BM 5	Acumulado incluindo o Período	%	
			HOSPITAL MUNICIPAL - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE										
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
1.1	COMP - 1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Engenheiro/Encarregado)	UD	236.947,92	1,00	0,002	0,002	236.947,92	473,89	473,89	0,20%	
2.0			PAREDES E PAINEIS										

Item	Tabela	Códigos	Discriminação	Unid.	Custo		Quantidade			Financeiro			
					Vl. Unitário	Previsto	Boletim 05	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período BM 5	Acumulado incluindo o Período	%	
2.1	ORSE 02/2021	10565	PAREDE DE BLOCO DE GESSO (50 X 65CM) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m²	51,35	1,78	1,78	1,78	91,40	91,40	91,40	100,00%	
3.0			PISO REVESTIMENTOS										
3.1	SINAPI FEV/2021	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	60,63	20,65	20,65	20,65	1.252,00	1.252,00	1.252,00	100,00%	
3.2	ORSE 02/2021	11150	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA (E = 2CM)	m²	395,09	1,71	1,71	1,71	675,60	675,60	675,60	100,00%	
3.3	SINAPI FEV/2021	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	31,84	0,93	0,93	0,93	29,61	29,61	29,61	100,00%	
3.3	SINAPI FEV/2021	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	10,86	23,04	23,04	23,04	250,21	250,21	250,21	100,00%	
4.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
4.1	SINAPI FEV/2021	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	136,99	3,00	3,00	3,00	410,97	410,97	410,97	100,00%	
5.0			PINTURA										
5.1	SINAPI FEV/2021	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	10,63	13,50	13,50	13,50	143,50	143,50	143,50	100,00%	
5.2	SINAPI FEV/2021	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	12,86	48,77	48,77	48,77	627,18	627,18	627,18	100,00%	
TOTAL GERAL										3.954,36	3.954,36		
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS													
										VALOR CONTRATO R\$	R\$	1.550.000,00	
										TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI	R\$	3.954,36	
										DESCONTO DA PROPOSTA 38,00%	R\$	1.502,65	
										TOTAL COM DESCONTO	R\$	2.451,71	
										TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI 25%	R\$	3.064,63	

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
 - 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
 - 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
 - 4- Por fim, já adianto que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias
 - 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado
- * A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

Item	Tabela	Códigos	Discriminação	Unid.	Custo	Quantidade			Financeiro				
					VI. Unitário	Previsto	Boletim 05	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período BM 5	Acumulado incluindo o Período	%	
			ART EXECUÇÃO	ok									
			DIÁRIO DE OBRAS	ok									
			RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	ok									