

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO-PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

BOLETIM N.º

011/2021

DATA

09/08/2021

PERÍODO

26/07/2021 à 09/08/2021

= BOLETIM DE MEDIÇÃO =

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO						
PRÉDIO:	HOSPITAL MUNICIPAL - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE						
EMPRESA CONTRATADA:	H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI		CNPJ: 27.603.095/0001-94		CNPJ DA UNIDADE FINANCEIRA		
PROCESSO LICITATÓRIO N.º	025/2021		PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2021		CONTRATO : 100/2021		R\$ 1.550.000,00
ART N.º:	PE20210626410		VAL. 22/04/2022		VL. CONSOLIDADO CONTRATO		1.550.000,00
REGIME DO CONTRATO:	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		VENCIMENTO DO CONTRATO:		SALDO ANTERIOR		1.229.555,31
PRAZO:	12 MESES		13/04/2022		ESTA MEDIÇÃO		15.856,86
INÍCIO:	19/04/2019				FATOR "K"		38,00%
N.º DA OPERAÇÃO:					BDI EMP.		25,00%
FONTE DE RECURSOS:	FUNDEB/FPM/FMS/FMAS		R\$ - 0,00%		BDI BASE		25,00%
FONTE DE RECURSOS:	RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ - 0,00%		SALDO ATUAL		1.213.698,45
FONTE TOTAL DE RECURSOS:	R\$ 2.000.000,00		0,00%		REF. TABELA SINAPI FEVEREIRO 2021		15.856,86
							ESTA MEDIÇÃO

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
- 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
- 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
- 4- Por fim, já adiante que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias

vinculadas ao CNO da obra, como também a devida quitação do FGTS correspondente a todo período compreendido entre a medição a ser paga e a imediatamente anterior.

- 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima elencado, sob pena de responsabilidade de quem liquidar este BM sem os devidos cuidados aqui referenciado.

* A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

Item	Tabela	Códigos	Discriminação	Unid.	Custo			Quantidade			Financeiro		
					VI. Unitário	Previsto		Boletim 11	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período BM 11	Acumulado incluindo o Período	%
			HOSPITAL MUNICIPAL - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE										
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
1.1	COMP - 1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Engenheiro/Encarregado)	UD	236.947,92	0,011	0,011	0,011	2.713,04	2.713,04	2.713,04	100,00%	
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES										
2.1	SINAPI FEV/2021	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,23	10,62	10,62	10,62	23,67	23,67	23,67	100,00%	
2.2	ORSE FEV/2021	18	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m²	10,23	9,70	9,70	9,70	99,22	99,22	99,22	100,00%	
2.3	SINAPI FEV/2021	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,96	14,91	14,91	14,91	237,96	237,96	237,96	100,00%	
3.0			MOVIMENTOS EM TERRA										

Item	Tabela	Códigos	Discriminação	Unid.	Custo		Quantidade			Financeiro			
					Vl. Unitário	Previsto	Boletim 11	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período BM 11	Acumulado incluindo o Período	%	
3.1	SINAPI FEV/2021	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M³	66,93	44,88	44,88	44,88	3.003,81	3.003,81	3.003,81	100,00%	
3.2	SINAPI FEV/2021	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	112,29	33,71	33,71	33,71	3.785,18	3.785,18	3.785,18	100,00%	
4.0			INFRAESTRUTURA										
4.1	SINAPI FEV/2021	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	142,57	13,32	13,32	13,32	1.899,03	1.899,03	1.899,03	100,00%	
4.2	SINAPI FEV/2021	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	57,47	7,85	7,85	7,85	451,36	451,36	451,36	100,00%	
4.3	SINAPI FEV/2021	101825	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M³	181,06	8,58	8,58	8,58	1.552,58	1.552,58	1.552,58	100,00%	
4.4	SINAPI FEV/2021	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	612,43	3,08	3,08	3,08	1.888,97	1.888,97	1.888,97	100,00%	
5.0			PISO										
5.1	SINAPI FEV/2021	87757	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	42,07	7,97	7,97	7,97	335,23	335,23	335,23	100,00%	
5.2	SINAPI FEV/2021	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	27,35	4,61	4,61	4,61	126,17	126,17	126,17	100,00%	
6.0			ALVENARIA/ REVESTIMENTO										
6.1	COMP-2	COMP-2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m	90,06	2,61	2,61	2,61	235,28	235,28	235,28	100,00%	
6.2	SINAPI FEV/2021	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	64,93	20,70	20,70	20,70	1.344,05	1.344,05	1.344,05	100,00%	

Item	Tabela	Códigos	Discriminação	Unid.	Custo	Quantidade			Financeiro		
					Vl. Unitário	Previsto	Boletim 11	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período BM 11	Acumulado incluindo o Período

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
 - 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
 - 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
 - 4- Por fim, já adianto que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias
 - 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado
- * A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

			ART EXECUÇÃO	ok
			DIÁRIO DE OBRAS	ok
			RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	ok