


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO-PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

BOLETIM N.º
020/2021

DATA	PERÍODO
16/09/2021	08/09/2021 à 16/09/2021

= BOLETIM DE MEDIÇÃO =

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO				
PRÉDIO:	HOSPITAL MUNICIPAL - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE				
EMPRESA CONTRATADA:	H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI	CNPJ:	27.603.095/0001-94	PREGÃO ELETRÔNICO Nº	001/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N.º	025/2021	ART Nº:	PE20210626410	VAL.	22/04/2022
PRAZO:	12 MESES	REGIME DO CONTRATO:	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		
INÍCIO:	19/04/2019	VENCIMENTO DO CONTRATO:	13/04/2022		
N.º DA OPERAÇÃO:					
FONTE DE RECURSOS:	FUNDEB/FPM/FMS/FMAS	R\$	-	0,00%	FATOR "K"
FONTE DE RECURSOS:	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-	0,00%	BDI EMP.
FONTE TOTAL DE RECURSOS:		R\$	2.000.000,00	0,00%	BDI BASE
					CNPJ DA UNIDADE FINANCEIRA
					CONTRATO : 100/2021
					R\$
					1.550.000,00
					VL. CONSOLIDADO CONTRATO
					1.550.000,00
					SALDO ANTERIOR
					884.557,58
					ESTA MEDIÇÃO
					11.753,53
					SALDO ATUAL
					872.804,05
					REF. TABELA SINAPI FEVEREIRO 2021
					ESTA MEDIÇÃO 
					11.753,53

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
- 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
- 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
- 4- Por fim, já adianto que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias

vinculadas ao CNO da obra, como também a devida quitação do FGTS correspondente a todo período compreendido entre a medição a ser paga e a imediatamente anterior.

- 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima elencado, sob pena de responsabilidade de quem liquidar este BM sem os devidos cuidados aqui referenciado.

* A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

Item	Tabela	Códigos	Discriminação	Unid.	Custo		Quantidade		Financeiro				
					Vi. Unitário	Previsto	Boletim 20	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período BM 20	Acumulado incluindo o Período	%	
			HOSPITAL MUNICIPAL - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE										
1.0			PINTURA										
1.1	SINAPI FEV/2021	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	10,42	7,42	7,42	7,42	77,31	77,31	77,31	100,00%	●
1.2	SINAPI FEV/2021	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	2,05	38,11	38,11	38,11	78,11	78,11	78,11	100,00%	●
1.3	SINAPI FEV/2021	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	11,62	38,11	38,11	38,11	442,78	442,78	442,78	100,00%	●
1.4	SEINFRA 027	C3022	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	m²	20,70	148,20	148,20	148,20	3.067,74	3.067,74	3.067,74	100,00%	●

1.5	SINAPI FEV/2021	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	32,73	38,85	38,85	38,85	1.271,56	1.271,56	1.271,56	● 100,00%
1.6	SINAPI FEV/2021	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2,36	21,21	21,21	21,21	50,06	50,06	50,06	● 100,00%
1.7	SINAPI FEV/2021	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	13,01	21,21	21,21	21,21	275,97	275,97	275,97	● 100,00%
2.0			ALVENARIA/ REVESTIMENTO									
2.1	SINAPI FEV/2021	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	55,85	30,09	30,09	30,09	1.680,30	1.680,30	1.680,30	● 100,00%
3.0			PISO									
3.1	SINAPI FEV/2021	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	60,63	21,21	21,21	21,21	1.286,11	1.286,11	1.286,11	● 100,00%
4.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									
4.1	SINAPI FEV/2021	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	PT	101,83	3,00	3,00	3,00	305,49	305,49	305,49	● 100,00%
4.2	SINAPI FEV/2021	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	40,57	2,00	2,00	2,00	81,14	81,14	81,14	● 100,00%
4.3	SINAPI FEV/2021	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	64,33	2,00	2,00	2,00	128,66	128,66	128,66	● 100,00%
4.4	SINAPI FEV/2021	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	383,17	2,00	2,00	2,00	766,34	766,34	766,34	● 100,00%
4.5	SINAPI FEV/2021	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	un	33,34	2,00	2,00	2,00	66,68	66,68	66,68	● 100,00%
4.6	SINAPI FEV/2021	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	112,64	2,00	2,00	2,00	225,28	225,28	225,28	● 100,00%
4.7	SINAPI FEV/2021	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	10,00	2,00	2,00	2,00	20,00	20,00	20,00	● 100,00%

4.8	SINAPI FEV/2021	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4," PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	51,22	2,00	2,00	2,00	102,44	102,44	102,44	● 100,00%
4.9	SINAPI FEV/2021	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	80,01	2,00	2,00	2,00	160,02	160,02	160,02	● 100,00%
5.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
5.1	SINAPI FEV/2021	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	un	153,09	4,00	4,00	4,00	612,36	612,36	612,36	● 100,00%
5.2	SINAPI FEV/2021	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	un	110,74	5,00	5,00	5,00	553,70	553,70	553,70	● 100,00%
5.3	ORSE 02/2021	3396	PONTO DE TOMADA 3P PARA CHUVEIRO ELÉTRICO ATÉ 4000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	PT	195,80	2,00	2,00	2,00	391,60	391,60	391,60	● 100,00%
6.0			ESQUADRIAS									
6.1	SINAPI FEV/2021	91316	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	755,61	2,00	2,00	2,00	1.511,22	1.511,22	1.511,22	● 100,00%
7.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
7.1	COMP - 1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Engenheiro/Encarregado)	UD	236.947,92	0,01	0,01	0,008	2.010,98	2.010,98	2.010,98	● 100,00%
TOTAL GERAL									15.165,85	15.165,85		
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS												
									VALOR CONTRATO R\$	R\$	1.550.000,00	
									TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI	R\$	15.165,85	
									DESCONTO DA PROPOSTA 38,00%	R\$	5.763,02	
									TOTAL COM DESCONTO	R\$	9.402,83	
									TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI 25%	R\$	11.753,53	

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
 - 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
 - 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
 - 4- Por fim, já adiantando que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias
 - 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado
- * A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

			ART EXECUÇÃO	ok
			DIÁRIO DE OBRAS	ok

		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	ok