

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO-PE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					BOLETIM N.º 032/2021	
					DATA 13/01/2022	PERÍODO 03/01/2022 à 13/01/2022
= BOLETIM DE MEDIÇÃO =						
SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO					
PRÉDIO:	HOSPITAL MUNICIPAL - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE				CNPJ DA UNIDADE FINANCEIRA	
EMPRESA CONTRATADA:	H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI	CNPJ:	27.603.095/0001-94	001/2021	CONTRATO : 100/2021	R\$ 1.550.000,00
PROCESSO LICITATÓRIO N.º	025/2021	PREGÃO ELETRÔNICO N.º		22/04/2022	VL. CONSOLIDADO CONTRATO	1.550.000,00
PRAZO:	12 MESES	ART N.º	PE20210626410	VAL.	SALDO ANTERIOR	366.920,40
INÍCIO:	19/04/2019	REGIME DO CONTRATO:	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO			
N.º DA OPERAÇÃO:		VENCIMENTO DO CONTRATO:	13/04/2022			
FONTE DE RECURSOS:	FUNDEB/FPM/FMS/FMAS	R\$	-	0,00%	FATOR "K"	38,00%
FONTE DE RECURSOS:	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-	0,00%	BDI EMP.	25,00%
FONTE TOTAL DE RECURSOS:		R\$	2.000.000,00	0,00%	BDI BASE	25,00%
					ESTA MEDIÇÃO	13.656,68
					SALDO ATUAL	353.263,72
					REF. TABELA SINAPI FEVEREIRO 2021	
					ESTA MEDIÇÃO	13.656,68

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
- 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
- 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
- 4- Por fim, já adiantando que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao CNO

da obra, como também a devida quitação do FGTS correspondente a todo período compreendido entre a medição a ser paga e a imediatamente anterior.

- 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima elencado, sob pena de responsabilidade de quem liquidar este BM sem os devidos cuidados aqui referenciado.

* A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

Item	Tabela	Códigos	Discriminação	Unid.	Custo		Quantidade			Financeiro				
					VI. Unitário	Previsto	Previsto	Boletim 32	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período BM 32	Acumulado incluindo o Período	%	
			HOSPITAL MUNICIPAL - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE											
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	SINAPI 02/2021	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	2,45	309,40	309,40	309,40	758,03	758,03	758,03	100,00%		
	SINAPI FEV/2021	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M³	38,51	4,59	4,59	4,59	176,76	176,76	176,76	100,00%		
	SINAPI FEV/2021	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	2,23	4,56	4,56	4,56	10,16	10,16	10,16	100,00%		
2.0			COBERTURA											
2.1	SINAPI FEV/2021	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	m²	14,77	33,00	33,00	33,00	487,41	487,41	487,41	100,00%		

2.2	SEINFRA 027	2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	59,13	21,00	21,00	21,00	1.241,73	1.241,73	1.241,73	● 100,00%
2.3	SINAPI FEV/2021	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	m²	46,54	85,14	85,14	85,14	3.962,41	3.962,41	3.962,41	● 100,00%
2.4	ORSE 02/2021	4074	Recolocação de telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm	m²	5,94	224,26	224,26	224,26	1.332,10	1.332,10	1.332,10	● 100,00%
2.5	SINAPI insFEV/2021	4305	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 180 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	m²	1,50	120,00	120,00	120,00	180,00	180,00	180,00	● 100,00%
2.6	SINAPI FEV/2021	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	42,54	6,00	6,00	6,00	255,24	255,24	255,24	● 100,00%
3.0			ALVENARIA/REVESTIMENTO									
3.1	SINAPI FEV/2021	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M²	64,93	7,28	7,28	7,28	472,69	472,69	472,69	● 100,00%
3.2	SINAPI FEV/2021	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M²	3,55	54,62	54,62	54,62	193,90	193,90	193,90	● 100,00%
3.3	SINAPI FEV/2021	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	30,62	61,82	61,82	61,82	1.892,92	1.892,92	1.892,92	● 100,00%
3.4	SINAPI FEV/2021	87757	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014	m²	42,07	24,80	24,80	24,80	1.043,12	1.043,12	1.043,12	● 100,00%
3.5	SINAPI FEV/2021	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	27,35	24,80	24,80	24,80	678,14	678,14	678,14	● 100,00%
3.6	SINAPI FEV/2021	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	m	46,43	6,00	6,00	6,00	278,58	278,58	278,58	● 100,00%
4.0			PINTURA									
4.1	SINAPI FEV/2021	102229 102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	10,55	147,50	147,50	147,50	1.556,12	1.556,12	1.556,12	● 100,00%
5.0			ESQUADRIA									
5.1	SINAPI FEV/2021	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021_P	m²	362,85	2,11	2,11	2,11	765,61	765,61	765,61	● 100,00%
6.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
6.1	COMP - 1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Engenheiro/Encarregado)	UD	236.947,92	0,010	0,010	0,010	2.336,60	2.336,60	2.336,60	● 100,00%
									TOTAL GERAL	17.621,52	17.621,52	
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS									VALOR CONTRATO R\$	R\$	1.550.000,00	
									TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI	R\$	17.621,52	
									DESCONTO DA PROPOSTA 38,00%	R\$	6.696,17	
									TOTAL COM DESCONTO	R\$	10.925,35	
									TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI 25%	R\$	13.656,68	

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
 - 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
 - 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
 - 4- Por fim, já adianto que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao CNO
 - 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima
- * A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

			ART EXECUÇÃO	ok
			DIÁRIO DE OBRAS	ok
			RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	ok