

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO-PE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				BOLETIM N.º 036/2022		
				DATA 31/03/2022	PERÍODO 14/01/2022 à 31/03/2022	
= BOLETIM DE MEDIÇÃO =						
SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO						
PRÉDIO: HOSPITAL MUNICIPAL - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE				CNPJ DA UNIDADE FINANCEIRA		
EMPRESA CONTRATADA: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2021				CNPJ: 27.603.095/0001-94	001/2021	CONTRATO : 100/2021 R\$ 1.550.000,00
PRAZO: 12 MESES INÍCIO: 19/04/2021 N.º DA OPERAÇÃO:				PREGÃO ELETRÔNICO N.º ART N.º: PE20210626410	VAL. 22/04/2022	VL. CONSOLIDADO CONTRATO 1.550.000,00
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB/FPM/FMS/FMAS FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS FONTE TOTAL DE RECURSOS:				REGIME DO CONTRATO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO VENCIMENTO DO CONTRATO: 13/04/2022		SALDO ANTERIOR 157.747,81
				R\$ -	0,00%	ESTA MEDIÇÃO 8.481,55
				R\$ -	0,00%	SALDO ATUAL 149.266,26
				R\$ 1.550.000,00	0,00%	REF. TABELA SINAPI FEVEREIRO 2021
						ESTA MEDIÇÃO 8.481,55

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
- 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
- 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
- 4- Por fim, já adianto que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao

CNO da obra, como também a devida quitação do FGTS correspondente a todo período compreendido entre a medição a ser paga e a imediatamente anterior.

- 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima elencado, sob pena de responsabilidade de quem liquidar este BM sem os devidos cuidados aqui referenciado.

* A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

Item	Tabela	Códigos	Discriminação	Unid.	Custo			Quantidade			Financeiro		
					VL. Unitário	Previsto	Boletim 36	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período BM 36	Acumulado incluindo o Período	%	
			HOSPITAL MUNICIPAL - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE										
1.0			COBERTA										
1.1	SINAPI FEV/2021	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	m²	59,11	9,57	9,57	9,57	565,68	565,68	565,68	100,00%	
1.2	SINAPI FEV/2021	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017	m	10,28	28,70	28,70	28,70	295,03	295,03	295,03	100,00%	
1.3	SINAPI FEV/2021	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	m	53,07	22,00	22,00	22,00	1.167,54	1.167,54	1.167,54	100,00%	
1.4	SINAPI FEV/2021	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	2,45	37,00	37,00	37,00	90,65	90,65	90,65	100,00%	
1.5	SINAPI FEV/2021	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	m²	14,77	30,00	30,00	30,00	443,10	443,10	443,10	100,00%	
1.6	SINAPI FEV/2021	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	m²	43,80	37,00	37,00	37,00	1.620,60	1.620,60	1.620,60	100,00%	

1.7	SINAPI/ins FEV/2021	42408	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	m²	1,25	67,00	67,00	67,00	83,75	83,75	83,75	● 100,00%
2.0			PINTURA / revestimentos									
2.1	SINAPI FEV/2021	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M²	3,55	0,64	0,64	0,64	2,27	2,27	2,27	● 100,00%
2.2	SINAPI FEV/2021	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M²	30,62	0,64	0,64	0,64	19,59	19,59	19,59	● 100,00%
2.3	SINAPI FEV/2021	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	10,42	60,81	60,81	60,81	633,59	633,59	633,59	● 100,00%
2.4	SINAPI FEV/2021	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	2,05	110,44	110,44	110,44	226,40	226,40	226,40	● 100,00%
2.5	SINAPI FEV/2021	102230	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	15,84	7,58	7,58	7,58	119,98	119,98	119,98	● 100,00%
2.6	SINAPI FEV/2021	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	11,62	110,44	110,44	110,44	1.283,32	1.283,32	1.283,32	● 100,00%
2.7	SINAPI FEV/2021	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M²	64,93	0,64	0,64	0,64	41,55	41,55	41,55	● 100,00%
2.8	SINAPI FEV/2021	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	38,51	0,23	0,23	0,23	8,66	8,66	8,66	● 100,00%
3.0			ESQUADRIA									
3.1	SINAPI FEV/2021	102154	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021	m²	164,11	1,05	1,05	1,05	172,31	172,31	172,31	● 100,00%
3.2	SINAPI FEV/2021	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	655,22	3,36	3,36	3,36	2.201,53	2.201,53	2.201,53	● 100,00%
3.3	ORSE FEV/2021	1760	Janela em madeira de lei, tipo com almofadas, de abrir, c/ batentes (14cm) e 2 jogos de aliza, exclusive ferragens	m²	806,38	1,35	1,35	1,35	1.088,61	1.088,61	1.088,61	● 100,00%
4.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
4.1	SINAPI FEV/2021	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	und	136,99	4,00	4,00	4,00	547,96	547,96	547,96	● 100,00%
4.2	SINAPI FEV/2021	93138	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	und	124,91	2,00	2,00	2,00	249,82	249,82	249,82	● 100,00%
4.3	SINAPI FEV/2021	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	und	40,99	2,00	2,00	2,00	81,98	81,98	81,98	● 100,00%
									10.943,92	10.943,92		
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS									VALOR CONTRATO R\$		R\$	1.550.000,00
									TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI		R\$	10.943,92
									DESCONTO DA PROPOSTA 38,00%		R\$	4.158,68
									TOTAL COM DESCONTO		R\$	6.785,24
									TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI 25%		R\$	8.481,55

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
 - 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
 - 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
 - 4- Por fim, já adianto que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao
 - 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima
- * A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

		ART EXECUÇÃO	ok
		DIÁRIO DE OBRAS	ok
		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	ok