

3.1	SINAPI FEV/2021	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	64,93	60,29	60,29	60,29	3.914,69	3.914,69	3.914,69	● 100,00%
3.2	SINAPI FEV/2021	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	3,55	119,97	119,97	119,97	425,87	425,87	425,87	● 100,00%
3.3	SINAPI FEV/2021	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	30,62	119,97	119,97	119,97	3.673,35	3.673,35	3.673,35	● 100,00%
3.4	SINAPI FEV/2021	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M³	23,69	0,05	0,05	0,05	1,27	1,27	1,27	● 100,00%
4.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
4.1	SINAPI FEV/2021	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	4,46	104,90	104,90	104,90	467,85	467,85	467,85	● 100,00%
4.2	SINAPI FEV/2021	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,88	214,15	214,15	214,15	1.687,50	1.687,50	1.687,50	● 100,00%
4.3	SINAPI FEV/2022	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	11,46	39,00	39,00	39,00	446,94	446,94	446,94	● 100,00%
4.4	SINAPI FEV/2023	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UND	2,87	73,00	73,00	73,00	209,51	209,51	209,51	● 100,00%
4.5	SINAPI FEV/2024	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	11,18	73,00	73,00	73,00	816,14	816,14	816,14	● 100,00%
4.6	COMP - 4	COMP - 4	ABRACADEIRA DE PVC 3/4" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,57	160,00	160,00	160,00	411,20	411,20	411,20	● 100,00%
5.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									
5.1	ORSE FEV/2021	9377	TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D= 100MM	M	50,49	10,00	10,00	10,00	504,90	504,90	504,90	● 100,00%
5.2	ORSE FEV/2021	1678	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UND	97,17	1,00	1,00	1,00	97,17	97,17	97,17	● 100,00%
6.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
6.1	COMP - 1	COMP-1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Engenheiro/Encarregado)	UD	236.947,92	0,010	0,010	0,010	2.330,19	2.330,19	2.330,19	● 100,00%
									TOTAL GERAL	17.573,22	17.573,22	

OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS									
								VALOR CONTRATO	R\$ 1.550.000,00
								TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI	R\$ 17.573,22
								DESCONTO DA PROPOSTA 38,00%	R\$ 6.677,82
							TOTAL COM DESCONTO	R\$ 10.895,40	
							TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI 25%	R\$ 13.619,25	

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
 - 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
 - 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
 - 4- Por fim, já adianto que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias
 - 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado
- * A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

			ART EXECUÇÃO	ok
			DIÁRIO DE OBRAS	ok
			RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	ok