



2.1	SINAPI FEV/2021	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M²	129,58	4,13	4,13	4,13	534,51	534,51	534,51	● 100,00%
2.2	SINAPI FEV/2021	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M²	2.707,68	0,14	0,14	0,14	381,78	381,78	381,78	● 100,00%
<b>3.0</b>			<b>ALVENARIA/REVESTIMENTO</b>									
3.1	COMP-3	COMP-3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m	90,06	13,46	13,46	13,46	1.212,38	1.212,38	1.212,38	● 100,00%

3.2	SINAPI FEV/2021	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	64,93	14,01	14,01	14,01	909,66	909,66	909,66	● 100,00%
3.3	SINAPI FEV/2021	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	3,55	32,58	32,58	32,58	115,66	115,66	115,66	● 100,00%
3.4	SINAPI FEV/2021	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	30,62	32,58	32,58	32,58	997,69	997,69	997,69	● 100,00%
3.5	SINAPI FEV/2021	87757	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	42,07	97,64	97,64	97,64	4.107,69	4.107,69	4.107,69	● 100,00%
3.6	SINAPI FEV/2021	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	27,35	18,00	18,00	18,00	492,30	492,30	492,30	● 100,00%
3.7	SINAPI FEV/2021	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	46,43	2,60	2,60	2,60	120,71	120,71	120,71	● 100,00%
<b>4.0</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									
4.1	SINAPI FEV/2021	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	4,46	33,60	33,60	33,60	149,85	149,85	149,85	● 100,00%
4.2	SINAPI FEV/2021	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,88	103,50	103,50	103,50	815,58	815,58	815,58	● 100,00%
4.3	SINAPI FEV/2022	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	11,46	18,00	18,00	18,00	206,28	206,28	206,28	● 100,00%
4.4	SINAPI FEV/2023	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UND	2,87	22,00	22,00	22,00	63,14	63,14	63,14	● 100,00%
4.5	SINAPI FEV/2024	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	11,18	22,00	22,00	22,00	245,96	245,96	245,96	● 100,00%
4.6	COMP - 4	COMP - 4	ABRACADEIRA DE PVC 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,57	71,00	71,00	71,00	182,47	182,47	182,47	● 100,00%
4.7	SINAPI FEV/2025	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,27	1.189,50	1.189,50	1.189,50	3.889,66	3.889,66	3.889,66	● 100,00%

5.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										
5.1	ORSE FEV/2021	1683	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	PT	99,45	3,00	3,00	3,00	298,35	298,35	298,35	100,00%
5.2	ORSE FEV/2021	1678	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UND	97,17	6,00	6,00	6,00	583,02	583,02	583,02	100,00%
6.0		COBERTA										
6.1	SINAPI FEV/2021	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	51,11	74,30	74,30	74,30	3.797,47	3.797,47	3.797,47	100,00%
6.2	SINAPI FEV/2021	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	42,54	74,30	74,30	74,30	3.160,72	3.160,72	3.160,72	100,00%
7.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
7.1	COMP - 1	COMP-1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Engenheiro/Encarregado)	UD	236.947,92	0,015	0,015	0,015	3.515,60	3.515,60	3.515,60	100,00%
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>26.513,01</b>	<b>26.513,01</b>		
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS												
										<b>VALOR CONTRATO</b>	R\$	1.550.000,00
										<b>TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI</b>	R\$	26.513,01
										<b>DESCONTO DA PROPOSTA 38,00%</b>	R\$	10.074,94
										<b>TOTAL COM DESCONTO</b>	R\$	16.438,07
										<b>TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI 25%</b>	<b>R\$</b>	<b>20.547,58</b>

#### OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
  - 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
  - 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
  - 4- Por fim, já adianto que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias
  - 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado
- \* A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

			ART EXECUÇÃO	ok
			DIÁRIO DE OBRAS	ok
			RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	ok