

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO-PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

BOLETIM N.º

030/2021

DATA

09/12/2021

PERÍODO

09/11/2021 à 09/12/2021

= BOLETIM DE MEDIÇÃO =

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO										
PRÉDIO:	ESCOLA CCDR - ZONA RURAL - SÃO JOÃO / PE										
EMPRESA CONTRATADA:	H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI			CNPJ: 27.603.095/0001-94		001/2021		CONTRATO : 100/2021		R\$	1.550.000,00
PROCESSO LICITATÓRIO N.º	025/2021			ART N.º: PE20210626410		VAL. 22/04/2022		VL. CONSOLIDADO CONTRATO		1.550.000,00	
PRAZO:	12 MESES			REGIME DO CONTRATO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		VENCIMENTO DO CONTRATO: 13/04/2022		SALDO ANTERIOR		398.075,23	
INÍCIO:	19/04/2019			R\$ - 0,00%		FATOR "K" 38,00%		ESTA MEDIÇÃO		18.452,35	
N.º DA OPERAÇÃO:				R\$ - 0,00%		BDI EMP. 25,00%		SALDO ATUAL		379.622,88	
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB/FPM/FMS/FMAS				R\$ 1.550.000,00		BDI BASE 25,00%		REF. TABELA SINAPI FEVEREIRO 2021		18.452,35	
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS								ESTA MEDIÇÃO		18.452,35	
FONTE TOTAL DE RECURSOS:											

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
 - 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
 - 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
 - 4- Por fim, já adianto que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao CNO da obra, como também a devida quitação do FGTS correspondente a todo período compreendido entre a medição a ser paga e a imediatamente anterior.
 - 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima elencado, sob pena de responsabilidade de quem liquidar este BM sem os devidos cuidados aqui referenciado.
- * A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

Item	Tabela	Códigos	Discriminação	Unid.	Custo		Quantidade		Financeiro				
					Vi. Unitário	Previsto	Boletim 30	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período BM 30	Acumulado incluindo o Período	%	
			CCDR - ZONA RURAL - SÃO JOÃO / PE										
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	SINAPI FEV/2021	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M³	58,54	3,00	3,00	3,00	175,62	175,62	175,62	100,00%	
2.0	SUPRAESTRUTURA												
2.1	SINAPI FEV/2021	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M²	129,58	2,56	2,56	2,56	331,72	331,72	331,72	100,00%	
2.2	SINAPI FEV/2021	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017	M²	2.707,68	0,06	0,06	0,06	169,23	169,23	169,23	100,00%	

3.0			ALVENARIA/REVESTIMENTO									
3.1	SINAPI FEV/2021	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	64,93	18,72	18,72	18,72	1.215,48	1.215,48	1.215,48	100,00%
3.2	COMP-3	COMP-3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m	90,06	0,96	0,96	0,96	86,45	86,45	86,45	100,00%
3.3	SINAPI FEV/2021	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	3,55	18,48	18,48	18,48	65,60	65,60	65,60	100,00%
3.4	SINAPI FEV/2021	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	30,62	18,48	18,48	18,48	565,85	565,85	565,85	100,00%
4.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
4.1	SINAPI FEV/2021	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10 / 2020	und	663,34	2,00	2,00	2,00	1.326,68	1.326,68	1.326,68	100,00%
5.0			COBERTA									
5.1	SINAPI FEV/2021	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m	53,07	110,00	110,00	110,00	5.837,70	5.837,70	5.837,70	100,00%
5.2	SINAPI FEV/2021	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	78,73	109,50	109,50	109,50	8.620,93	8.620,93	8.620,93	100,00%
6.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									
6.1	SINAPI FEV/2021	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES DE VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	39,10	30,00	30,00	30,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00	100,00%
6.2	SINAPI FEV/2021	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	UND	36,26	4,00	4,00	4,00	145,04	145,04	145,04	100,00%
6.3	SINAPI FEV/2021	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	PT	101,83	1,00	1,00	1,00	101,83	101,83	101,83	100,00%

6.4	ORSE FEV/2021	1679	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS E RALOS, ETC...)	UND	62,50	1,00	1,00	1,00	62,50	62,50	62,50	100,00%
6.5	SINAPI FEV/2021	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	774,73	1,00	1,00	1,00	774,73	774,73	774,73	100,00%
7.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
7.1	COMP - 1	COMP-1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Engenheiro/Encarregado)	UD	236.947,92	0,013	0,013	0,013	3.157,11	3.157,11	3.157,11	100,00%
TOTAL GERAL									23.809,47	23.809,47		
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS												
									VALOR CONTRATO	R\$	1.550.000,00	
									TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI	R\$	23.809,47	
									DESCONTO DA PROPOSTA 38,00%	R\$	9.047,59	
									TOTAL COM DESCONTO	R\$	14.761,88	
									TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI 25%	R\$	18.452,35	

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
 - 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
 - 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
 - 4- Por fim, já adianto que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias
 - 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado
- * A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

			ART EXECUÇÃO	ok
			DIÁRIO DE OBRAS	ok
			RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	ok