

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO-PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

BOLETIM N.º

034/2021

DATA

31/01/2022

PERÍODO

03/01/2022 à 31/01/2022

= BOLETIM DE MEDIÇÃO =

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO										
PRÉDIO:	ESCOLA CCDR - ZONA RURAL - SÃO JOÃO / PE							CNPJ DA UNIDADE			
EMPRESA CONTRATADA:	H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI		CNPJ: 27.603.095/0001-94		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021		CONTRATO : 100/2021		R\$	1.550.000,00	
PROCESSO LICITATÓRIO N.º	025/2021		ART Nº: PE20210626410		VAL. 22/04/2022		VL. CONSOLIDADO CONTRATO		1.550.000,00		
PRAZO:	12 MESES		REGIME DO CONTRATO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		VENCIMENTO DO CONTRATO: 13/04/2022		SALDO ANTERIOR		348.059,11		
INÍCIO:	19/04/2019						ESTA MEDIÇÃO		52.390,53		
N.º DA OPERAÇÃO:							FATOR "K"		38,00%		
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB/FPM/FMS/FMAS			R\$ - 0,00%		FATOR "K"		38,00%				
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ - 0,00%		BDI EMP.		25,00%		SALDO ATUAL		
FONTE TOTAL DE RECURSOS:			R\$ 1.550.000,00		BDI BASE		25,00%		REF. TABELA SINAPI FEVEREIRO 2021		
								ESTA MEDIÇÃO		52.390,53	

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
 - 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
 - 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
 - 4- Por fim, já adianto que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao CNO da obra, como também a devida quitação do FGTS correspondente a todo período compreendido entre a medição a ser paga e a imediatamente anterior.
 - 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima elencado, sob pena de responsabilidade de quem liquidar este BM sem os devidos cuidados aqui referenciado.
- * A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

Item	Tabela	Códigos	Discriminação	Unid.	Custo		Quantidade		Financeiro			
					VI. Unitário	Previsto	Boletim 34	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período BM 34	Acumulado incluindo o Período	%
			CCDR - ZONA RURAL - SÃO JOÃO / PE									
1.0			ALVENARIA/REVESTIMENTO									
1.1	ORSE FEV/2021	9746	Prateleira em concreto armado largura = 60cm, esp=5cm, revestida com cerâmica 20x20cm	m	225,88	69,15	69,15	69,15	15.619,60	15.619,60	15.619,60	100,00%
1.2	SINAPI FEV/2021	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	62,84	135,66	135,66	135,66	8.524,87	8.524,87	8.524,87	100,00%
1.3	SINAPI FEV/2021	87274	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	65,73	83,41	83,41	83,41	5.482,53	5.482,53	5.482,53	100,00%

5.1	COMP - 1	COMP-1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Engenheiro/Encarregado)	UD	236.947,92	0,038	0,038	0,038	8.963,79	8.963,79	8.963,79	100,00%
TOTAL GERAL										67.600,68	67.600,68	
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS												
										VALOR CONTRATO	R\$	1.550.000,00
										TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI	R\$	67.600,68
										DESCONTO DA PROPOSTA 38,00%	R\$	25.688,25
										TOTAL COM DESCONTO	R\$	41.912,43
										TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI 25%	R\$	52.390,53

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
 - 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
 - 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
 - 4- Por fim, já adianto que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias
 - 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado
- * A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

		ART EXECUÇÃO	ok
		DIÁRIO DE OBRAS	ok
		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	ok