

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO-PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

BOLETIM N.º
035/2021

DATA	PERÍODO
05/03/2022	01/02/2022 à 03/03/2022

= BOLETIM DE MEDIÇÃO =

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO						
PRÉDIO:	ESCOLA CCDR - ZONA RURAL - SÃO JOÃO / PE			CNPJ DA UNIDADE			
EMPRESA CONTRATADA:	H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI		CNPJ: 27.603.095/0001-94		CONTRATO : 100/2021		R\$ 1.550.000,00
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2021			PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2021				
			ART N.º: PE20210626410	VAL. 22/04/2022	VL. CONSOLIDADO CONTRATO		1.550.000,00
PRAZO: 12 MESES			REGIME DO CONTRATO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		SALDO ANTERIOR		295.668,58
INÍCIO: 19/04/2021			VENCIMENTO DO CONTRATO: 13/04/2022		ESTA MEDIÇÃO		137.920,77
N.º DA OPERAÇÃO:			R\$ - 0,00%	FATOR "K" 38,00%	SALDO ATUAL		157.747,81
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB/FPM/FMS/FMAS			R\$ - 0,00%	BDI EMP. 25,00%	REF. TABELA SINAPI FEVEREIRO 2021		
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 1.550.000,00	BDI BASE 25,00%	ESTA MEDIÇÃO		137.920,77
FONTE TOTAL DE RECURSOS:							

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
- 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
- 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
- 4- Por fim, já adiantando que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao CNO

da obra, como também a devida quitação do FGTS correspondente a todo período compreendido entre a medição a ser paga e a imediatamente anterior.

- 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima elencado, sob pena de responsabilidade de quem liquidar este BM sem os devidos cuidados aqui referenciado.

* A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

Item	Tabela	Códigos	Discriminação	Unid.	Custo			Quantidade			Financeiro			
					VL. Unitário	Previsto		Previsto	Boletim 35	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período BM 35	Acumulado incluindo o Período	%
			CCDR - ZONA RURAL - SÃO JOÃO / PE											
1.0			ALVENARIA/REVESTIMENTO											
1.1	ORSE FEV/2021	9746	Prateleira em concreto armado largura = 60cm, esp=5cm, revestida com cerâmica 20x20cm	m	225,88	3,00		3,00		3,00	677,64	677,64	677,64	100,00%
1.2	SINAPI FEV/2021	87274	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	65,73	70,32		70,32		70,32	4.622,13	4.622,13	4.622,13	100,00%
1.3	ORSE FEV/2021	11150	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	m²	395,09	9,45		9,45		9,45	3.732,61	3.732,61	3.732,61	100,00%

1.4	SINAPI FEV/2021	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	64,93	4,48	4,48	4,48	290,88	290,88	290,88	● 100,00%
1.5	SINAPI FEV/2021	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	3,55	2,80	2,80	2,80	9,94	9,94	9,94	● 100,00%
1.6	SINAPI FEV/2021	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	30,62	2,80	2,80	2,80	85,73	85,73	85,73	● 100,00%
2.0			PISO									
2.1	COMP -8	COMP -8	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	59,33	6,00	6,00	6,00	355,98	355,98	355,98	● 100,00%
2.2	ORSE FEV/2021	4113	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)	m	10,89	158,00	158,00	158,00	1.720,62	1.720,62	1.720,62	● 100,00%
2.3	SINAPI FEV/2021	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	27,35	3,00	3,00	3,00	82,05	82,05	82,05	● 100,00%
3.0			PINTURA									
3.1	SINAPI FEV/2021	102230	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	15,84	126,93	126,93	126,93	2.010,49	2.010,49	2.010,49	● 100,00%
3.2	SINAPI FEV/2021	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2,05	186,00	186,00	186,00	381,30	381,30	381,30	● 100,00%
3.3	SINAPI FEV/2021	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	11,62	186,00	186,00	186,00	2.161,32	2.161,32	2.161,32	● 100,00%
3.4	COMP 18	COMP 18	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M²	80,51	665,00	665,00	665,00	53.539,15	53.539,15	53.539,15	● 100,00%
3.5	SINAPI FEV/2021	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	12,85	228,50	228,50	228,50	2.936,22	2.936,22	2.936,22	● 100,00%
3.6	SINAPI FEV/2021	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	32,73	147,90	147,90	147,90	4.840,76	4.840,76	4.840,76	● 100,00%
3.7	ORSE FEV/2021	2330	Marcacao de quadra de esporte com tinta epóxi (Medida pela área efetiva de pintura)	m²	26,13	27,80	27,80	27,80	726,41	726,41	726,41	● 100,00%
4.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
4.1	comp 14	comp 14	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 18/20 W	UND	130,30	30,00	30,00	30,00	3.909,00	3.909,00	3.909,00	● 100,00%

4.2	comp 15	comp 15	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 20 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	93,25	38,00	38,00	38,00	3.543,50	3.543,50	3.543,50	100,00%
4.3	ORSE FEV/2021	12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UND	109,32	9,00	9,00	9,00	983,88	983,88	983,88	100,00%
4.4	ORSE FEV/2021	10200	Refletor Super Led, corpo em alumínio, potencia 10W, bivolt, temp.cor 6400K, IP-65, ref: FLC ou similar	UND	82,22	5,00	5,00	5,00	411,10	411,10	411,10	100,00%
4.5	ORSE FEV/2021	12870	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar	UND	79,98	8,00	8,00	8,00	639,84	639,84	639,84	100,00%
4.6	SINAPI FEV/2021	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,27	286,00	286,00	286,00	935,22	935,22	935,22	100,00%
4.7	SINAPI FEV/2021	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	5,37	30,00	30,00	30,00	161,10	161,10	161,10	100,00%
4.8	SINAPI FEV/2021	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	25,09	2,00	2,00	2,00	50,18	50,18	50,18	100,00%
4.9	SINAPI FEV/2021	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	67,83	2,00	2,00	2,00	135,66	135,66	135,66	100,00%
4.10	SINAPI FEV/2021	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	24,89	51,00	51,00	51,00	1.269,39	1.269,39	1.269,39	100,00%
4.11	SINAPI FEV/2021	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	30,50	17,00	17,00	17,00	518,50	518,50	518,50	100,00%
4.12	ORSE FEV/2021	711	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	UND	5,13	70,00	70,00	70,00	359,10	359,10	359,10	100,00%
4.13	SINAPI FEV/2021	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	10,61	15,00	15,00	15,00	159,15	159,15	159,15	100,00%
4.14	SINAPI FEV/2021	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	11,02	8,00	8,00	8,00	88,16	88,16	88,16	100,00%
4.15	SINAPI FEV/2021	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	11,88	6,00	6,00	6,00	71,28	71,28	71,28	100,00%
4.16	SINAPI FEV/2021	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	12,89	1,00	1,00	1,00	12,89	12,89	12,89	100,00%
4.17	SINAPI FEV/2021	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	84,32	3,00	3,00	3,00	252,96	252,96	252,96	100,00%
4.18	ORSE FEV/2021	452	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	UND	98,22	2,00	2,00	2,00	196,44	196,44	196,44	100,00%
4.19	ORSE FEV/2021	9041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	UND	113,09	4,00	4,00	4,00	452,36	452,36	452,36	100,00%

4.20	ORSE FEV/2021	7997	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	UND	203,09	2,00	2,00	2,00	406,18	406,18	406,18	● 100,00%
4.21	SINAPI FEV/2021	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR -	UND	40,99	1,00	1,00	1,00	40,99	40,99	40,99	● 100,00%
4.22	SINAPI FEV/2021	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	56,75	1,00	1,00	1,00	56,75	56,75	56,75	● 100,00%
5.0			ESQUADRIAS									
5.1	SINAPI FEV/2021	91316	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	755,61	20,00	20,00	20,00	15.112,20	15.112,20	15.112,20	● 100,00%
5.2	SINAPI FEV/2021	90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	903,95	7,00	7,00	7,00	6.327,65	6.327,65	6.327,65	● 100,00%
5.3	SINAPI FEV/2021	100681	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	683,59	2,00	2,00	2,00	1.367,18	1.367,18	1.367,18	● 100,00%
5.4	ORSE FEV/2021	9072	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	m²	747,02	5,88	5,88	5,88	4.392,47	4.392,47	4.392,47	● 100,00%
5.5	SINAPI FEV/2021	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	655,22	11,70	11,70	11,70	7.666,07	7.666,07	7.666,07	● 100,00%
5.6	ORSE FEV/2021	1760	Janela em madeira de lei, tipo com almofadas, de abrir, c/ batentes (14cm) e 2 jogos de aliza, exclusive ferragens	m²	806,38	1,00	1,00	1,00	806,38	806,38	806,38	● 100,00%
5.7	SINAPI FEV/2021	91304	FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	un	76,74	1,00	1,00	1,00	76,74	76,74	76,74	● 100,00%
5.8	SINAPI FEV/2021	100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m	5,11	32,00	32,00	32,00	163,52	163,52	163,52	● 100,00%
6.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/ ACESSÓRIOS									
6.1	SINAPI FEV/2021	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	383,17	17,00	17,00	17,00	6.513,89	6.513,89	6.513,89	● 100,00%
6.2	SINAPI FEV/2021	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	un	33,34	17,00	17,00	17,00	566,78	566,78	566,78	● 100,00%

6.3	SINAPI FEV/2021	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	10,00	15,00	15,00	15,00	150,00	150,00	150,00	100,00%
6.4	SINAPI FEV/2021	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4," PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	86,51	13,00	13,00	13,00	1.124,63	1.124,63	1.124,63	100,00%
6.5	ORSE FEV/2021 INSUMO	6755	Cuba aço inox 60 x 50 x 30 cm	UND	835,90	4,00	4,00	4,00	3.343,60	3.343,60	3.343,60	100,00%
6.6	SINAPI FEV/2021	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4," PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	102,61	2,00	2,00	2,00	205,22	205,22	205,22	100,00%
6.7	SINAPI FEV/2021	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	80,01	1,00	1,00	1,00	80,01	80,01	80,01	100,00%
6.8	SINAPI FEV/2021	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020r	UND	9,80	17,00	17,00	17,00	166,60	166,60	166,60	100,00%
6.9	SINAPI FEV/2021	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	115,94	6,00	6,00	6,00	695,64	695,64	695,64	100,00%
6.10	SINAPI FEV/2021	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01 / 2020	UND	245,54	9,00	9,00	9,00	2.209,86	2.209,86	2.209,86	100,00%
6.11	SINAPI FEV/2021	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01 / 2020	UND	273,31	6,00	6,00	6,00	1.639,86	1.639,86	1.639,86	100,00%
6.12	SINAPI FEV/2021	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UND	55,77	17,00	17,00	17,00	948,09	948,09	948,09	100,00%

6.13	SINAPI FEV/2021	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	112,64	7,00	7,00	7,00	788,48	788,48	788,48	100,00%
6.14	ORSE FEV/2021	100860	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c / registro de pressão de pvc	un	80,01	4,00	4,00	4,00	320,04	320,04	320,04	100,00%
6.15	ORSE FEV/2021	3695	Torneira cromada para pia de cozinha, ESTEVES, de parede, com articulador, linha Mônaco VTP038 (1168), 1/2" ou similar	un	109,91	2,00	2,00	2,00	219,82	219,82	219,82	100,00%
6.16	ORSE FEV/2021	818	Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação	un	265,21	1,00	1,00	1,00	265,21	265,21	265,21	100,00%
7.0			LIMPEZA FINAL									
7.1	ORSE FEV/2021	2450	Limpeza geral	UD	1,75	1.082,000	1.082,000	1.082,000	1.893,50	1.893,50	1.893,50	100,00%
8.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
8.1	ORSE FEV/2021	10069	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto	PAR	3.551,68	1,000	1,000	1,000	3.551,68	3.551,68	3.551,68	100,00%
8.2	ORSE FEV/2021	2432	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	PAR	942,65	1,000	1,000	1,000	942,65	942,65	942,65	100,00%
9.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
9.1	COMP - 1	COMP-1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Engenheiro/Encarregado)	UD	236.947,92	0,0996	0,0996	0,0996	23.597,66	23.597,66	23.597,66	100,00%
									TOTAL GERAL	177.962,29	177.962,29	
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS									VALOR CONTRATO	R\$	1.550.000,00	
									TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI	R\$	177.962,29	
									DESCONTO DA PROPOSTA 38,00%	R\$	67.625,67	
									TOTAL COM DESCONTO	R\$	110.336,62	
									TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI 25%	R\$	137.920,77	

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
 - 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
 - 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
 - 4- Por fim, já adianto que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao CNO
 - 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima
- * A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

			ART EXECUÇÃO	ok
			DIÁRIO DE OBRAS	ok
			RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	ok