

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO-PE**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

BOLETIM N.º  
**014/2021**

DATA	PERÍODO
11/08/2021	04/08/2021 à 11/08/2021

**= BOLETIM DE MEDIÇÃO =**

<b>SERVIÇO:</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO</b>						
<b>PRÉDIO:</b>	<b>ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VESPAZEANO DE CARVALHO - ZONA RURAL - SÃO JOÃO / PE</b>				<b>CNPJ DA UNIDADE</b>		
EMPRESA CONTRATADA:	<b>H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI</b>	CNPJ:	<b>27.603.095/0001-94</b>	CONTRATO :	<b>100/2021</b>	R\$	<b>1.550.000,00</b>
PROCESSO LICITATÓRIO N.º	<b>025/2021</b>	PREGÃO ELETRÔNICO N.º	<b>014/2021</b>	VAL.	<b>22/04/2022</b>	<b>VL. CONSOLIDADO CONTRATO</b>	
		ART N.º:	<b>PE20210626410</b>	REGIME DO CONTRATO:	<b>EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	
PRAZO:	<b>12 MESES</b>	VENCIMENTO DO CONTRATO:	<b>13/04/2022</b>			<b>1.154.803,92</b>	
INÍCIO:	<b>19/04/2019</b>					<b>ESTA MEDIÇÃO</b>	
N.º DA OPERAÇÃO:						<b>8.299,66</b>	
FONTE DE RECURSOS:	<b>FUNDEB/FPM/FMS/FMAS</b>	R\$	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>FATOR "K"</b>	<b>38,00%</b>	
FONTE DE RECURSOS:	<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	R\$	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>BDI EMP.</b>	<b>25,00%</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
FONTE TOTAL DE RECURSOS:		R\$	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>BDI BASE</b>	<b>25,00%</b>	<b>1.146.504,26</b>
						<b>REF. TABELA SINAPI FEVEREIRO 2021</b>	<b>8.299,66</b>

**ESTA MEDIÇÃO** →

**OBSERVAÇÕES:**

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
  - 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
  - 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
  - 4- Por fim, já adiante que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao CNO da obra, como também a devida quitação do FGTS correspondente a todo período compreendido entre a medição a ser paga e a imediatamente anterior.
  - 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima elencado, sob pena de responsabilidade de quem liquidar este BM sem os devidos cuidados aqui referenciado.
- \* A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

Item	Tabela	Códigos	Discriminação	Unid.	Custo		Quantidade		Financeiro				
					VI. Unitário	Previsto	Boletim 14	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período BM 14	Acumulado incluindo o Período	%	
			<b>JOSÉ VESPAZEANO - ZONA RURAL - SÃO JOÃO / PE</b>										
<b>1.0</b>			<b>COBERTA</b>										
1.1	ORSE FEV/2021	38	REMOÇÃO DE CALHA DE ZINCO	m	7,24	20,50	20,50	20,50	148,42	148,42	148,42	100,00%	
<b>2.0</b>			<b>COBERTA</b>										
2.1	SINAPI FEV/2021	100392	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	10,10	135,50	135,50	135,50	1.368,55	1.368,55	1.368,55	100,00%	
2.2	SINAPI FEV/2021	100393	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	12,96	135,50	135,50	135,50	1.756,08	1.756,08	1.756,08	100,00%	

2.3	SINAPI FEV/2021	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	14,77	231,50	231,50	231,50	3.419,25	3.419,25	3.419,25	100,00%
2.4	SEINFRA 027	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	59,15	12,00	12,00	12,00	709,80	709,80	709,80	100,00%
2.5	COMP - 7	COMP-7	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M	15,41	94,31	94,31	94,31	1.453,31	1.453,31	1.453,31	100,00%
2.6	SINAPI FEV/2021	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	21,08	20,50	20,50	20,50	432,14	432,14	432,14	100,00%
<b>3.0</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>									
3.1	COMP - 1	COMP-1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Engenheiro/Encarregado)	UD	236.947,92	0,006	0,006	0,006	1.421,68	1.421,68	1.421,68	100,00%
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>10.709,23</b>	<b>10.709,23</b>		
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS									<b>VALOR CONTRATO</b>	R\$	1.550.000,00	
									<b>TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI</b>	R\$	10.709,23	
									<b>DESCONTO DA PROPOSTA 38,00%</b>	R\$	4.069,50	
									<b>TOTAL COM DESCONTO</b>	R\$	6.639,73	
									<b>TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI 25%</b>	<b>R\$</b>	<b>8.299,66</b>	

**OBSERVAÇÕES:**

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
  - 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
  - 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
  - 4- Por fim, já adianto que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias
  - 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado
- \* A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

			ART EXECUÇÃO	ok
			DIÁRIO DE OBRAS	ok
			RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	ok