

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO-PE**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

BOLETIM N.º  
**015/2021**

DATA  
**03/09/2021**

PERÍODO  
12/08/2021 à 03/09/2021

**= BOLETIM DE MEDIÇÃO =**

<b>SERVIÇO:</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO</b>						
<b>PRÉDIO:</b>	<b>ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VESPAZEANO DE CARVALHO - ZONA RURAL - SÃO JOÃO / PE</b>				<b>CNPJ DA UNIDADE</b>		
EMPRESA CONTRATADA:	<b>H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI</b>	CNPJ:	<b>27.603.095/0001-94</b>	CONTRATO :	<b>100/2021</b>	R\$	<b>1.550.000,00</b>
PROCESSO LICITATÓRIO N.º	<b>025/2021</b>	PREGÃO ELETRÔNICO N.º	<b>001/2021</b>	VAL.	<b>22/04/2022</b>	<b>VL. CONSOLIDADO CONTRATO</b>	
PRAZO:	<b>12 MESES</b>	ART N.º:	<b>PE20210626410</b>	REGIME DO CONTRATO:	<b>EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	
INÍCIO:	<b>19/04/2019</b>	VENCIMENTO DO CONTRATO:	<b>13/04/2022</b>			<b>1.146.495,36</b>	
N.º DA OPERAÇÃO:						<b>ESTA MEDIÇÃO</b>	
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB/FPM/FMS/FMAS		R\$	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>FATOR "K"</b>	<b>38,00%</b>	
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS		R\$	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>BDI EMP.</b>	<b>25,00%</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
FONTE TOTAL DE RECURSOS:		R\$	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>BDI BASE</b>	<b>25,00%</b>	<b>1.075.823,23</b>
						<b>REF. TABELA SINAPI FEVEREIRO 2021</b>	<b>70.672,13</b>
						<b>ESTA MEDIÇÃO</b>	<b>70.672,13</b>

**OBSERVAÇÕES:**

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
  - 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
  - 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
  - 4- Por fim, já adiantado que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao CNO da obra, como também a devida quitação do FGTS correspondente a todo período compreendido entre a medição a ser paga e a imediatamente anterior.
  - 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima elencado, sob pena de responsabilidade de quem liquidar este BM sem os devidos cuidados aqui referenciado.
- \* A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

Item	Tabela	Códigos	Discriminação	Unid.	Custo		Quantidade		Financeiro				
					Vi. Unitário	Previsto	Boletim 15	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período BM 15	Acumulado incluindo o Período	%	
			<b>JOSÉ VESPAZEANO - ZONA RURAL - SÃO JOÃO / PE</b>										
<b>1.0</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										
1.1	SINAPI FEV/2021	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,23	100,68	100,68	100,68	224,50	224,50	224,50	100,00%	
1.2	SINAPI FEV/2021	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	38,51	14,83	14,83	14,83	571,10	571,10	571,10	100,00%	
1.3	SINAPI FEV/2021	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	23,35	0,80	0,80	0,80	18,68	18,68	18,68	100,00%	
1.4	SINAPI FEV/2021	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6,22	10,92	10,92	10,92	67,92	67,92	67,92	100,00%	
1.5	SINAPI FEV/2021	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,22	6,00	6,00	6,00	49,32	49,32	49,32	100,00%	

1.6	SINAPI FEV/2021	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,96	17,92	17,92	17,92	286,00	286,00	286,00	● 100,00%
1.7	SINAPI FEV/2021	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	0,44	18,00	18,00	18,00	7,92	7,92	7,92	● 100,00%
1.8	SINAPI FEV/2021	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	0,44	264,00	264,00	264,00	116,16	116,16	116,16	● 100,00%
1.9	ORSE FEV/2021	7725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	4,82	286,54	286,54	286,54	1.381,13	1.381,13	1.381,13	● 100,00%
<b>2.0</b>			<b>ALVENARIA/REVESTIMENTO</b>									
2.1	COMP-3	COMP-3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m	90,06	22,04	22,04	22,04	1.984,92	1.984,92	1.984,92	● 100,00%
2.2	SINAPI FEV/2021	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014		55,85	45,90	45,90	45,90	2.563,40	2.563,40	2.563,40	● 100,00%
2.3	SINAPI FEV/2021	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	3,55	116,45	116,45	116,45	413,38	413,38	413,38	● 100,00%
2.4	SINAPI FEV/2021	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	30,62	116,45	116,45	116,45	3.565,57	3.565,57	3.565,57	● 100,00%
<b>3.0</b>			<b>PISO</b>									
3.1	SINAPI FEV/2021	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	44,80	42,84	42,84	42,84	1.919,23	1.919,23	1.919,23	● 100,00%
3.2	SINAPI FEV/2021	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M²	27,35	34,22	34,22	34,22	935,91	935,91	935,91	● 100,00%

3.3	SINAPI FEV/2021	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014	M²	60,63	6,40	6,40	6,40	388,03	388,03	388,03	100,00%
<b>4.0</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>									
4.1	SINAPI FEV/2021	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	PT	101,83	6,00	6,00	6,00	610,98	610,98	610,98	100,00%
4.2	ORSE FEV/2021	1683	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	PT	101,70	2,00	2,00	2,00	203,40	203,40	203,40	100,00%
4.3	ORSE FEV/2021	1679	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 mm (LAVATÓRIO, ETC...)	PT	62,74	2,00	2,00	2,00	125,48	125,48	125,48	100,00%
4.4	SINAPI FEV/2021	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	383,17	3,00	3,00	3,00	1.149,51	1.149,51	1.149,51	100,00%
4.5	SINAPI FEV/2021	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	un	33,34	3,00	3,00	3,00	100,02	100,02	100,02	100,00%
4.6	SINAPI FEV/2021	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	112,64	3,00	3,00	3,00	337,92	337,92	337,92	100,00%
4.7	SINAPI FEV/2021	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	10,00	3,00	3,00	3,00	30,00	30,00	30,00	100,00%
<b>5.0</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									
5.1	SINAPI FEV/2021	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	4,46	59,90	59,90	59,90	267,15	267,15	267,15	100,00%
5.2	SINAPI FEV/2021	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,88	231,20	231,20	231,20	1.821,85	1.821,85	1.821,85	100,00%
5.3	SINAPI FEV/2021	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	11,46	23,00	23,00	23,00	263,58	263,58	263,58	100,00%
5.4	SINAPI FEV/2021	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UND	2,87	33,00	33,00	33,00	94,71	94,71	94,71	100,00%
5.5	SINAPI FEV/2021	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	11,18	33,00	33,00	33,00	368,94	368,94	368,94	100,00%
5.6	SINAPI FEV/2021	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,27	807,80	807,80	807,80	2.641,50	2.641,50	2.641,50	100,00%
5.7	SINAPI FEV/2021	91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	24,26	10,00	10,00	10,00	242,60	242,60	242,60	100,00%

5.8	SINAPI FEV/2021	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	34,19	7,00	7,00	7,00	239,33	239,33	239,33	100,00%
5.9	SINAPI FEV/2021	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	30,50	10,00	10,00	10,00	305,00	305,00	305,00	100,00%
5.10	ORSE FEV/2021	711	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	UND	5,13	7,00	7,00	7,00	35,91	35,91	35,91	100,00%
5.11	COMP 12	97586 sinapi ajustada	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UND	85,03	18,00	18,00	18,00	1.530,54	1.530,54	1.530,54	100,00%
5.12	COMP 13	97584 sinapi ajustada	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 20 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UND	54,09	6,00	6,00	6,00	324,54	324,54	324,54	100,00%
5.13	SINAPI FEV/2021	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	20,01	25,00	25,00	25,00	500,25	500,25	500,25	100,00%
5.14	SINAPI FEV/2021	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	7,39	3,00	3,00	3,00	22,17	22,17	22,17	100,00%
5.15	SINAPI FEV/2021	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	5,37	24,00	24,00	24,00	128,88	128,88	128,88	100,00%
5.16	SINAPI FEV/2021	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	11,02	5,00	5,00	5,00	55,10	55,10	55,10	100,00%
5.17	SINAPI FEV/2021	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	11,88	2,00	2,00	2,00	23,76	23,76	23,76	100,00%
5.18	SINAPI FEV/2021	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	12,89	1,00	1,00	1,00	12,89	12,89	12,89	100,00%
5.19	SINAPI FEV/2021	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	20,65	1,00	1,00	1,00	20,65	20,65	20,65	100,00%
5.20	ORSE FEV/2021	12452	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A	UND	95,53	2,00	2,00	2,00	191,06	191,06	191,06	100,00%
5.21	ORSE FEV/2021	7997	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	UND	203,09	1,00	1,00	1,00	203,09	203,09	203,09	100,00%
5.22	ORSE FEV/2021	9041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	UND	113,09	1,00	1,00	1,00	113,09	113,09	113,09	100,00%
5.23	ORSE FEV/2021	10200	Refletor Super Led, corpo em alumínio, potencia 10W, bivolt, temp.cor 6400K, IP-65, ref: FLC ou similar	UND	82,22	4,00	4,00	4,00	328,88	328,88	328,88	100,00%
5.24	ORSE FEV/2021	12870	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar	UND	79,98	2,00	2,00	2,00	159,96	159,96	159,96	100,00%

5.25	ORSE FEV/2021	12235	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UND	351,74	1,00	1,00	1,00	351,74	351,74	351,74	● 100,00%
<b>6.0</b>			<b>COBERTA</b>									
6.1	SINAPI FEV/2021	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	m²	59,11	178,01	178,01	178,01	10.522,23	10.522,23	10.522,23	● 100,00%
6.2	SINAPI FEV/2021	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017	m	10,28	146,00	146,00	146,00	1.500,88	1.500,88	1.500,88	● 100,00%
6.3	SINAPI FEV/2021	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m	78,73	37,20	37,20	37,20	2.928,75	2.928,75	2.928,75	● 100,00%
6.4	SINAPI FEV/2021	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m	53,07	3,00	3,00	3,00	159,21	159,21	159,21	● 100,00%
<b>7.0</b>			<b>ESQUADRIAS</b>									
7.1	SINAPI FEV/2021	91316	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	755,61	2,00	2,00	2,00	1.511,22	1.511,22	1.511,22	● 100,00%
7.2	SINAPI FEV/2021	90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	903,95	1,00	1,00	1,00	903,95	903,95	903,95	● 100,00%
7.3	SINAPI FEV/2021	100681	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	683,59	1,00	1,00	1,00	683,59	683,59	683,59	● 100,00%
7.4	SINAPI FEV/2021	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	76,74	4,00	4,00	4,00	306,96	306,96	306,96	● 100,00%
7.5	SINAPI FEV/2021	90824	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	412,12	3,00	3,00	3,00	1.236,36	1.236,36	1.236,36	● 100,00%
7.6	SINAPI FEV/2021	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	229,38	1,00	1,00	1,00	229,38	229,38	229,38	● 100,00%
7.7	ORSE FEV/2021	1760	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO COM ALMOFADAS, DE ABRIR, C/ BATENTES (14CM) E 2 JOGOS DE ALIZA, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	815,14	8,00	8,00	8,00	6.521,12	6.521,12	6.521,12	● 100,00%

7.8	SEINFRA 027	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	m²	210,34	10,56	10,56	10,56	2.221,19	2.221,19	2.221,19	● 100,00%
<b>8.0</b>			<b>PINTURA</b>									
8.1	SINAPI FEV/2021	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	10,42	213,96	213,96	213,96	2.229,46	2.229,46	2.229,46	● 100,00%
8.2	SINAPI FEV/2021	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	18,54	99,33	99,33	99,33	1.841,54	1.841,54	1.841,54	● 100,00%
8.3	SINAPI FEV/2021	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2,05	1.359,03	1.359,03	1.359,03	2.786,01	2.786,01	2.786,01	● 100,00%
8.4	SINAPI FEV/2021	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	11,62	458,55	458,55	458,55	5.328,35	5.328,35	5.328,35	● 100,00%
8.5	SEINFRA 027	C3022	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	m²	20,70	284,32	284,32	284,32	5.885,42	5.885,42	5.885,42	● 100,00%
8.6	SINAPI FEV/2021	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	16,59	37,28	37,28	37,28	618,39	618,39	618,39	● 100,00%
8.7	SINAPI FEV/2021	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	32,73	89,54	89,54	89,54	2.930,64	2.930,64	2.930,64	● 100,00%
8.8	SEINFRA 027	C0589	CAIAÇÃO EM TRÊS DEMÃOS EM PAREDES	m²	6,74	216,00	216,00	216,00	1.455,84	1.455,84	1.455,84	● 100,00%
<b>9.0</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>									
9.1	COMP - 1	COMP-1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Engenheiro/Encarregado)	UD	236.947,92	0,051	0,051	0,051	12.091,70	12.091,70	12.091,70	● 100,00%
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>91.189,84</b>	<b>91.189,84</b>		
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS												
									<b>VALOR CONTRATO</b>	R\$	1.550.000,00	
									<b>TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI</b>	R\$	91.189,84	
									<b>DESCONTO DA PROPOSTA 38,00%</b>	R\$	34.652,13	
									<b>TOTAL COM DESCONTO</b>	R\$	56.537,71	
									<b>TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI 25%</b>	<b>R\$</b>	<b>70.672,13</b>	

#### OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
  - 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
  - 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
  - 4- Por fim, já adiante que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias
  - 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado
- \* A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

			ART EXECUÇÃO	ok
			DIÁRIO DE OBRAS	ok
			RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	ok

--	--	--	--	--