

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO-PE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					BOLETIM N.º 041/2022	
					DATA 18/04/2022	PERÍODO 01/04/2022 à 18/04/2022
= BOLETIM DE MEDIÇÃO =						
SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO					
PRÉDIO:	UBSF TIRIRICA - ZONA RURAL - SÃO JOÃO / PE				CNPJ DA UNIDADE FINANCEIRA	
EMPRESA CONTRATADA:	H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI	CNPJ:	27.603.095/0001-94	001/2021	CONTRATO : 100/2021	R\$ 1.550.000,00
PROCESSO LICITATÓRIO N.º	025/2021	PREGÃO ELETRÔNICO N.º	001/2021	VAL.	22/04/2022	VL. CONSOLIDADO CONTRATO 1.550.000,00
ART N.º	PE20210626410	REGIME DO CONTRATO:	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	VENCIMENTO DO CONTRATO:	13/04/2022	SALDO ANTERIOR 95.540,14
PRAZO:	12 MESES					
INÍCIO:	19/04/2021					
N.º DA OPERAÇÃO:						
FONTE DE RECURSOS:	FUNDEB/FPM/FMS/FMAS	R\$	-	0,00%	FATOR "K"	38,00%
FONTE DE RECURSOS:	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-	0,00%	BDI EMP.	25,00%
FONTE TOTAL DE RECURSOS:		R\$	1.550.000,00	0,00%	BDI BASE	25,00%
					ESTA MEDIÇÃO	23.163,70
					REF. TABELA SINAPI FEVEREIRO 2021	72.376,44
					ESTA MEDIÇÃO	23.163,70

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
- 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
- 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
- 4- Por fim, já adiantando que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao CNO

da obra, como também a devida quitação do FGTS correspondente a todo período compreendido entre a medição a ser paga e a imediatamente anterior.

- 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima elencado, sob pena de responsabilidade de quem liquidar este BM sem os devidos cuidados aqui referenciado.

* A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

Item	Tabela	Códigos	Discriminação	Unid.	Custo				Quantidade				Financeiro			
					VL. Unitário	Previsto	Boletim 41	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período BM 41	Acumulado incluindo o Período	%				
USF TIRIRICA - ZONA RURAL - SÃO JOÃO / PE																
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.4	SINAPI FEV/2021	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	58,54	2,86	2,86	2,86	167,19	167,19	167,19	100,00%				
2.0	ALVENARIA/REVESTIMENTO															
2.1	COMP-3	COMP-3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m	90,06	14,28	14,28	14,28	1.286,05	1.286,05	1.286,05	100,00%				
2.2	SINAPI FEV/2021	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	3,55	7,14	7,14	7,14	25,34	25,34	25,34	100,00%				
2.3	SINAPI FEV/2021	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	30,62	7,14	7,14	7,14	218,62	218,62	218,62	100,00%				

2.4	SINAPI FEV/2021	87767	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014	m²	42,07	26,66	26,66	26,66	1.121,41	1.121,41	1.121,41	● 100,00%
2.5	SINAPI FEV/2021	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	27,35	26,66	26,66	26,66	729,04	729,04	729,04	● 100,00%
2.6	SINAPI FEV/2021	87274	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	65,73	17,19	17,19	17,19	1.129,89	1.129,89	1.129,89	● 100,00%
2.7	COMP -8	COMP -8	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF 09/2020	m	59,33	74,27	74,27	74,27	4.406,34	4.406,34	4.406,34	● 100,00%
3.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
3.1	SINAPI FEV/2021	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	4,46	35,00	35,00	35,00	156,10	156,10	156,10	● 100,00%
3.2	SINAPI FEV/2021	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,61	35,00	35,00	35,00	231,35	231,35	231,35	● 100,00%
3.3	SINAPI FEV/2021	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UND	2,87	12,00	12,00	12,00	34,44	34,44	34,44	● 100,00%
3.4	SINAPI FEV/2021	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	11,18	12,00	12,00	12,00	134,16	134,16	134,16	● 100,00%
3.5	SINAPI FEV/2021	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,27	122,00	122,00	122,00	398,94	398,94	398,94	● 100,00%
3.6	SINAPI FEV/2021	91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	24,26	1,00	1,00	1,00	24,26	24,26	24,26	● 100,00%
3.7	SINAPI FEV/2021	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	18,09	20,00	20,00	20,00	361,80	361,80	361,80	● 100,00%
3.8	SINAPI FEV/2021	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	34,19	7,00	7,00	7,00	239,33	239,33	239,33	● 100,00%
3.9	SINAPI FEV/2021	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	21,20	10,00	10,00	10,00	212,00	212,00	212,00	● 100,00%
3.10	SINAPI FEV/2021	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	30,50	2,00	2,00	2,00	61,00	61,00	61,00	● 100,00%
3.11	ORSE FEV/2021	711	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	UND	5,13	4,00	4,00	4,00	20,52	20,52	20,52	● 100,00%
3.12	SINAPI FEV/2021	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	40,99	4,00	4,00	4,00	163,96	163,96	163,96	● 100,00%
4.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/ ACESSÓRIOS									
4.1	SINAPI FEV/2021	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	383,17	1,00	1,00	1,00	383,17	383,17	383,17	● 100,00%
4.2	SINAPI FEV/2021	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	un	33,34	3,00	3,00	3,00	100,02	100,02	100,02	● 100,00%

4.3	SINAPI FEV/2021	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 I	un	186,69	1,00	1,00	1,00	186,69	186,69	186,69	100,00%
4.4	SINAPI FEV/2021	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	10,00	3,00	3,00	3,00	30,00	30,00	30,00	100,00%
4.5	SINAPI FEV/2021	102213	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	86,51	3,00	3,00	3,00	259,53	259,53	259,53	100,00%
4.6	SINAPI FEV/2021	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020r	UND	9,80	5,00	5,00	5,00	49,00	49,00	49,00	100,00%
4.7	ORSE FEV/2021	2074	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	685,45	1,00	1,00	1,00	685,45	685,45	685,45	100,00%
4.8	ORSE FEV/2021 INS	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	97,00	1,00	1,00	1,00	97,00	97,00	97,00	100,00%
4.9	ORSE FEV/2021	11150	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	M²	395,09	3,96	3,96	3,96	1.564,55	1.564,55	1.564,55	100,00%
4.10	ORSE FEV/2021	1681	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	PT	64,99	3,00	3,00	3,00	194,97	194,97	194,97	100,00%
5.0			PINTURA									
5.1	ORSE FEV/2021	7725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	4,82	284,83	284,83	284,83	1.372,87	1.372,87	1.372,87	100,00%
5.2	SINAPI FEV/2021	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	2,05	608,52	608,52	608,52	1.247,46	1.247,46	1.247,46	100,00%
5.3	SINAPI FEV/2021	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	11,62	608,52	608,52	608,52	7.071,01	7.071,01	7.071,01	100,00%
5.4	SINAPI FEV/2021	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	16,59	57,10	57,10	57,10	947,28	947,28	947,28	100,00%
5.5	SINAPI FEV/2021	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	m²	32,93	4,83	4,83	4,83	159,11	159,11	159,11	100,00%
5.6	SINAPI FEV/2021	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	2,36	103,55	103,55	103,55	244,37	244,37	244,37	100,00%
5.7	SINAPI FEV/2021	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	13,01	103,55	103,55	103,55	1.347,17	1.347,17	1.347,17	100,00%
6.0			ESQUADRIAS/ ACESSÓRIOS									
6.1	SINAPI FEV/2021	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 P	M	81,32	19,40	19,40	19,40	1.577,60	1.577,60	1.577,60	100,00%
6.2	SINAPI FEV/2021	90845	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	858,47	1,00	1,00	1,00	858,47	858,47	858,47	100,00%

6.3	SINAPI FEV/2021	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m	6,13	9,00	9,00	9,00	55,17	55,17	55,17	100,00%
7.0			LIMPEZA FINAL									
7.1	ORSE FEV/2021	2450	Limpeza geral	UD	1,75	192,000	192,00	192,00	336,00	336,00	336,00	100,00%
									TOTAL GERAL	29.888,63	29.888,63	
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS									VALOR CONTRATO R\$	R\$	1.550.000,00	
									TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI	R\$	29.888,63	
									DESCONTO DA PROPOSTA 38,00%	R\$	11.357,67	
									TOTAL COM DESCONTO	R\$	18.530,96	
									TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI 25%	R\$	23.163,70	

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
 - 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
 - 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
 - 4- Por fim, já adianto que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao CNO;
 - 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima
- * A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

			ART EXECUÇÃO	ok
			DIÁRIO DE OBRAS	ok
			RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	ok