

= BOLETIM DE MEDIÇÃO =

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------|--|
| SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE | | | | | | | | | |
| PRÉDIO: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | |
| EMPRESA CONTRATADA: POTENZA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | | CNPJ: 02.760.686/0001-44 | | CONTRATO : 079/2022 | | R\$ | | 1.970.000,00 | |
| PROCESSO LICITATÓRIO N.º 021/2022 | | PREGÃO ELETRÔNICO N.º | | VL. CONSOLIDADO CONTRATO | | | | 1.970.000,00 | |
| PRAZO: 12 MESES | | ART N.º: PE20220807638 | | SALDO ANTERIOR | | | | 1.677.475,01 | |
| INÍCIO: 04/07/2022 | | REGIME DO CONTRATO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | | ESTA MEDIÇÃO | | | | 28.425,10 | |
| N.º DA OPERAÇÃO: | | VENCIMENTO DO CONTRATO: | | SALDO ATUAL | | | | 1.649.049,91 | |
| FONTE DE RECURSOS: FUNDEB/FPM/FMS/FMAS | | R\$ 1.970.000,00 | | 21,20% | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS | | R\$ - | | 25,00% | | | | | |
| FONTE TOTAL DE RECURSOS: | | R\$ 1.970.000,00 | | 25,00% | | | | | |
| | | | | | | REF. TABELA SINAPI MARÇO 2022 | | 28.425,10 | |

ESTA MEDIÇÃO

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
 - 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
 - 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
 - 4- Por fim, já adianto que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao CNO da obra, como também a devida quitação do FGTS correspondente a todo período compreendido entre a medição a ser paga e a imediatamente anterior.
 - 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima elencado, sob pena de responsabilidade de quem liquidar este BM sem os devidos cuidados aqui referenciado.
- * A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

| Item | Tabela | Códigos | Discriminação | Unid. | Custo | | Quantidade | | | Financeiro | | | |
|------------|----------------|---------|---|-------|--------------|----------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|---|---------|
| | | | | | VI. Unitário | Previsto | Boletim 05 | Acumulado incluindo o Período | Previsto | Medido no Período BM 05 | Acumulado incluindo o Período | % | |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | | |
| 1.1 | COMP - 1 | COMP-1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Engenheiro/Encarregado) | UD | 239.022,96 | 1,00 | 0,01 | 0,09 | 239.022,96 | 2.390,22 | 21.512,06 | ● | 9,00% |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| | | | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 3.0 | | | REMOÇÕES | | | | | | | | | | |
| 3.12 | SINAPI 03/2022 | 97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | UND | 61,15 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 122,30 | 122,30 | 122,30 | ● | 100,00% |
| 3.13 | SINAPI 03/2022 | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | | 138,62 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 554,48 | 554,48 | 554,48 | ● | 100,00% |
| 4.0 | | | DEMOLIÇÕES | | | | | | | | | | |
| 5.0 | | | SUPERESTRUTURA | | | | | | | | | | |
| 5.6 | SINAPI 03/2022 | 95957 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017 | m³ | 3.390,92 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 17.632,78 | 17.632,78 | 17.632,78 | ● | 100,00% |
| 5.7 | SINAPI 03/2022 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | m | 44,52 | 49,40 | 49,40 | 49,40 | 2.199,28 | 2.199,28 | 2.199,28 | ● | 100,00% |
| 5.8 | SINAPI 03/2022 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | m | 32,71 | 24,70 | 24,70 | 24,70 | 807,93 | 807,93 | 807,93 | ● | 100,00% |
| 5.9 | SINAPI 03/2022 | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | m | 57,56 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 863,40 | 863,40 | 863,40 | ● | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|----|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|-------------------|----------|------------------|---------|
| 5.10 | SINAPI 03/2022 | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | m | 56,79 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 283,95 | 283,95 | 283,95 | ● | 100,00% |
| 6.0 | | | COBERTA | | | | | | | | | | |
| 7.0 | | | PISOS E REVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| 7.2 | COMP-5 SINAPI 03/2022 | COMP-5 94962 AJUSTADA | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 COM ADITIVO (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 | m³ | 470,30 | 14,41 | 2,06 | 14,41 | 6.777,02 | 968,81 | 6.777,02 | ● | 100,00% |
| 8.0 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | | |
| 9.0 | | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | | | | | | |
| 10.0 | | | ESQUADRIAS | | | | | | | | | | |
| 11.0 | | | PINTURA | | | | | | | | | | |
| 11.2 | SINAPI 03/2022 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | m² | 12,69 | 768,34 | 239,15 | 768,34 | 9.750,23 | 3.034,81 | 9.750,23 | ● | 100,00% |
| 12.0 | | | DIVERSOS | | | | | | | | | | |
| 13.0 | | | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 28.857,96 | 205.213,40 | | | |
| OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS | | | | | | | | | VALOR CONTRATO | | R\$ | 1.970.000,00 | |
| | | | | | | | | | TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI | | R\$ | 28.857,96 | |
| | | | | | | | | | DESCONTO DA PROPOSTA 21,20% | | R\$ | 6.117,88 | |
| | | | | | | | | | TOTAL COM DESCONTO | | R\$ | 22.740,08 | |
| | | | | | | | | | TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI 25% | | R\$ | 28.425,10 | |

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
 - 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
 - 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
 - 4- Por fim, já adianto que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao CNO da obra, como também a devida quitação do FGTS correspondente a todo período compreendido entre a medição a ser paga e a imediatamente anterior.
 - 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima elencado, sob pena de responsabilidade de quem liquidar este BM sem os devidos cuidados aqui referenciado.
- * A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

| | | | | |
|--|--|--|-----------------------|----|
| | | | ART EXECUÇÃO | ok |
| | | | DIÁRIO DE OBRAS | ok |
| | | | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | ok |
| | | | | |