

= BOLETIM DE MEDIÇÃO =

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE									
PRÉDIO: ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DA MOTA									
EMPRESA CONTRATADA:		POTENZA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		CNPJ: 02.760.686/0001-44		CONTRATO: 077/2022		R\$ 1.970.000,00	
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 021/2022				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022		ART Nº: PE20230965716		VAL. 1.970.000,00	
PRAZO: 12 MESES		REGIME DO CONTRATO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO				VL. CONSOLIDADO CONTRATO		1.970.000,00	
INÍCIO: 10/04/2023		VENCIMENTO DO CONTRATO: 10/04/2024		SALDO ANTERIOR		1.851.687,07			
N.º DA OPERAÇÃO:						ESTA MEDIÇÃO		14.250,61	
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB/FPM/FMS/FMAS		R\$ 1.970.000,00		1,00		FATOR "K" 21,20%			
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ -		0,00		BDI EMP. 25,00%		SALDO ATUAL 1.837.436,46	
FONTE TOTAL DE RECURSOS:		R\$ 1.970.000,00		1,00		BDI BASE 25,00%		REF. TABELA SINAPI DESONERADA FEVEREIRO 2023 - ORSE 01/2023 - SEINFRA 028 - SBC 02/2023	
						ESTA MEDIÇÃO		14.250,61	

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
 - 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
 - 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
 - 4- Por fim, já adiantando que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao CNO da obra, como também a devida quitação do FGTS correspondente a todo período compreendido entre a medição a ser paga e a imediatamente anterior.
 - 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima elencado, sob pena de responsabilidade de quem liquidar este BM sem os devidos cuidados aqui referenciado.
- * A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

Tabela	Códigos	Discriminação	Unid.	Custo		Quantidade			Financeiro			
				VI. Unitário	Previsto	Boletim 03	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período BM 03	Acumulado incluindo o Período	%	
1.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
1.1	COMP - 1	COMP-1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Engenheiro/Encarregado)	UD	272.107,68	1,00	0,01	0,01	272.107,68	2.721,07	2.721,07	100%
			ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DA MOTA									
2.0			REMOÇÕES									
2.1	SBC	22194	RETIRADA GRADES DE FERRO	m²	65,27	8,35	8,35	8,35	545,00	545,00	545,00	100,00%
3.0			DEMOLIÇÕES									
4.0			SUPERESTRUTURA									
5.0			COBERTA									
6.0			PISOS E REVESTIMENTOS									
6.5	SINAPI 02/2023	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	74,50	19,73	19,73	19,73	1.469,88	1.469,88	1.469,88	100,00%
7.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
8.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									
8.12	ORSE 01/2023	10759	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	443,82	1,40	1,40	1,40	621,34	621,34	621,34	100,00%
8.13	SINAPI 02/2023	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	203,90	1,00	1,00	1,00	203,90	203,90	203,90	100,00%

9.0												
9.7	ORSE 01/2023	7340	ESQUADRIAS Grade de proteção c/requadro em barra horizontal chata de 1 1/2" x 5/16" e barra vertical em ferro redondo 5/8" a cada 10cm	m²	858,57	8,35	8,35	8,35	7.169,05	7.169,05	7.169,05	● 100,00%
10.0												
10.5	SINAPI 02/2023	88487	PINTURA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	11,55	28,62	28,62	28,62	330,56	330,56	330,56	● 100,00%
10.6	SINAPI 02/2023	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	14,97	28,62	28,62	28,62	428,44	428,44	428,44	● 100,00%
11.0												
11.4	SBC 02/2023	53781	DIVERSOS BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA MONOFASICA 1HP BIVOLT CP100 GAMMA	UN	498,06	1,00	1,00	1,00	498,06	498,06	498,06	● 100,00%
11.5	ORSE 01/2023	12208	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	UN	114,31	2,00	2,00	2,00	228,62	228,62	228,62	● 100,00%
11.6	ORSE 01/2023	12511	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	UN	83,90	3,00	3,00	3,00	251,70	251,70	251,70	● 100,00%
									TOTAL GERAL	14.467,62	14.467,62	
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS									TOTAL LIQUIDADO			
									VALOR CONTRATO	R\$	1.970.000,00	
									TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI	R\$	14.467,62	
									DESCONTO DA PROPOSTA 21,20%	R\$	3.067,13	
									TOTAL COM DESCONTO	R\$	11.400,49	
									TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI 25%	R\$	14.250,61	

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
 - 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
 - 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
 - 4- Por fim, já adianto que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao CNO da obra, como também a devida quitação do FGTS correspondente a todo período compreendido entre a medição a ser paga e a imediatamente anterior.
 - 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima elencado, sob pena de responsabilidade de quem liquidar este BM sem os devidos cuidados aqui referenciado.
- * A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

			ART EXECUÇÃO	ok
			DIÁRIO DE OBRAS	ok
			RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	ok