

= BOLETIM DE MEDIÇÃO =

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO									
PRÉDIO:	LABORATORIO - HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA									
EMPRESA CONTRATADA:	POTENZA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	CNPJ:	02.760.686/0001-44	017/2022		CONTRATO:		078/2022	R\$	1.970.000,00
PROCESSO LICITATÓRIO N.º	021/2022	PREGÃO ELETRÔNICO N.º	PE20230992948	VAL.		VL. CONSOLIDADO CONTRATO		1.970.000,00		
PRAZO:	12 MESES	ART N.º:	REGIME DO CONTRATO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	VENCIMENTO DO CONTRATO:		SALDO ANTERIOR		1.598.982,57		
INÍCIO:	10/04/2023	R\$ 1.970.000,00 1,00		10/04/2024		ESTA MEDIÇÃO		9.295,90		
N.º DA OPERAÇÃO:		R\$ - 0,00		FATOR "K" 21,20%		SALDO ATUAL		1.589.686,67		
FONTE DE RECURSOS:	FUNDEB/FPM/FMS/FMAS	R\$ 1.970.000,00 1,00		BDI EMP. 25,00%		REF. TABELA SINAPI DESONERADA FEVEREIRO 2023 - ORSE 01/2023 - SEINFRA 028 - SBC 02/2023		9.295,90		
FONTE DE RECURSOS:	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 1.970.000,00 1,00		BDI BASE 25,00%						
FONTE TOTAL DE RECURSOS:		R\$ 1.970.000,00 1,00								

ESTA MEDIÇÃO  9.295,90

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
- 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
- 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
- 4- Por fim, já adianto que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao CNO da obra, como também a devida quitação do FGTS correspondente a todo período compreendido entre a medição a ser paga e a imediatamente anterior. Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima elencado, sob pena de responsabilidade de quem liquidar este BM sem os devidos cuidados aqui referenciado.
- 5- A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

Item	Tabela	Códigos	Discriminação	Unid.	Custo		Quantidade			Financeiro			
					VI. Unitário	Previsto	Boletim 08	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período BM 08	Acumulado incluindo o Período	%	
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
1.1	COMP - 1	COMP-1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Engenheiro/Encarregado)	UD	272.107,68	1,00			0,01	272.107,68	-	2.721,07	1,00%
5.0			LABORATORIO DA UNIDADE HOSPITALAR JOSEFA CORDEIRO VILAÇA										
6.0			PINTURA										
6.2	SINAPI 02/2023	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	389,13	0,74	0,74	0,74	287,95	287,95	287,95	287,95	100,00%
6.3	SINAPI 02/2023	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	m²	47,23	12,23	12,23	12,23	577,62	577,62	577,62	577,62	100,00%
6.4	SINAPI 02/2023	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF 02/2023 PE	m²	176,74	48,50	48,50	48,50	8.571,89	8.571,89	8.571,89	8.571,89	100,00%
					TOTAL GERAL					9.437,46		12.158,53	
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS					TOTAL LIQUIDADO								
					VALOR CONTRATO					R\$		1.970.000,00	
					TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI					R\$		9.437,46	

PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS							DESCONTO DA PROPOSTA 21,20%	R\$	2.000,74
							TOTAL COM DESCONTO	R\$	7.436,72
							TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI 25%	R\$	9.295,90

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
 - 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
 - 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
 - 4- Por fim, já adianto que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao CNO da obra, como também a devida quitação do FGTS correspondente a todo período compreendido entre a medição a ser paga e a imediatamente anterior.
 - 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima elencado, sob pena de responsabilidade de quem liquidar este BM sem os devidos cuidados aqui referenciado.
- * A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

		ART EXECUÇÃO	ok
		DIÁRIO DE OBRAS	ok
		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	ok