

Obra
 Execução dos serviços de adequação de imóvel para instalação de cozinha comunitária no povoado latecá, município de Saloá-PE.

Bancos
 SINAPI - 06/2024 - Pernambuco
 ORSE - 06/2024 - Sergipe
 SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
 23,54%

Encargos Sociais
 Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.306.76	100,00% 2.306.76		
2	DEMOLIÇÕES	100,00% 320.34	100,00% 320.34		
3	ESTRUTURA	100,00% 32.764.28	100,00% 32.764.28		
4	REVESTIMENTOS	100,00% 17.755.17	40,00% 7.102.07	30,00% 5.326.55	30,00% 5.326.55
5	COBERTURA	100,00% 12.467.49		50,00% 6.233.75	50,00% 6.233.75
6	PISO	100,00% 2.613.28	50,00% 1.306.64	25,00% 653.32	25,00% 653.32
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 10.059.72	50,00% 5.029.86	30,00% 3.017.92	20,00% 2.011.94
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 4.983.76	30,00% 1.495.13	40,00% 1.993.50	30,00% 1.495.13
9	PINTURA	100,00% 7.611.16			100,00% 7.611.16
10	GRANITO	100,00% 3.004.79			100,00% 3.004.79
11	ESQUADRIAS	100,00% 7.707.37			100,00% 7.707.37
12	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 2.771.28			100,00% 2.771.28
Porcentagem			48,22%	16,5%	35,28%
Custo			50.325,08	17.225,04	36.815,29
Porcentagem Acumulado			48,22%	64,72%	100,0%
Custo Acumulado			50.325,07	67.550,11	104.365,40

João Inocêncio Guido Filho
 CREA nº 60.497 D/PE

