

Ítalo Azevedo
CNPJ:



Obra
Contratação de Empresa para Execução de Reforma da Escola Municipal
Abílio Alves de Miranda na Zona Urbana do Município.

Bancos
SINAPI - 02/2024 -
Pernambuco
ORSE - 12/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	Instalação da Obra	100,00% 2.593,98	100,00% 2.593,98		
2	Piso	100,00% 2.272,00	100,00% 2.272,00		
3	Paredes	100,00% 4.978,60	100,00% 4.978,60		
4	Esquadrias	100,00% 4.335,38	100,00% 4.335,38		
5	Forro	100,00% 27.958,00		50,00% 13.979,00	50,00% 13.979,00
6	Coberta	100,00% 7.945,00		100,00% 7.945,00	
7	Pintura	100,00% 38.757,72			100,00% 38.757,72
Porcentagem			15,96%	24,68%	59,36%
Custo			14.179,96	21.924,00	52.736,72
Porcentagem Acumulado			15,96%	40,64%	100,0%
Custo Acumulado			14.179,96	36.103,96	88.840,68

Ítalo Azevedo