

PLANILHA DE MEDIÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

CNPJ Contratante: 11.478.534/0001-44

Empresa Executora: TIAGO DE AGUIAR AMARAL LTDA.

Nº do Contrato Licitado: 028/2024

Responsável Técnico Executor: HELDER RÔMULO ARAÚJO DE MENESES

Nº CREA/CAU: 1803165740

Medição Nº : 03

Período: 12/08/2024 à 14/08/2024

Data: 14/08/2024

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	Código	Discriminação Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações	Unid.	Preço Unitário A	Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$) Previsto Total Ax B	Valor (R\$) Executado Nesta Medição Ax C	Valor (R\$) Executado Acumulado Ax D
1		PINTURAS E ACABAMENTOS						117.169,33	24.571,92	94.221,40
1.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	21,40	150,55	35,00	130,00	3.222,22	749,11	2.782,39
1.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	17,59	4.704,55	1.195,00	4.250,00	82.734,50	21.015,34	74.742,83
1.3	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	16,51	1.890,01	170,00	1.011,00	31.212,61	2.807,47	16.696,18
2		LIMPEZA						1.950,00	350,00	825,00
2.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	2,50	780,00	140,00	330,00	1.950,00	350,00	825,00
2.2										
TOTAL								119.121,36	24.930,75	95.069,00

Eng. Helder Rômulo Araújo de Meneses
CREA - 1803165740