

PLANILHA DE MEDIÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

CNPJ Contratante: 11.478.534/0001-44

Empresa Executora: TIAGO DE AGUIAR AMARAL LTDA.

Nº do Contrato Licitado: 028/2024

Responsável Técnico Executor: HELDER RÔMULO ARAÚJO DE MENESES

Nº CREA/CAU: 1803165740

Medição Nº : 04

Período: 15/08/2024 à 21/08/2024

Data: 21/08/2024

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	Código	Discriminação Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações	Unid.	Preço	Quantidade	Quantidade	Quantidade	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
				Unitário	Prevista	Executada	Executada	Previsto	Executado	Executado
				A	Total	Nesta Medição	Acumulada	Total	Nesta Medição	Acumulado
					B	C	D	AxB	AxC	AxD
1		PINTURAS E ACABAMENTOS						117.169,33	22.927,36	117.171,40
1.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	21,40	150,55	20,55	150,55	3.222,22	439,83	3.222,22
1.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	17,59	4.704,55	454,55	4.704,55	82.734,50	7.993,74	82.736,57
1.3	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	16,51	1.890,01	879,01	1.890,01	31.212,61	14.516,43	31.212,61
2		LIMPEZA						1.950,00	1.125,00	1.950,00
2.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	2,50	780,00	450,00	780,00	1.950,00	1.125,00	1.950,00
2.2										
TOTAL								119.121,36	24.052,36	25.635,00

Eng. Helder Rômulo Araújo de Menezes

CREA - 1803165740