

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº11 - BM11

CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE - BM11

LOCALIZAÇÃO: PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	DESCONTO OFERTADO (K):	26,67%
PROCESSO LICITATÓRIO FME: Nº 001/2021	VALOR DA PROPOSTA PREFEITURA:	1.500.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 001/2021	VALOR CONTRATUAL:	R\$ 1.180.033,93
PRAZO: 12 MESES	ESTA MEDIÇÃO:	R\$ 62.333,52
ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021	SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:	R\$ 380.716,22
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI	Nº DA ART DE EXECUÇÃO:	PE20210696982
CNPJ: 30.736.637/0001-01	Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:	PE20210583722
Nº DO CONTRATO: 043/2021	REGIME DO CONTRATO:	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DATA DE EMISSÃO:	15/06/2023
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	02/05/2023 A 15/06/2023

ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	02/05/2023 A 15/06/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	02/05/2023 A 15/06/2023	ACUMULADO DESSE PERÍODO	
1			CENTRO INFANTIL ARNALDO AMARAL - BAIRRO PARMALAT - CIDADE									
1.1			ESQUADRIAS									
1.1.1	90824	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	472,42	14,00	14,00	14,00	6.613,88	6.613,88	6.613,88	100,00%
1.1.2	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X160CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	279,63	1,00	1,00	1,00	279,63	279,63	279,63	100,00%
1.1.3	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	98,38	20,00	20,00	20,00	1.967,60	1.967,60	1.967,60	100,00%
1.1.4	9076	ORSE	CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADA E=0,7MM	m²	131,10	7,04	7,04	7,04	922,94	922,94	922,94	100,00%
1.1.5	102154	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	m²	152,96	0,96	0,96	0,96	146,84	146,84	146,84	100,00%
1.1.6	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	6,84	164,88	164,88	164,88	1.127,77	1.127,77	1.127,77	100,00%
1.2			PINTURA									
1.2.1	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	16,65	187,76	187,76	187,76	3.126,20	3.126,20	3.126,20	100,00%
1.2.2	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	15,47	469,41	469,41	469,41	7.261,77	7.261,77	7.261,77	100,00%

Suzana Cortez
Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA 020320040-3

Felipe Ferraz Tenório
Felipe Ferraz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177

30.736.637/0001-0
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI
Cicero Ferraz da Silva
Centro CEP 55330-
Bom Conselho / PE

PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2021						VALOR CONTRATO: R\$ 100.000,00						
PRAZO: 12 MESES						ESTA MEDIÇÃO: R\$ 62.333,52						
ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021						SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO: R\$ 380.716,22						
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI						N° DA ART DE EXECUÇÃO: PE20210696982						
CNPJ: 30.736.637/0001-01						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO: PE20210583722						
N° DO CONTRATO: 043/2021						REGIME DO CONTRATO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO						
FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						DATA DE EMISSÃO: 15/06/2023						
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO: 02/05/2023 A 15/06/2023						
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	02/05/2023 A 15/06/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	02/05/2023 A 15/06/2023	ACUMULADO DESSE PERÍODO	
1.2.3	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	15,47	252,91	252,91	252,91	3.912,51	3.912,51	3.912,51	100,00%
1.2.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	13,87	457,18	457,18	457,18	6.341,08	6.341,08	6.341,08	100,00%
1.2.5	102204	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	8,68	11,56	11,56	11,56	100,34	100,34	100,34	100,00%
1.2.6	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	13,88	23,72	23,72	23,72	329,23	329,23	329,23	100,00%
1.2.7	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	39,70	1,00	1,00	1,00	39,70	39,70	39,70	100,00%
1.2.8	79464	SINAPI	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	m²	20,54	19,76	19,76	19,76	405,87	405,87	405,87	100,00%
1.3			DIVERSOS - BLOCO PEDAGÓGICO E SERVIÇO									
1.3.1	95	ORSE	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA, LANÇADO E ADENSADO - CANALETA EXTERNO PEDAGÓGICO	m³	513,37	0,43	0,43	0,43	220,74	220,74	220,74	100,00%
1.3.2	4783	ORSE	REBOCO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM - PAREDES LATERAIS EXTERNO BLOCO PEDAGÓGICO E SERVIÇO	m²	36,18	19,23	19,23	19,23	695,74	695,74	695,74	100,00%
1.3.3	7593	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 20 X 20 CM, ELIZABETH OU SIMILAR, LINHA CRISTAL BRANCO, APLICADO C/ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (COMPLETAR CERÂMICA BANHEIRO CRECHE)	m²	43,94	0,68	0,68	0,68	29,87	29,87	29,87	100,00%
1.4			INSTALAÇÃO ELÉTRICA									
1.4.1	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,69	470,00	470,00	470,00	6.904,30	6.904,30	6.904,30	100,00%
1.4.2	101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	22,25	160,00	160,00	160,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	100,00%

Suzana Prateres Cortez
Suzana Prateres Cortez
Engenheira Civil
CREA 020320040-3

Felipe Ferraz Tenório
Felipe Ferraz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177

30.736.637/0001-01
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI - EPP
Cicero Ferreira da Silva, s/n
Centro CEP 55330-000
Bom Conselho / PE

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 001/2021						VALOR CONTRATUAL: R\$ 1.101.000,00						
PRAZO: 12 MESES						ESTA MEDIÇÃO: R\$ 62.333,52						
ORDEN DE SERVIÇO: 15/09/2021						SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO: R\$ 380.716,22						
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI						Nº DA ART DE EXECUÇÃO: PE20210696982						
CNPJ: 30.736.637/0001-01						Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO: PE20210583722						
Nº DO CONTRATO: 043/2021						REGIME DO CONTRATO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO						
FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						DATA DE EMISSÃO: 15/06/2023						
BDI BASE: --,-% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO: 02/05/2023 A 15/06/2023						
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	02/05/2023 A 15/06/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	02/05/2023 A 15/06/2023	ACUMULADO DESSE PERÍODO	
1.4.3	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,28	300,00	300,00	300,00	2.784,00	2.784,00	2.784,00	100,00%
1.4.4	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,63	230,00	230,00	230,00	1.294,90	1.294,90	1.294,90	100,00%
1.4.5	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,63	200,00	200,00	200,00	726,00	726,00	726,00	100,00%
1.4.6	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12,25	25,00	25,00	25,00	306,25	306,25	306,25	100,00%
1.4.7	91869	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,70	30,00	30,00	30,00	471,00	471,00	471,00	100,00%
1.4.8	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,72	30,00	30,00	30,00	501,60	501,60	501,60	100,00%
1.4.9	91905	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,71	8,00	8,00	8,00	101,68	101,68	101,68	100,00%
1.4.10	91880	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,06	12,00	12,00	12,00	84,72	84,72	84,72	100,00%
1.4.11	91881	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,21	10,00	10,00	10,00	92,10	92,10	92,10	100,00%
1.4.12	93013	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	13,00	10,00	10,00	10,00	130,00	130,00	130,00	100,00%

Suzana Prázeres Cortez
Suzana Prázeres Cortez
Engenheira Civil
CREA 020320040-3

Felipe Ferraz Tenório
Felipe Ferraz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177

30.736.637/0001-01
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI - EPE
Cicero Ferreira da Silva s/n
Centro CEP 55330-000
Bom Conselho / PE

PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2021						FAZTOR EMPREITADORA						R\$ 62.333,52	
PRAZO: 12 MESES						ESTA MEDIÇÃO:						R\$ 380.716,22	
ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021						SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:						R\$ 380.716,22	
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI						N° DA ART DE EXECUÇÃO:						PE20210696982	
CNPJ: 30.736.637/0001-01						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:						PE20210583722	
N° DO CONTRATO: 043/2021						REGIME DO CONTRATO:						EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	
FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						DATA DE EMISSÃO:						15/06/2023	
BDI BASE: -,-% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:						02/05/2023 A 15/06/2023	
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)	
						PREVISTO	02/05/2023 A 15/06/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	02/05/2023 A 15/06/2023	ACUMULADO DESSE PERÍODO		
1.4.13	95797	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4	UN	58,03	9,00	9,00	9,00	522,27	522,27	522,27	100,00%	
1.4.14	104397	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	24,99	8,00	8,00	8,00	199,92	199,92	199,92	100,00%	
1.4.15	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	93,51	3,00	3,00	3,00	280,53	280,53	280,53	100,00%	
1.4.16	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	54,02	80,00	80,00	80,00	4.321,60	4.321,60	4.321,60	100,00%	
1.4.17	00011863	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2	UN	5,95	60,00	60,00	60,00	357,00	357,00	357,00	100,00%	
1.4.18	00011856	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2	UN	6,79	60,00	60,00	60,00	407,40	407,40	407,40	100,00%	
1.4.19	762	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	m	36,18	24,00	24,00	24,00	868,32	868,32	868,32	100,00%	
1.4.20	7877	ORSE	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	26,66	2,00	2,00	2,00	53,32	53,32	53,32	100,00%	
1.4.21	8443	ORSE	CURVA VERTICAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	112,40	1,00	1,00	1,00	112,40	112,40	112,40	100,00%	
1.4.22	7820	ORSE	JUNÇÃO PARA ELETROCALHA METÁLICA 100MM(REF. MOPA OU SIMILAR)	un	21,41	10,00	10,00	10,00	214,10	214,10	214,10	100,00%	
1.4.23	4014	ORSE	CURVA DE INVERSÃO 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) UN	un	31,97	1,00	1,00	1,00	31,97	31,97	31,97	100,00%	
1.4.24	063583	SBC	SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM	UN	4,64	10,00	10,00	10,00	46,40	46,40	46,40	100,00%	
1.4.25	079522	SBC	ELETROCALHA - ACOPLAMENTO (CONEXAO) 100X50MM CHAPA 20	UN	5,27	1,00	1,00	1,00	5,27	5,27	5,27	100,00%	
1.4.26	100861	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	35,75	10,00	10,00	10,00	357,50	357,50	357,50	100,00%	

Suzana Prateres Cortez
Suzana Prateres Cortez
Engenheira Civil
CREA 020320040-3

Felipe Ferraz Tenório
Felipe Ferraz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177

30.736.637/0001-01
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI - EPP
Cicero Ferreira da Silva s/o
Centro CEP: 55330-000
Bom Conselho / PE

PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2021						VALOR CONTRATUAL			R\$			R. 1.000.000,00	
PRAZO: 12 MESES						ESTA MEDIÇÃO:			R\$			62.333,52	
ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021						SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:			R\$			380.716,22	
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI						N° DA ART DE EXECUÇÃO:			PE20210696982				
CNPJ: 30.736.637/0001-01						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:			PE20210583722				
N° DO CONTRATO: 043/2021						REGIME DO CONTRATO:			EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO				
FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						DATA DE EMISSÃO:			15/06/2023				
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:			02/05/2023 A 15/06/2023				
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)	
						PREVISTO	02/05/2023 A 15/06/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	02/05/2023 A 15/06/2023	ACUMULADO DESSE PERÍODO		
1.4.27	4178	ORSE	ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D", 1", FORNECIMENTO	Un	1,48	30,00	30,00	30,00	44,40	44,40	44,40	100,00%	
1.4.28	9427	ORSE	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/2"	un	5,94	30,00	30,00	30,00	178,20	178,20	178,20	100,00%	
1.4.29	11819	ORSE	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 2"	un	8,23	30,00	30,00	30,00	246,90	246,90	246,90	100,00%	
1.4.30	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	31,46	10,00	10,00	10,00	314,60	314,60	314,60	100,00%	
1.4.31	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	29,25	40,00	40,00	40,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	100,00%	
1.4.32	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	94,88	6,00	6,00	6,00	569,28	569,28	569,28	100,00%	
1.4.33	9067	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 200 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	un	532,84	1,00	1,00	1,00	532,84	532,84	532,84	100,00%	
1.4.34	631	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR	pt	14,37	1,00	1,00	1,00	14,37	14,37	14,37	100,00%	
1.4.35	00038062	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	7,10	10,00	10,00	10,00	71,00	71,00	71,00	100,00%	
1.4.36	00038072	SINAPI	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MÓDULOS) + 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)	UN	21,15	18,00	18,00	18,00	380,70	380,70	380,70	100,00%	
1.4.37	00038068	SINAPI	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MÓDULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)	UN	14,60	3,00	3,00	3,00	43,80	43,80	43,80	100,00%	
1.4.38	00038078	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)	UN	16,61	10,00	10,00	10,00	166,10	166,10	166,10	100,00%	
1.4.39	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	94,88	1,00	1,00	1,00	94,88	94,88	94,88	100,00%	
1.4.40	9502	ORSE	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 1984.C.ACT. LNK, DA DECA OU SIMILAR	un	250,19	1,00	1,00	1,00	250,19	250,19	250,19	100,00%	

Suzana Prázeres Cortez
Suzana Prázeres Cortez
Engenheira Civil
CREA 020320040-3

Felipe Ferraz Tenório
Felipe Ferraz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177

30.736.637/0001-01
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI - EPP
Cicero Ferreira da Silva s/n
Centro CEP 55330-000
Bom Conselho / PE

PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2021						N° DA ART DE EXECUÇÃO:		PE20210696982					
PRAZO: 12 MESES						ESTA MEDIÇÃO:		R\$ 62.333,52					
ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021						SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:		R\$ 380.716,22					
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:		PE20210583722					
CNPJ: 30.736.637/0001-01						REGIME DO CONTRATO:		EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO					
N° DO CONTRATO: 043/2021						DATA DE EMISSÃO:		15/06/2023					
FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						PERÍODO DE EXECUÇÃO:		02/05/2023 A 15/06/2023					
BDI BASE: --,-% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%													
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FISICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FISICO (%)	
						PREVISTO	02/05/2023 A 15/06/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	02/05/2023 A 15/06/2023	ACUMULADO DESSE PERÍODO		
TOTAL GERAL									62.333,52	62.333,52	62.333,52	100,00%	
						(SESSENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)							
						BM01+BM02+BM03+BM04+BM05+BM06+BM07+BM08+BM09+BM10+BM11= 719.283,78							
						VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO= 1.100.000,00							
						SALDO LICITAÇÃO= 380.716,22							
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.						EXECUÇÃO:				FISCAL:			

BOM CONSELHO, 15 DE JUNHO DE 2023



Felipe Ferraz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177

30.736.637/0001-01
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI - EPP
Cicero Ferraz da Silva s/n
Centro CEP: 55330-000
Bom Conselho / PE


Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA 020320040-3