



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº15 - BM15 (ESCOLA MUNICIPAL DOM EDGAR CARÍCIO E ESCOLA MUNICIPAL CAMILA MARIA)

TRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE - BM15 (ESCOLA MUNICIPAL DOM EDGAR CARÍCIO E ESCOLA MUNICIPAL CAMILA MARIA)

ALIZAÇÃO: PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

PROCESSO LICITATÓRIO FME: Nº 001/2021

LEILÃO ELETRÔNICO: Nº 001/2021

PRazo: 12 MESES

TEM DE SERVIÇO: 15/09/2021

PRELISA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI

CNPJ: 30.736.637/0001-01

Nº DO CONTRATO: 043/2021

FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%

DESCONTO OFERTADO (K):

26,67%

VALOR DA PROPOSTA PREFEITURA:

1.500.000,00

VALOR CONTRATUAL

R\$

1.100.000,00

ESTA MEDIÇÃO:

R\$

107.385,73

SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:

R\$

98.331,09

Nº DA ART DE EXECUÇÃO:

PE20210696982

Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:

PE20210583722

REGIME DO CONTRATO:

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

DATA DE EMISSÃO:

11/09/2023

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

10/08/2023 A 21/09/2023

ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	10/08/2023 A 21/09/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	10/08/2023 A 21/09/2023	ACUMULADO DESSE PERÍODO	
1			ESCOLA MUNICIPAL DOM EDGAR CARÍCIO									
1.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
1.1	31	ORSE	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	m²	15,30	3,36	3,36	3,36	51,40	51,40	51,40	100,00%
1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	44,41	1,16	1,16	1,16	51,51	51,51	51,51	100,00%
1.3	3240	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO GRANILITE - SALA 02)	m²	19,17	49,24	49,24	49,24	943,93	943,93	943,93	100,00%
1.4	16	ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	m²	24,92	31,83	31,83	31,83	793,20	793,20	793,20	100,00%
1.5	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS (REBOCO), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,56	78,25	78,25	78,25	200,32	200,32	200,32	100,00%
1.6	13	ORSE	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	m³	249,32	0,49	0,49	0,49	122,16	122,16	122,16	100,00%
1.2			PILARES NOVOS DAS ÁREAS COM FISSURAS									
2.1	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	120,49	0,20	0,20	0,20	24,09	24,09	24,09	100,00%
2.2	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	616,77	0,20	0,20	0,20	123,35	123,35	123,35	100,00%
2.3	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	155,09	6,00	6,00	6,00	930,54	930,54	930,54	100,00%

Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA Nº 020320040-3

0.736.637/0001-01
FORT LOCAÇÕES E EDIFICAÇÕES EIRELLI EPP
R. Pedro Ferraz da Silva, SN
Centro - CEP 55.330-000
BOM CONSELHO - PE

Secretaria Municipal de Engenharia
R. ...



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

O ELETRÔNICO: N° 001/2021						VALOR CONTRATUAL		R\$		1.100.000,00		
12 MESES						ESTA MEDIÇÃO:		R\$		107.385,73		
DATA DE SERVIÇO: 15/09/2021						SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:		R\$		98.331,09		
SA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI						N° DA ART DE EXECUÇÃO:		PE 20210696982				
10.736.637/0001-01						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:		PE 20210583722				
CONTRATO: 043/2021						REGIME DO CONTRATO:		EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO				
DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						DATA DE EMISSÃO:		11/09/2023				
SE ---,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:		10/08/2023 A 21/09/2023				
N	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO
						PREVISTO	10/08/2023 A 21/09/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	10/08/2023 A 21/09/2023	ACUMULADO DESSE PERÍODO	(%)
4	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	17,30	27,60	27,60	27,60	477,48	477,48	477,48	100,00%
5	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	15,20	25,46	25,46	25,46	386,99	386,99	386,99	100,00%
5	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MI NOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015	m ³	635,55	1,04	1,04	1,04	660,97	660,97	660,97	100,00%
2	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:1 COM PREPARO MANUAL AF_10/2022	m ²	5,84	8,37	8,37	8,37	48,88	48,88	48,88	100,00%
2	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA UNILA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) ESPESURA DE 25 MM AF_09/2022	m ²	38,32	8,37	8,37	8,37	320,73	320,73	320,73	100,00%
3	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DE MÃO AF_04/2017	m ²	15,47	8,37	8,37	8,37	129,48	129,48	129,48	100,00%
			COBERTA GERAL ESCOLA									
1	12625	ORSE	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.	m ²	10,41	279,95	279,95	279,95	2.914,27	2.914,27	2.914,27	100,00%
2	11618	ORSE	REMOÇÃO, LAVAGEM, LARGA E RETELHAMENTO DE TELHAS CERAMICAS TIPO CANAL COMUM, SEM USO DE GRAMPO DE ARAME, C/ RÉ-APROVEITAMENTO DE 90%, ITABAIANA OU SIMILAR - REV 01	m ²	49,08	454,80	454,80	454,80	22.321,58	22.321,58	22.321,58	100,00%
			PAVIMENTAÇÃO GERAL ESCOLA									
1	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE AF_10/2017	m ³	40,94	18,06	18,06	18,06	739,37	739,37	739,37	100,00%
2	101852	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM RÉ-APROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020	m ²	68,91	31,83	31,83	31,83	2.193,40	2.193,40	2.193,40	100,00%
3	13316	ORSE	PISO EM CONCRETO POROSO DESEMPOLADO, FCK = 21 MPA, E = 0,06 CM - EXCETO FORMAS PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM E ACABAMENTO	m ²	42,55	42,28	42,28	42,28	1.799,01	1.799,01	1.799,01	100,00%

736.637/0001-01

EMPRESA DE EDIFICAÇÕES EIRELI EPP

Zé Roberto Ferreira da Silva - SN

CNPJ - 06.736.637/0001-01

Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA N° 020320040-3



DIÁRIO ELETRÔNICO: N° 001/2021	VALOR CONTRATUAL	R\$	1.100.000,00
12 MESES	ESTA MEDIÇÃO:	R\$	107.385,73
DE SERVIÇO: 15/09/2021	SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:	R\$	98.331,09
OBJETO: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI	N° DA ART DE EXECUÇÃO:		PE20210696982
07.736.637/0001-01	N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:		PE20210583722
CONTRATO: 043/2021	REGIME DO CONTRATO:		EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DATA DE EMISSÃO:		11/09/2023
E---,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%	PERÍODO DE EXECUÇÃO:		10/08/2023 A 21/09/2023

CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
					PREVISTO	10/08/2023 A 21/09/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	10/08/2023 A 21/09/2023	ACUMULADO DESSE PERÍODO	
		PINTURA									
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	15,47	85,66	85,66	85,66	1.325,16	1.325,16	1.325,16	100,00%
96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	15,47	69,55	69,55	69,55	1.075,93	1.075,93	1.075,93	100,00%
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	13,87	1.371,62	1.371,62	1.371,62	19.024,36	19.024,36	19.024,36	100,00%
102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	13,88	145,84	145,84	145,84	2.024,25	2.024,25	2.024,25	100,00%
100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	39,70	131,99	131,99	131,99	5.240,00	5.240,00	5.240,00	100,00%
79464	SINAPI	PINTURA A OLEO, 2 DEMÃOS	m²	20,54	103,74	103,74	103,74	2.130,81	2.130,81	2.130,81	100,00%
		ESQUADRIAS									
91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	98,38	9,00	9,00	9,00	885,42	885,42	885,42	100,00%
90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	352,15	1,00	1,00	1,00	352,15	352,15	352,15	100,00%
90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	300,42	1,00	1,00	1,00	300,42	300,42	300,42	100,00%
		COMPLEMENTO DO MURO, CALCADA E RAMPAS, CAIXA DE PASSAGEM									
96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	120,49	1,20	1,20	1,20	144,58	144,58	144,58	100,00%
96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDOAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	616,77	1,20	1,20	1,20	740,12	740,12	740,12	100,00%
92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	155,09	5,10	5,10	5,10	790,95	790,95	790,95	100,00%

06.637/0001-01
EDIFICAÇÕES EIRELI-EPP
Ivo Ferreira da Silva, SN
Ipo - CEP 55.330-000
BOM CONSELHO - PE

[Assinatura]
Felipe Moraes
Secretário Municipal

[Assinatura]
Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA N° 020320040-3



O ELETRÔNICO: N° 001/2021						VALOR CONTRATURAL		R\$		1.100.000,00		
12 MESES						ESTA MEDIÇÃO:		R\$		107.385,73		
1 DE SERVIÇO: 15/09/2021						SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:		R\$		98.331,09		
SA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI						N° DA ART DE EXECUÇÃO:				PE20210696982		
0.736.637/0001-01						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:				PE20210583722		
CONTRATO: 043/2021						REGIME DO CONTRATO:				EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		
DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						DATA DE EMISSÃO:				11/09/2023		
SE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:				10/08/2023 A 21/09/2023		
N	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	10/08/2023 A 21/09/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	10/08/2023 A 21/09/2023	ACUMULADO DESSE PERÍODO	
4	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,30	54,09	54,09	54,09	935,75	935,75	935,75	100,00%
5	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,20	55,83	55,83	55,83	848,61	848,61	848,61	100,00%
6	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	635,55	1,47	1,47	1,47	934,25	934,25	934,25	100,00%
7	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	68,14	24,30	24,30	24,30	1.655,80	1.655,80	1.655,80	100,00%
8	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	62,07	32,35	32,35	32,35	2.007,96	2.007,96	2.007,96	100,00%
9	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1 : 3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	5,84	108,27	108,27	108,27	632,29	632,29	632,29	100,00%
10	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	38,32	112,33	112,33	112,33	4.304,48	4.304,48	4.304,48	100,00%
11	92545	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	962,24	1,00	1,00	1,00	962,24	962,24	962,24	100,00%
12	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	83,43	13,73	13,73	13,73	1.145,49	1.145,49	1.145,49	100,00%
13	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	46,28	13,73	13,73	13,73	635,42	635,42	635,42	100,00%
			MURO LATERAL DE CONTENÇÃO									



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

PROCESSO ELETRÔNICO: N° 001/2021	VALOR CONTRATUAL	R\$	1.100.000,00
12 MESES	ESTA MEDIÇÃO:	R\$	107.385,73
DATA DE SERVIÇO: 15/09/2021	SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:	R\$	98.331,09
ESPAÇO: TÓRRE LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI	N° DA ART DE EXECUÇÃO:		PE20210696982
INSCRIÇÃO: 16.637/0001-01	N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:		PE20210583722
CONTRATO: 043/2021	REGIME DO CONTRATO:		EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DATA DE EMISSÃO:		11/09/2023
VALOR: R\$ 1.100.000,00 - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%	PERÍODO DE EXECUÇÃO:		10/08/2023 A 21/09/2023

M	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	10/08/2023 A 21/09/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	10/08/2023 A 21/09/2023	ACUMULADO DESSE PERÍODO	
1	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_08/2022	m³	430,99	0,54	0,54	0,54	232,73	232,73	232,73	100,00%
ESCOLA MUNICIPAL CAMILA MARIA												
1			FOSSA, CAIXA DE PASSAGEM E DIVERSOS									
1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	67,53	6,18	6,18	6,18	417,33	417,33	417,33	100,00%
2	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	m²	68,14	17,00	17,00	17,00	1.158,38	1.158,38	1.158,38	100,00%
1	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_10/2022	m²	5,84	13,20	13,20	13,20	77,08	77,08	77,08	100,00%
4	4783	ORSE	REBOCO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM	m²	36,18	16,32	16,32	16,32	590,45	590,45	590,45	100,00%
5	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) - (8+4). AF_11/2020	m²	185,30	4,00	4,00	4,00	741,20	741,20	741,20	100,00%
2			PAVIMENTAÇÃO									
1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	63,75	186,87	186,87	186,87	11.912,96	11.912,96	11.912,96	100,00%
2	13316	ORSE	PISO EM CONCRETO POROSO DESEMPOLADO, FCK = 21 MPA, E = 0,06 CM - EXCETO FORMAS PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM E ACABAMENTO	m²	42,55	2,19	2,19	2,19	93,18	93,18	93,18	100,00%
3	9882	ORSE	ATERRO COM ARGILA	m³	55,92	49,64	49,64	49,64	2.775,86	2.775,86	2.775,86	100,00%
3			PINTURA									
1.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	13,87	94,18	94,18	94,18	1.306,27	1.306,27	1.306,27	100,00%
1.2	2322	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA MINERAL EM PÓ (HIDRACOR OU SIMILAR)	m²	13,02	318,82	318,82	318,82	4.151,03	4.151,03	4.151,03	100,00%
1.3	79464	SINAPI	PINTURA A OLEO, 2 DEMÃOS	m²	20,54	24,40	24,40	24,40	501,17	501,17	501,17	100,00%
4			DIVERSOS									

16.637/0001-01
EDIFICAÇÕES EIRELI EPP
Carlos Ferreira de Silva - SN
Centro - CEP 55.330-900
BOM CONSELHO - PE

Handwritten signature
Felipe Brito
Secretaria Municipal de Infra-estrutura
Município de Bom Conselho - PE

Handwritten signature
Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA N° 020320040-3



1.100.000,00	R\$	VALOR CONTRATUAL
107.385,73	R\$	ESTA MÉDIA:
58.331,09	R\$	SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:
PE20210696982		Nº DA ART DE EXECUÇÃO:
PE20210583722		Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:
		RÉGIME DO CONTRATO:
		DATA DE EMISSÃO:
		PERÍODO DE EXECUÇÃO:
		EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
		11/09/2023
		10/08/2023 A 21/09/2023

30.736.637/0001-01		Nº DA ART DE EXECUÇÃO:
ES: FORT LOCAÇÕES E EDIFICAÇÕES EIRELI		Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:
CONTRATO: 043/2021		RÉGIME DO CONTRATO:
		DATA DE EMISSÃO:
		PERÍODO DE EXECUÇÃO:
		EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
		11/09/2023
		10/08/2023 A 21/09/2023

12 MESES		
30.736.637/0001-01		Nº DA ART DE EXECUÇÃO:
ES: FORT LOCAÇÕES E EDIFICAÇÕES EIRELI		Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:
CONTRATO: 043/2021		RÉGIME DO CONTRATO:
		DATA DE EMISSÃO:
		PERÍODO DE EXECUÇÃO:
		EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
		11/09/2023
		10/08/2023 A 21/09/2023

M	CODIGO	FORTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	PREVISTO	10/08/2023 A 21/09/2023	INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	10/08/2023 A 21/09/2023	ACUMULADO DESSE PERÍODO (%)
1.1	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	74,36	1,00	1,00	74,36	74,36	74,36	100,00%
1.2	054307	SBC	TAMPA PLACA CONCRETO MOLDADA NA OBRA ESPESSURA 5CM	m²	68,44	0,36	0,36	24,63	24,63	24,63	100,00%
TOTAL GERAL											
107.385,73 107.385,73 107.385,73 100,00%											

1.001.668,91		BM01+BM02+BM03+BM04+BM05+BM06+BM07+BM08+BM09+BM10+BM11+BM12+BM13+BM14+BM15=
1.100.000,00		VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO=
98.331,09		SALDO LICITAÇÃO=

EXECUÇÃO:	FISCAL:	SUZANA FRAZES CORREZ Engenheira Civil CREA Nº 020320040-8
-----------	---------	---

S SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.

CONSELHO, 21 de setembro de 2023

Felipe CHAZ TCHING
Secretaria Municipal de Infraestrutura
e Planejamento Urbano
MORADA: 100.177

0.736.637/0001-01
CONSELHO - PE
CNPJ: 30.736.637/0001-01
RUA FERREIRA DA SILVA, SN
CARRIÃO - CEP: 55.130-000