



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº21 - BM21 (DIVERSAS ESCOLAS) (ADITIVO 02)


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE - BM21 (DIVERSAS ESCOLAS)

LOCALIZAÇÃO: PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	VALOR ADITIVO 02 (PRAZO E VALOR)- 13/09/2023
PROCESSO LICITATÓRIO FME: Nº 001/2021	RENOVAÇÃO DO VALOR
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 001/2021	VALOR CONTRATURAL R\$ 1.100.000,00
PRAZO: 12 MESES	ESTA MEDIÇÃO: R\$ 70.167,82
ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021	SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO: R\$ 821.004,25
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI	Nº DA ART DE EXECUÇÃO: PE20210696982
CNPJ: 30.736.637/0001-01	Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO: PE20210583722
Nº DO CONTRATO: 043/2021	REGIME DO CONTRATO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DATA DE EMISSÃO: 20/06/2024
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 23/05/2024 A 20/06/2024

ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	23/05/2024 A 20/06/2024	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	23/05/2024 A 20/06/2024	ACUMULADO DESSE PERÍODO	
1			ESCOLA MUNICIPAL ODILON CAVALCANTE DE MIRANDA - DISTRITO DE CACHOEIRA DOS PINTOS									
1.1			MURO (FRENTE, LATERAL E FUNDOS)									
1.1.1	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	109,96	1,21	1,21	1,21	133,05	133,05	133,05	100,00%
1.1.2	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	482,34	1,22	1,22	1,22	588,45	588,45	588,45	100,00%
1.1.3	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	15,37	18,27	18,27	18,27	280,80	280,80	280,80	100,00%
1.1.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	17,83	3,97	3,97	3,97	70,78	70,78	70,78	100,00%
1.1.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,60	120,63	120,63	120,63	1.519,93	1.519,93	1.519,93	100,00%
1.1.6	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,42	36,70	36,70	36,70	492,51	492,51	492,51	100,00%
1.1.7	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	59,15	4,64	4,64	4,64	274,45	274,45	274,45	100,00%
1.1.8	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	57,79	14,20	14,20	14,20	820,61	820,61	820,61	100,00%
1.1.9	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	772,09	0,81	0,81	0,81	625,39	625,39	625,39	100,00%

30.736.637/0001-01
 FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI - EPP
 Cicero Ferreira da Silva, s/n
 Centro - CEP: 55330-000
 Bom Conselho/PE

Suzana Prazeres Cortez
 Engenheira Civil
 CREA Nº 020320040-3



PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2021						VALOR CONTRATURAL			R\$ 1.100.000,00			
PRAZO: 12 MESES						ESTA MEDIÇÃO:			R\$ 70.167,82			
ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021						SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:			R\$ 821.004,25			
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI						N° DA ART DE EXECUÇÃO:			PE20210696982			
CNPJ: 30.736.637/0001-01						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:			PE20210583722			
N° DO CONTRATO: 043/2021						REGIME DO CONTRATO:			EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO			
FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						DATA DE EMISSÃO:			20/06/2024			
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:			23/05/2024 A 20/06/2024			
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO
						PREVISTO	23/05/2024 A 20/06/2024	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	23/05/2024 A 20/06/2024	ACUMULADO DESSE PERÍODO	(%)
1.10	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COAROMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	628,98	0,35	0,35	0,35	220,14	220,14	220,14	100,00%
1.11	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	544,92	1,23	1,23	1,23	670,25	670,25	670,25	100,00%
1.1.12	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	41,70	75,84	75,84	75,84	3.162,52	3.162,52	3.162,52	100,00%
1.1.13	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	3,93	188,62	188,62	188,62	741,27	741,27	741,27	100,00%
1.1.14	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	35,60	188,62	188,62	188,62	6.714,87	6.714,87	6.714,87	100,00%
2			ESCOLA MUNICIPAL RAINHA ISABEL - DISTRITO DE RAINHA ISABEL									
2.1			COBERTA									
2.1.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	58,50	473,94	473,94	473,94	27.725,49	27.725,49	27.725,49	100,00%
3			ESCOLA MUNICIPAL SÃO GERALDO - CENTRO DA CIDADE									
3.1			PINTURA									
3.1.1	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	8,43	326,58	326,58	326,58	2.753,06	2.753,06	2.753,06	100,00%
3.1.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	11,64	816,45	816,45	816,45	9.503,47	9.503,47	9.503,47	100,00%
3.1.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	14,71	43,22	43,22	43,22	635,76	635,76	635,76	100,00%
3.1.4	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	41,29	126,56	126,56	126,56	5.225,66	5.225,66	5.225,66	100,00%

30.736.637/0001-01
 FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI - EPP
 Rua Ferreira da Silva, s/n
 Bom Conselho/PE
 CEP: 53510-000

Suzana Prazeres Cortez
 Engenheira Civil
 CREA Nº 020320040-3



PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2021						VALOR CONTRATURAL			R\$			1.100.000,00
PRAZO: 12 MESES						ESTA MEDIÇÃO:			R\$			70.167,82
ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021						SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:			R\$			821.004,25
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI						N° DA ART DE EXECUÇÃO:			PE20210696982			
CNPJ: 30.736.637/0001-01						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:			PE20210583722			
N° DO CONTRATO: 043/2021						REGIME DO CONTRATO:			EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO			
FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						DATA DE EMISSÃO:			20/06/2024			
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:			23/05/2024 A 20/06/2024			
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO
						PREVISTO	23/05/2024 A 20/06/2024	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	23/05/2024 A 20/06/2024	ACUMULADO DESSE PERÍODO	(%)
3.1.5	79464	SINAPI	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	m²	21,24	38,59	38,59	38,59	819,65	819,65	819,65	100,00%
3.1.6	12777	ORSE	PINTURA DE LETRAS - LETREIRO, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES	un	15,61	35,00	35,00	35,00	546,35	546,35	546,35	100,00%
3.2			HIDROSSANITÁRIO									
3.2.1	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	142,17	4,00	4,00	4,00	568,68	568,68	568,68	100,00%
3.2.2	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,69	6,00	6,00	6,00	70,14	70,14	70,14	100,00%
3.2.3	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	63,25	6,00	6,00	6,00	379,50	379,50	379,50	100,00%
3.2.4	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	85,93	6,00	6,00	6,00	515,58	515,58	515,58	100,00%
3.2.5	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	123,52	6,00	6,00	6,00	741,12	741,12	741,12	100,00%
3.2.6	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	435,19	4,00	4,00	4,00	1.740,76	1.740,76	1.740,76	100,00%
3.2.7	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	29,39	8,00	8,00	8,00	235,12	235,12	235,12	100,00%
3.2.8	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	83,57	8,00	8,00	8,00	668,56	668,56	668,56	100,00%
3.3			ESQUADRIAS									
3.3.1	00011455	SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	16,49	8,00	8,00	8,00	131,92	131,92	131,92	100,00%
3.3.2	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	98,70	10,00	10,00	10,00	987,00	987,00	987,00	100,00%



PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2021					VALOR CONTRATURAL			R\$ 1.100.000,00				
PRAZO: 12 MESES					ESTA MEDIÇÃO:			R\$ 70.167,82				
ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021					SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:			R\$ 821.004,25				
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI					N° DA ART DE EXECUÇÃO:			PE20210696982				
CNPJ: 30.736.637/0001-01					N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:			PE20210583722				
N° DO CONTRATO: 043/2021					REGIME DO CONTRATO:			EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO				
FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					DATA DE EMISSÃO:			20/06/2024				
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%					PERÍODO DE EXECUÇÃO:			23/05/2024 A 20/06/2024				
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO
						PREVISTO	23/05/2024 A 20/06/2024	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	23/05/2024 A 20/06/2024	ACUMULADO DESSE PERÍODO	(%)
3.3.3	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	302,49	2,00	2,00	2,00	604,98	604,98	604,98	100,00%
TOTAL GERAL									70.167,82	70.167,82	70.167,82	100,00%
(setenta mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos)												
DO BM01 AO BM04 - PRAZO INICIAL										351.503,48		
BM05+BM06+BM07+BM08+BM09+BM10+BM11+BM12+BM13+BM14 (ADITIVO 01)=										557.567,00		
BM15+BM16+BM17+BM18+BM19+BM20+BM21 (ADITIVO 02)=										278.995,75		
SALDO LICITAÇÃO APARTIR ADITIVO 02 =										1.100.000,00		
SALDO LICITAÇÃO=										821.004,25		
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.				EXECUÇÃO:				FISCAL:				

BOM CONSELHO, 30 DE JUNHO DE 2024

30.736.637/0001-01
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI - EPP
Cicero Farias da Silva, s/n
Centro - CEP: 55330-000
Bom Conselho / PE

Suzana Cortez
Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA N° 020320040-3

Marlos Monteiro da Silva
Marlos Monteiro da Silva
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matr.: 240059