


| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|---------|---|----|--------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|----------|
| 1.7 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | - | 4,10 | 5,28 | - | - | - | - | - |
| | | | O FORRO REMOVIDO TEM QUE SER REPROGRAMADO - O MESMO ERA EM PVC | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | C1054 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC (ADITIVO) | M² | 160,83 | 14,59 | 17,97 | 2.890,11 | 160,83 | 160,83 | 2.890,11 | 2.890,11 |
| | | | Obs : foi coletado o preço da seinfra - porque esse item não existe na sinapi - 027 - 30/03/2021 a 23/10/2023 = R\$ 14,59 | | | | | | | | | |
| | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR=14,59*0,9562*1,2882 = R\$ 17,97 | | | | | | | | | |
| | | | EXECUTADO 100% DO CONTRATADO =15,3*(4,85+5,5+0,15) = 160,83M² | | | | | | | | | |
| 1.8 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 37,00 | 0,40 | 0,51 | 18,87 | - | 37,00 | - | 18,87 |
| | | | EXECUTADO 100% DO CONTRATADO = 37 UND | | | | | | | | | |
| 1.9 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 22,00 | 1,05 | 1,35 | 29,70 | - | 22,00 | - | 29,70 |
| | | | EXECUTADO 100% DO CONTRATO = 22 UND | | | | | | | | | |
| 1.10 | 97652 | SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 8,00 | 168,01 | 216,42 | 1.731,36 | - | 8,00 | - | 1.731,36 |
| | | | EXECUTADO 100% DO CONTRATO = 8 UND | | | | | | | | | |
| 1.11 | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | - | 1,10 | 1,41 | - | - | - | - | - |
| | | | NÃO FOI EXECUTADO ESSE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 1.12 | COMP 2 | PRÓPRIO | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | M³ | 19,14 | 2,70 | 3,48 | 66,60 | - | 19,14 | - | 66,60 |
| | | | É IMPOSSIVEL ESSA QUANTIDADE | | | | | | | | | |
| | | | EXECUTADO=(1,65*3*0,25)+((1,35+4,44+1,46+0,8+1,66+0,9+1,7+1,15+0,8+0,8+6+1,8+1)*3*0,25) = 19,14M³ | | | | | | | | | |
| 1.13 | COMP 3 | PRÓPRIO | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | M² | - | 9,50 | 12,23 | - | - | - | - | - |
| | | | NÃO FOI EXECUTADO ESSE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 1.14 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | - | 2,70 | 3,47 | - | - | - | - | - |
| | | | ESSE SERVIÇO FOI PAGO NO ITEM ALVENARIA, VISTO QUE FOI PAGO DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE 0,25M DE ESPESSURA OU SEJA (ALVENARIA 1VEZ+REVESTIMENTO) = 0,19+0,03+0,03 | | | | | | | | | |
| 1.15 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 13,86 | 7,90 | 10,18 | 141,09 | - | 13,86 | - | 141,09 |
| | | | EXECUTADO=(0,8*2,1*3)+(0,7*2,1*6) = 13,86M² | | | | | | | | | |
| 1.16 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | - | 31,40 | 40,45 | - | - | - | - | - |
| | | | NÃO FOI EXECUTADO ESSE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 1.17 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 19,14 | 52,30 | 67,36 | 1.289,27 | - | 19,14 | - | 1.289,27 |
| | | | EXECUTADO=(1,65*3*0,25)+((1,35+4,44+1,46+0,8+1,66+0,9+1,7+1,15+0,8+0,8+6+1,8+1)*3*0,25) = 19,14M³ | | | | | | | | | |

Adaiberto Queiroz da Silva Neto
Eng. Civil

CREA 20.769 D/DF

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|---------|--|----|--------|----------|----------|------------------|-------|--------|-----------------|------------------|
| 1.18 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48,00 | 110,00 | 141,70 | 6.801,60 | 24,00 | 48,00 | 3.400,80 | 6.801,60 |
| | | | EXECUTADO 100% DO CONTRATO = 48 HORAS | | | | | | | | - | - |
| 2 | | | COBERTA | | | | | 59.672,72 | | | - | 59.672,72 |
| 2.1 | 92561 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 4,00 | 2.475,00 | 3.188,29 | 12.753,16 | | 4,00 | - | 12.753,16 |
| | | | EXECUTADO APENAS = 50% - SÓ UM LADO FOI COLOCADO TESOURA | | | | | | | | | |
| 2.2 | 92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 160,83 | 85,00 | 109,49 | 17.609,27 | | 160,83 | - | 17.609,27 |
| | | | EXECUTADO 100% DO CONTRATO = $15,3 * (4,85 + 5,5 + 0,15) = 160,83M^2$ | | | | | | | | | |
| 2.3 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 18,30 | 80,10 | 103,18 | 1.888,19 | | 18,30 | - | 1.888,19 |
| | | | EXECUTADO APENAS = $15,3 + 3 = 18,30M$ | | | | | | | | | |
| 2.4 | 100435 | SINAPI | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | - | 86,20 | 111,04 | - | | - | - | - |
| | | | NÃO FOI EXECUTADO ESSE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 2.5 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 160,83 | 66,20 | 85,27 | 13.713,97 | | 160,83 | - | 13.713,97 |
| | | | EXECUTADO = $15,3 * (4,85 + 5,5 + 0,15) = 160,83M^2$ | | | | | | | | | |
| 2.6 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M² | 160,83 | 33,20 | 42,77 | 6.878,69 | | 160,83 | - | 6.878,69 |
| | | | EXECUTADO = $15,3 * (4,85 + 5,5 + 0,15) = 160,83M^2$ | | | | | | | | | |
| 2.7 | 99054 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P | M² | 31,30 | 50,20 | 64,66 | 2.023,85 | | 31,30 | - | 2.023,85 |
| | | | EXECUTADO APENAS = 31,30M | | | | | | | | | |
| 2.8 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 160,83 | 9,70 | 12,49 | 2.008,76 | | 160,83 | - | 2.008,76 |
| | | | EXECUTADO = $15,3 * (4,85 + 5,5 + 0,15) = 160,83M^2$ | | | | | | | | | |
| 2.9 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 160,83 | 13,50 | 17,39 | 2.796,83 | | 160,83 | - | 2.796,83 |
| | | | EXECUTADO = $15,3 * (4,85 + 5,5 + 0,15) = 160,83M^2$ | | | | | | | | | |
| 2.10 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | | 11,00 | 14,17 | - | | - | - | - |
| | | | ESTE ITEM NÃO PODE SER MEDIDO PORQUE FOI ORÇADO ERRADO, VISTO QUE JÁ EXISTE SERVIÇO DE PINTURA NO PLENÁRIO E NO PREDIO EXISTENTE CONSTANDO NA PLANILHA DE ORÇAMENTO, COLOCADO EM DUPLICIDADE | | | | | | | | | |
| 3 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | 22.004,95 | | | 9.433,56 | 22.004,95 |
| 3.1 | COMP LED | PRÓPRIO | PERFIL DE LED SOBREPOR COM 2 METROS, COM BASE, FITA E FONTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | - | 85,10 | 109,62 | - | | - | - | - |


 Adalberto Queiroz da Silva Neto
 Eng. Civil
 CREA 22.759 D/PE

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|---------|---|----|-------|--------|--------|-----------|-------|-------|----------|-----------|
| | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR=4*0,9562*1,2882 = R\$ 4,92 | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL = 11 PÇ | | | | | | | | | |
| 3.15.13 | COTAÇÃO 13 | MERCADO | TUBO POL BLINDADO BRANCO 3/8 X 10MMX2MT | PÇ | 19,00 | 2,50 | 3,07 | 58,33 | 19,00 | 19,00 | 58,33 | 58,33 |
| | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR=2,5*0,9562*1,2882 = R\$ 3,07 | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL = 19 PÇ | | | | | | | | | |
| 3.15.14 | COTAÇÃO 14 | MERCADO | FITA PVC BRANCA EURO 10M | UN | 50,00 | 3,80 | 4,68 | 234,00 | 50,00 | 50,00 | 234,00 | 234,00 |
| | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR=3,8*0,9562*1,2882 = R\$ 4,68 | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL = 50 UND | | | | | | | | | |
| 3.15.15 | COTAÇÃO 15 | MERCADO | CABO PP 1,0KV 4X2,50MM COBRE | M | 42,00 | 10,00 | 12,31 | 517,02 | 42,00 | 42,00 | 517,02 | 517,02 |
| | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR=10*0,9562*1,2882 = R\$ 12,31 | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL = 42 M | | | | | | | | | |
| 3.15.16 | COTAÇÃO 16 | MERCADO | CANO COBRE PANC 3/4 1/32F 19,05 403 | KG | 2,87 | 95,70 | 117,88 | 338,31 | 2,87 | 2,87 | 338,31 | 338,31 |
| | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR=95,7*0,9562*1,2882 = R\$ 117,88 | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL = 2,87KG | | | | | | | | | |
| 3.15.17 | COTAÇÃO 17 | MERCADO | CANO COBRE PANC 3/4 1/32F 19,05 403 | PÇ | 1,00 | 589,03 | 725,55 | 725,55 | 1,00 | 1,00 | 725,55 | 725,55 |
| | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR=589,03*0,9562*1,2882 = R\$ 725,55 | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL = 1 PÇ | | | | | | | | | |
| 3.15.18 | COTAÇÃO 18 | MERCADO | CANO COBRE PANC 3/8 15M | KG | 1,57 | 95,70 | 117,88 | 185,07 | 1,57 | 1,57 | 185,07 | 185,07 |
| | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR=95,7*0,9562*1,2882 = R\$ 117,88 | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL = 1,57 KG | | | | | | | | | |
| 3.15.19 | COTAÇÃO 19 | MERCADO | CANO COBRE PANC 3/8 15M | PÇ | 2,00 | 281,33 | 346,53 | 693,06 | 2,00 | 2,00 | 693,06 | 693,06 |
| | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR=281,33*0,9562*1,2882 = R\$ 346,53 | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL = 2 PÇ | | | | | | | | | |
| 3.15.20 | COTAÇÃO 20 | MERCADO | TUBO POL BLINDADO BRANCO 3/8 X 10MMX2MT | PÇ | 22,00 | 2,50 | 3,07 | 67,54 | 22,00 | 22,00 | 67,54 | 67,54 |
| | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR=2,5*0,9562*1,2882 = R\$ 3,07 | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL = 22 PÇ | | | | | | | | | |
| 3.15.21 | COTAÇÃO 21 | MERCADO | TUBO POL BLINDADO BRANCO 1/4 X 10MMX2MT | PÇ | 22,00 | 2,50 | 3,07 | 67,54 | 22,00 | 22,00 | 67,54 | 67,54 |
| | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR=2,5*0,9562*1,2882 = R\$ 3,07 | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL = 22 PÇ | | | | | | | | | |
| 3.15.22 | COTAÇÃO 22 | MERCADO | CABO PP 1,0KV 4X2,50MM COBRE | M | 46,00 | 10,00 | 12,31 | 566,26 | 46,00 | 46,00 | 566,26 | 566,26 |
| | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR=10*0,9562*1,2882 = R\$ 12,31 | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL = 46M | | | | | | | | | |
| 3.15.23 | COTAÇÃO 23 | MERCADO | CANO COBRE PANC 3/8 15M | PÇ | 3,00 | 281,33 | 346,53 | 1.039,59 | 3,00 | 3,00 | 1.039,59 | 1.039,59 |
| | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR=281,33*0,9562*1,2882 = R\$ 346,53 | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL = 3 PÇ | | | | | | | | | |
| 3.15.24 | COTAÇÃO 24 | MERCADO | CANO COBRE PANC 1/4 | PÇ | 3,00 | 167,97 | 206,90 | 620,70 | 3,00 | 3,00 | 620,70 | 620,70 |
| | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR=167,97*0,9562*1,2882 = R\$ 206,9 | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL = 3 PÇ | | | | | | | | | |
| 4 | | | PLENÁRIO | | | | | 36.091,99 | - | - | 700,21 | 36.091,99 |

Adelberto Cruz da Silva Neto
 Eng. Civil
 CREA 29.759 DPE

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------------|--|----|-------|--------|----------|-----------|------|-------|----------|-----------|
| 4.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 3,99 | 3,90 | 5,02 | 20,02 | 1,68 | 3,99 | 8,43 | 20,02 |
| | | | TOTAL EXECUTADO= $(0,8*2,1*2)+(2,1*0,15*2)= 3,99M^2$ | | | | | | | | - | - |
| 4.2 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M² | - | 25,40 | 32,71 | - | | | - | - |
| | | | NÃO FOI EXECUTADO ESSE SERVIÇO | | | | | | | | - | - |
| 4.3 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 3,99 | 42,20 | 54,36 | 216,89 | 1,68 | 3,99 | 91,32 | 216,89 |
| | | | TOTAL EXECUTADO= $(0,8*2,1*2)+(2,1*0,15*2)= 3,99M^2$ | | | | | | | | - | - |
| 4.4 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 98,50 | 8,70 | 11,20 | 1.103,20 | - | 98,50 | - | 1.103,20 |
| | | | PINTURA SALA PLENARIO PAREDES= $((15,3+15,3+4,85+4,85)*2,65)-(1,5*2,1)-((1+0,75+0,7)*2,1) = 98,50M^2$ | | | | | | | | - | - |
| 4.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 98,50 | 10,70 | 13,78 | 1.357,33 | - | 98,50 | - | 1.357,33 |
| | | | PINTURA SALA PLENARIO PAREDES= $((15,3+15,3+4,85+4,85)*2,65)-(1,5*2,1)-((1+0,75+0,7)*2,1) = 98,50M^2$ | | | | | | | | - | - |
| 4.6 | 87260 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 | M² | 71,54 | 137,00 | 176,48 | 12.625,37 | - | 71,54 | - | 12.625,37 |
| | | | TOTAL= $15,3*4,85 = 71,54M^2$ | | | | | | | | - | - |
| 4.7 | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M² | 12,15 | 381,80 | 491,83 | 5.975,73 | 0,20 | 12,15 | 98,36 | 5.975,73 |
| | | | FECHAMENTO PLENARIO = $((3,4+1,05+1,43)*1)+(4,9*1,2) = 11,76M^2$ | | | | | | | | - | - |
| | | | BANDEIRA FIXA ACIMA DA PORTA= $1,3*0,3 = 0,39M^2$ | | | | | | | | - | - |
| | | | TOTAL EXECUTADO= $11,76+0,39 = 12,15M^2$ | | | | | | | | - | - |
| 4.8 | 102182 | SINAPI | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | - | 974,99 | 1.255,98 | - | 2,00 | - | 2.511,96 | - |
| | | | NÃO FOI EXECUTADO ESSE SERVIÇO | | | | | | | | - | - |
| 4.8.1 | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (PORTAS) - ADITIVO | M² | 2,73 | 479,86 | 591,08 | 1.613,64 | 2,73 | 2,73 | 1.613,64 | 1.613,64 |
| | | | COMPOSIÇÃO DO VALOR= $479,86*0,9562*1,2882 = R\$ 591,08$ | | | | | | | | - | - |
| | | | PORTA GRANDE ENTRADA= $(1,3*2,1) = 2,73M^2$ | | | | | | | | - | - |
| 4.9 | COMP 6 | COMP SINAPI | BANCADA EM GRANITO, COMPOSTO COM TAMPO, PÉ E SAIA, MONTADO E INSTALADO | M² | 13,55 | 755,07 | 972,68 | 13.179,81 | - | 13,55 | - | 13.179,81 |

Adalberto Queiroz da Silva Neto
Eng. Civil
CREA 29.759 D/PE

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------------------|--|----|--------|--------|--------|-----------|-----------|--------|---|----------|-----------|
| 4.9.1 | 11795 | SINAPI INSUMOS | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORRILHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M² | | | 673,00 | | | | | - | - |
| 4.9.2 | 37329 | SINAPI INSUMOS | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | | | 109,00 | | | | | - | - |
| 4.9.3 | 4823 | SINAPI INSUMOS | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | | | 51,80 | | | | | - | - |
| 4.9.4 | 88274 | SINAPI COMP | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | 23,20 | | | | | - | - |
| 4.9.5 | 88316 | SINAPI COMP | SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | 18,00 | | | | | - | - |
| | | | BANCADA DO PLENARIO= $((2,6+2,6+2,4)*0,5)$ $+((0,6+0,75)*2)+((7,8*0,75)) = 12,35M^2$ | | | | | | | | | - | - |
| | | | BANCADA 2 = $(2*0,6) = 1,20M^2$ | | | | | | | | | - | - |
| | | | TOTAL= $12,35+1,2 = 13,55M^2$ | | | | | | | | | - | - |
| 5 | | | PRÉDIO EXPEDIENTE | | | | | | 48.605,01 | | | 4.118,79 | 48.605,01 |
| 5.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 115,31 | 3,90 | 5,02 | 578,85 | - | 115,31 | - | - | 578,85 |
| | | | EXECUTADO= $((2,38*2,75)-(0,7*2,1))+ (3,05*2,75)+$ $(3,15*2,75)+ (0,8*2,1)+(2,55*2,75)+ (2,65*2,75)-$ $(0,8*2,1)+(4,37*2,75)+(1,85*2,75)+(1,5*2,75))*2 =$ $115,31M^2$ | | | | | | | | | - | - |
| 5.2 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M² | - | 25,40 | 32,71 | - | - | - | - | - | - |
| | | | NÃO FOI EXECUTADO ESSE SERVIÇO | | | | | | | | | - | - |
| 5.3 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 115,31 | 42,20 | 54,36 | 6.268,25 | - | 115,31 | - | - | 6.268,25 |
| | | | EXECUTADO= $((2,38*2,75)-(0,7*2,1))+ (3,05*2,75)+$ $(3,15*2,75)+ (0,8*2,1)+(2,55*2,75)+ (2,65*2,75)-$ $(0,8*2,1)+(4,37*2,75)+(1,85*2,75)+(1,5*2,75))*2 =$ $115,31M^2$ | | | | | | | | | - | - |
| 5.4 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 237,27 | 8,70 | 11,20 | 2.657,42 | - | 237,27 | - | - | 2.657,42 |
| | | | TOTAL EXECUTADO = $((5,79*3)+(4,5*3)+(5,61*3) +(1,81*3)$ $+(5,6*1)+(3*4)+(1,63*2)+(1,7*3))*3 = 237,27M^2$ | | | | | | | | | - | - |
| 5.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 237,27 | 10,70 | 13,78 | 3.269,58 | - | 237,27 | - | - | 3.269,58 |
| | | | TOTAL EXECUTADO = $((5,79*3)+(4,5*3)+(5,61*3) +(1,81*3)$ $+(5,6*1)+(3*4)+(1,63*2)+(1,7*3))*3 = 237,27M^2$ | | | | | | | | | - | - |
| 5.6 | 87260 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 | M² | 93,98 | 137,00 | 176,48 | 16.585,59 | - | 93,98 | - | - | 16.585,59 |

Adeilton Oliveira da Silva
Eng. Civil
CREA 20.780 D/PE

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------------------|--|-----|--------|--------|--------|-------------------|--------|--------|------------------|-------------------|
| 5.15 | 95546 | SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | - | 235,44 | 303,28 | - | - | - | - | |
| | | | NÃO FOI EXECUTADO ESSE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 5.15.2 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (ADITIVO) | UND | 2,00 | 81,52 | 100,41 | 200,82 | 2,00 | 2,00 | 200,82 | |
| | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR=81,52*0,9562*1,2882 =R\$ 100,41 | | | | | | | | | |
| | | | EXECUTADO = 2 UND | | | | | | | | | |
| 5.16 | 99807 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M² | - | 1,46 | 1,88 | - | - | - | - | |
| | | | NÃO FOI EXECUTADO ESSE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 5.17 | 34664 | SINAPI INSUMOS | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M² | - | 46,20 | 59,51 | - | - | - | - | |
| | | | NÃO FOI EXECUTADO ESSE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 6 | | | LIMPEZA E FINALIZAÇÃO | | | | | 1.275,24 | | | 1.275,24 | |
| 6.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M² | - | 1,70 | 2,18 | - | - | - | - | |
| | | | NÃO FOI EXECUTADO ESSE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 6.2 | 99804 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M² | 158,27 | 4,82 | 6,21 | 982,85 | 158,27 | 158,27 | 982,85 | |
| | | | TOTAL EXECUTADO = 158,27M² | | | | | | | | | |
| 6.3 | 99802 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M² | 158,27 | 0,40 | 0,51 | 80,71 | 158,27 | 158,27 | 80,71 | |
| | | | TOTAL EXECUTADO = 158,27M² | | | | | | | | | |
| 6.4 | 99808 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M² | 13,12 | 4,00 | 5,15 | 67,56 | 13,12 | 13,12 | 67,56 | |
| | | | PAREDE DE PEDRA=(4,97*2,64) = 13,12M² | | | | | | | | | |
| 6.5 | 99825 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019 | M² | 32,83 | 3,41 | 4,39 | 144,12 | 32,83 | 32,83 | 144,12 | |
| | | | TOTAL EXECUTADO=PORTAS E VIDRO DO PLENARIO(17,95+12,15)+(1,3*2,1) = 32,83M² | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 182.854,55 | | | 20.418,29 | 182.854,55 |

ESTA MEDIÇÃO N.04 (FECHAMENTO) TOTALIZA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 20.418,29 (VINTE MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

Adelberto Queiroz da Silva Neto
Eng. Civil
CREA 29.759-1/PE

| | |
|---------------------|-------------------|
| MEDIÇÃO N.01 | 66.522,80 |
| MEDIÇÃO N.02 | 28.733,92 |
| MEDIÇÃO N.03 | 67.179,53 |
| MEDIÇÃO N.04 | 20.418,29 |
| TOTAL | 182.854,55 |