



GOVERNO MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO
CNPJ: 11.286.267/0001-03

SECRETARIA DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID	CUSTO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	
				PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO	PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO		
1	SERVIÇOS INICIAIS										R\$ 51.859,80
1.1	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem	m²	40,33	39,14	39,14	39,14	R\$ 1.578,52	R\$ 1.578,52	R\$ 1.578,52	R\$ 1.578,52	100,00%
1.2	Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm de profundidade	m²	195,17	26,28	26,28	26,28	R\$ 5.129,07	R\$ 5.129,07	R\$ 5.129,07	R\$ 5.129,07	100,00%
1.3	Andaime metálico facheado - locação mensal, exceto montagem, desmontagem e tela	m²xmês	32,44	129,39	129,39	129,39	R\$ 4.197,41	R\$ 4.197,41	R\$ 4.197,41	R\$ 4.197,41	100,00%
1.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	211,67	22,17	22,17	22,17	R\$ 4.692,72	R\$ 4.692,72	R\$ 4.692,72	R\$ 4.692,72	100,00%
2	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL										R\$ -
2.1	Restauração - Limpeza de ferragem	un	3,17	48	48,00	48,00	R\$ 152,16	R\$ 152,16	R\$ 152,16	R\$ 152,16	100,00%
2.2	Limpeza geral	m²	2,05	36,28	36,28	36,28	R\$ 74,37	R\$ 74,37	R\$ 74,37	R\$ 74,37	100,00%
2.3	Restauração - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive fixamento e proteção com tinta Nitoprimer Rev. 01 03/2022	m	51,70	128,64	128,64	128,64	R\$ 6.650,69	R\$ 6.650,69	R\$ 6.650,69	R\$ 6.650,69	100,00%
2.4	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	209,98	36,28	36,28	36,28	R\$ 7.618,07	R\$ 7.618,07	R\$ 7.618,07	R\$ 7.618,07	100,00%
2.5	Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³	4.127,60	0,86	0,86	0,86	R\$ 3.549,74	R\$ 3.549,74	R\$ 3.549,74	R\$ 3.549,74	100,00%
3	PINTURA										R\$ -
3.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	5,07	107,22	107,22	107,22	R\$ 543,61	R\$ 543,61	R\$ 543,61	R\$ 543,61	100,00%
3.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	5,12	107,22	107,22	107,22	R\$ 548,97	R\$ 548,97	R\$ 548,97	R\$ 548,97	100,00%
3.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	12,67	107,22	107,22	107,22	R\$ 1.358,48	R\$ 1.358,48	R\$ 1.358,48	R\$ 1.358,48	100,00%

OBRA: MANUTENÇÃO ESTRUTURAL DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO ARMADO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO-PE
SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 44.036.693/0001-01.

PROCESSO Nº 0956/2024
DISPENSA Nº 034/2024
CONTRATO Nº: 094/2024
CONTRATO: R\$ 51.859,80

INÍCIO DA OBRA: 20/06/2024
TÉRMINO DA OBRA: 20/07/2024
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01
V. medido: R\$ 51.859,80
V. acumulado: R\$ 51.859,80
SALDO: R\$ -

PERÍODO: 20/06/2024 a 01/07/2024

Atyla Sóstenes Guimarães
Sollar Construtora Locadora e Serviços Ltda
Engenheiro Civil - CREA PE nº 1819566176
CPF nº 086.545.254-79

Thiago A. de Moura
Eng. Civil
CREA 6099/D/RN

