



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

OBRA: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.						BANCOS		ENCARGOS SOCIAIS	
						SINAPI - 10/2023-Pernambuco SICRO3 - 07/2023-Pernambuco ORSE 10/2023-Sergipe		Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	130 DIAS	150 DIAS	TOTAL
1.0	LOTE 1 - DISTRITO DE SÃO PEDRO	R\$	1.570.506,97	1.683.299,04					3.253.806,01
		%	48,27%	51,73%					100,00%
1.1	SERVIÇO PRELIMINARES	R\$	26.772,65						26.772,65
		%	100,00%						100,00%
1.2	DEMOLIÇÃO	R\$	43.288,23						43.288,23
		%	100,00%						100,00%
1.3	DRENAGEM PLUVIAL	R\$	943.920,29	404.537,27					1.348.457,56
		%	70,00%	30,00%					100,00%
1.4	PAVIMENTAÇÃO	R\$	541.676,97	1.263.912,94					1.805.589,91
		%	30,00%	70,00%					100,00%
1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	14.848,83	14.848,83					29.697,66
		%	50,00%	50,00%					100,00%
2.0	LOTE 2 - DISTRITO DE MIRACICA E IRATAMA	R\$			453.630,44	555.559,83	527.265,08	434.031,18	1.970.486,53
		%			23,02%	28,19%	26,76%	22,03%	100,00%
2.1	DISTRITO DE MIRACICA	R\$			453.630,44	555.559,83			1.009.190,27
		%			44,95%	55,05%			100,00%
2.1.1	SERVIÇO PRELIMINARES	R\$			24.036,87				24.036,87
		%			100,00%				100,00%
2.1.2	DRENAGEM PLUVIAL	R\$			54.270,74				54.270,74
		%			100,00%				100,00%
2.1.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$			360.474,00	540.711,00			901.185,00
		%			40,00%	60,00%			100,00%
2.1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$			14.848,83	14.848,83			29.697,66
		%			50,00%	50,00%			100,00%
2.2	DISTRITO DE IRATAMA	R\$					527.265,08	434.031,18	961.296,26
		%					54,85%	45,15%	100,00%
2.2.1	SERVIÇO PRELIMINARES	R\$					30.750,31		30.750,31
		%					100,00%		100,00%
2.2.2	DRENAGEM PLUVIAL	R\$					283.095,46	121.326,62	404.422,08
		%					70,00%	30,00%	100,00%
2.2.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$					198.570,48	297.855,73	496.426,21
		%					40,00%	60,00%	100,00%
2.2.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$					14.848,83	14.848,83	29.697,66
		%					50,00%	50,00%	100,00%
TOTAL MENSAL		R\$	1.570.506,97	1.683.299,04	453.630,44	555.559,83	527.265,08	434.031,18	5.224.292,54
TOTAL ACUMULADO		R\$	1.570.506,97	3.253.806,01	3.707.436,45	4.262.996,28	4.790.261,36	5.224.292,54	5.224.292,54
PERCENTUAL MENSAL		%	30,06%	32,22%	8,68%	10,63%	10,09%	8,31%	100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO		%	30,06%	62,28%	70,97%	81,60%	91,69%	100,00%	100,00%