

Secretaria de Educação



Cronograma Físico e Financeiro

Obra
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 6 SALAS DO VIANA E MOURA
(LOTEAMENTO VIANA E MOURA)

Bancos
SINAPI - 01/2023 -
Pernambuco
SBC - 03/2023 -
Pernambuco
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
24,22%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 233.281.07	100,00% 233.281.07					
2	MURO DE ARRIMO	100,00% 209.712.23	25,00% 52.428.06	25,00% 52.428.06	25,00% 52.428.06	25,00% 52.428.06		
3	MURO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO	100,00% 257.407.38					50,00% 128.703.69	50,00% 128.703.69
4	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO	100,00% 30.384.25	100,00% 30.384.25					
5	FUNDAÇÕES	100,00% 222.817.39	50,00% 111.408.70	50,00% 111.408.70				
6	SUPERESTRUTURA	100,00% 287.198.97		35,00% 100.519.64	35,00% 100.519.64	30,00% 86.159.69		
7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00% 69.756.00				50,00% 34.878.00	50,00% 34.878.00	
8	ESQUADRIAS	100,00% 108.064.88				50,00% 54.032.44	50,00% 54.032.44	
9	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00% 374.712.77			90,00% 337.241.49	10,00% 37.471.28		
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 7.601.07		100,00% 7.601.07				
11	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00% 238.495.93				50,00% 119.247.97	50,00% 119.247.97	
12	SISTEMAS DE PISOS	100,00% 185.383.44				50,00% 92.691.72	50,00% 92.691.72	
13	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00% 53.603.13				40,00% 21.441.25	30,00% 16.080.94	30,00% 16.080.94

14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%				50,00%	50,00%	
		51.184.80				25.592.40	25.592.40	
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%				50,00%	50,00%	
		56.751.94				28.375.97	28.375.97	
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00%					100,00%	
		23.639.52					23.639.52	
17	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	100,00%						100,00%
		4.585.28						4.585.28
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	100,00%						100,00%
		3.652.50						3.652.50
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	100,00%				50,00%	50,00%	
		112.754.14				56.377.07	56.377.07	
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00%		30,00%	10,00%	40,00%	20,00%	
		73.068,89		21.920,67	7.306,89	29.227,56	14.613,78	
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%					30,00%	70,00%
		111.843.60					33.553.08	78.290.52
22	SERVIÇOS FINAIS	100,00%						100,00%
		5.399.20						5.399.20
Porcentagem			15,71%	10,8%	18,28%	23,44%	23,07%	8,7%
Custo			427.502,07	293.878,13	497.496,08	637.923,40	627.786,57	236.712,13
Porcentagem Acumulado			15,71%	26,51%	44,79%	68,23%	91,3%	100,0%
Custo Acumulado			427.502,07	721.380,20	1.218.876,28	1.856.799,67	2.484.586,25	2.721.298,38

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Setor de Engenharia