



**Obra**  
 Reforma da Praça da Brahma - RUA JOSÉ  
 ARMANDO MACHADO


**Bancos**  
 SINAPI - 09/2023 -  
 Pernambuco  
 ORSE - 09/2023 -  
 Sergipe  
 SEINFRA - 028 -

**B.D.I.**  
 24,22%

**Encargos Sociais**  
 Não Desonerado: embutido nos preços  
 unitário dos insumos de mão de obra, de  
 acordo com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.330,46	100,00% 2.330,46				
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	100,00% 11.386,81	100,00% 11.386,81				
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 10.093,15	100,00% 10.093,15				
4	PISOS	100,00% 77.326,10	10,00% 7.732,61	30,00% 23.197,83	30,00% 23.197,83	30,00% 23.197,83	
5	ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO	100,00% 22.062,87		50,00% 11.031,44	50,00% 11.031,44		
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 125.053,39		30,00% 37.516,02	30,00% 37.516,02	40,00% 50.021,36	
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 2.659,11		100,00% 2.659,11			
8	ACESSÓRIOS E BRINQUEDOS DA PRAÇA	100,00% 34.470,23					100,00% 34.470,23
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 4.969,79					100,00% 4.969,79
<b>Porcentagem</b>			<b>10,86%</b>	<b>25,63%</b>	<b>24,71%</b>	<b>25,22%</b>	<b>13,58%</b>
<b>Custo</b>			<b>31.543,03</b>	<b>74.404,39</b>	<b>71.745,28</b>	<b>73.219,19</b>	<b>39.440,02</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>10,86%</b>	<b>36,49%</b>	<b>61,2%</b>	<b>86,42%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>31.543,03</b>	<b>105.947,42</b>	<b>177.692,70</b>	<b>250.911,89</b>	<b>290.351,91</b>

  
 Júlio César Correia Wanderlinden  
 Engenheiro Civil - CREA/PE Nº 182123443-0