

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

## BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05/2024 (1º T A)

OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023-SIOSP

CONTRATO: Nº 008/2023-SIOSP

PRAZO: 90 (noventa) dias

INÍCIO: 01/01/2024 TÉRMINO: 31/03/2024 -- INÍCIO 1º TA: 01/04/2024 TÉRMINO 1º TA: 30/06/2024

EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda. - EMPESA

CNPJ: 07.916.655/0001-53

VALOR DO CONTRATO: 784.109,68

VALOR MEDIÇÃO: 101.900,42

ACUMULADO: 515.049,96

SALDO: 269.059,72

PERÍODO:

01/06/2024 A 15/06/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	P. UNIT. C/MBI CONTRATO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	PREÇO TOTAL
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO										
1.0			OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E DA UNIDADE DE COMPOSTAGEM														
1.1			MÃO DE OBRA														
1.1.1	SINAPI-JUL/2017	40814	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)	MÊS	0,500	0,13	0,75	0,63	25.239,97	18.929,98	12.620,00		12.620,00	3.281,20	15.901,20		
1.1.2	SINAPI-JUL/2017	40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)*	MÊS	2,000	0,50	3,00	2,50	5.047,99	15.143,97	10.096,00		10.096,00	2.524,00	12.620,00		
1.1.3	SINAPI-JUL/2017	40812	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (MENSALISTA)	MÊS	2,000	-	3,00	2,00	4.133,56	12.400,68	8.267,12		8.267,12	-	8.267,12		
1.1.4	SINAPI	41096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)**	MÊS	6,000	2,00	12,00	8,00	4.330,20	51.962,40	25.981,20		25.981,20	8.660,40	34.641,60		
1.1.5	SINAPI-JUL/2017	41094	SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) - AGENTE DE LIMPEZA**	MÊS	9,500	2,50	18,00	12,00	4.447,08	80.047,44	42.247,26		42.247,26	11.117,70	53.364,96		
1.1.6	SINAPI-JUL/2017	7592	TOPOGRAFO**	H	-	-	48,00	-	40,75	1.956,00			1.956,00	-	-		
			<b>SUBTOTAL 1.1</b>										<b>180.440,47</b>	<b>99.211,58</b>	<b>25.583,30</b>	<b>124.794,88</b>	
1.2			OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO (EQUIPAMENTOS)														
1.2.1	SINAPI-JUL/2017	5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	588,000	144,00	712,50	732,00	237,31	169.083,38	139.538,28		139.538,28	34.172,64	173.710,92		
1.2.2	SINAPI-JUL/2017	5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	376,000	92,00	540,00	468,00	126,56	68.342,40	47.586,56		47.586,56	11.643,52	59.230,08		

Sinval Rodrigues Albino  
Matrícula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

Assinado de forma digital por FABIO FRUTUOSO LOPES:81158688415  
Assinado de forma digital por FABIO FRUTUOSO LOPES:81158688415  
Assinado de forma digital por FABIO FRUTUOSO LOPES:81158688415

Dados: 2024.06.25  
09:36:32 -03'00'

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

## BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05/2024 (1º T A)

OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023-SIOSP

CONTRATO: Nº 008/2023-SIOSP

PRAZO: 90 (noventa) dias

INÍCIO: 01/01/2024 TÉRMINO: 31/03/2024 -- INÍCIO 1º TA: 01/04/2024 TÉRMINO 1º TA: 30/06/2024

EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda. - EMPESA

CNPJ: 07.916.655/0001-53

VALOR DO CONTRATO: 784.109,68

VALOR MEDIÇÃO: 101.900,42

ACUMULADO: 515.049,96

SALDO: 269.059,72

PERÍODO: DATA

01/06/2024 A 15/06/2024 20/06/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	PREÇO TOTAL			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
1.2.3	SINAPI JUL/2017	5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	329,06	344,000	80,00	424,00	126,56	41.645,83	43.536,64	10.124,80	53.661,44		
1.2.4	DNT. CONSULTORI A.JUL/2017	-	CAMINHONETE - 71 A 115 CV	MÊS	0,00	-	-	-	2.847,65	-	-	-	-	-	-
			<b>SUBTOTAL 1.2</b>												
<b>1.3</b>			<b>CONFORMAÇÃO COMPACTAÇÃO DOS TALUDES DE RESÍDUOS (EQUIPAMENTOS)</b>												
1.3.1	SINAPI JUL/2017	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	540,00	376,000	92,00	468,00	221,48	119.599,20	83.276,48	20.376,16	103.652,64		
1.3.2	SINAPI JUL/2017	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	120,00	-	-	-	158,21	18.985,20	-	-	-		
1.3.3	SINAPI JUL/2017	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	120,00	-	-	-	126,56	15.187,20	-	-	-		

Sinval Tech  
Matrícula: 15953  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

Assinado de forma digital por  
GILDO VIEIRA DA COSTA  
JUNIOR:4570  
3213487

Assinado de forma digital por  
FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415  
Dados: 2024.06.25 09:36:56 -03'00'

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

## BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05/2024 (1º T A)

OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023-SIOSP

CONTRATO: Nº 008/2023-SIOSP

PRAZO: 90 (noventa) dias

INÍCIO: 01/01/2024 TÉRMINO: 31/03/2024 -- INÍCIO 1º TA: 01/04/2024 TÉRMINO 1º TA: 30/06/2024

EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda. - EMPESA

CNPJ: 07.916.655/0001-53



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	P. UNIT. C/REB. CONTRATO	PREÇO TOTAL			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO						ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	
1.3.4	SINAPI JUL/2017	6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	120,00	-	-	13.288,80	-	-	-	110,74	-	-	-	784.109,68
1.3.5	SINAPI JUL/2017	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AE_06/2014	CHP	120,00	-	-	15.187,20	-	-	-	126,56	83.276,48	20.376,16	103.652,64	101.900,42
			<b>SUBTOTAL 1.3</b>					<b>641.759,68</b>					<b>413.149,54</b>	<b>101.900,42</b>	<b>515.049,96</b>	
			<b>SUBITEM 1.0 - CUSTO MENSAL</b>													
2.0			<b>OBRAS ESTRUTURADORAS PARA O ATERRO SANITÁRIO</b>													
2.3			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO DE BASE DE CÉLULA DE ATERRAMENTO DE RSU</b>													
2.3.3	SINAPI JUL/2017	25867	MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E=1,50MM (NBR 15352)	M²	5.000,00	-	-	142.350,00	-	-	-	28,47	142.350,00	-	-	-
			<b>SUBTOTAL 2.3</b>					<b>142.350,00</b>								
			<b>SUBTOTAL 2.0</b>					<b>142.350,00</b>								
			<b>TOTAL</b>					<b>784.109,68</b>	<b>413.149,54</b>	<b>101.900,42</b>	<b>515.049,96</b>					

Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415  
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

Sinval Rodrigues Albino  
 Matrícula: 81.15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005/2024 (1º Aditivo)**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS/PE
<b>CONTRATADA:</b>	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA
<b>OBJETO:</b>	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS-PE
<b>PERÍODO:</b>	01/06/2024 A 15/06/2024

DIA	EQUIP	TRATOR	RETRO	ESCAVADEIRA	PATROL	ROLO	PIPA	CAÇAMBA
		HORA	HORA	HORA	HORA	HORA	HORA	HORA
1-jun		8,0	0,0	4,0				4,0
2-jun		0,0	0,0	0,0				0,0
3-jun		12,0	8,0	8,0				8,0
4-jun		12,0	8,0	8,0				8,0
5-jun		12,0	8,0	8,0				8,0
6-jun		12,0	8,0	8,0				8,0
7-jun		12,0	8,0	8,0				8,0
8-jun		8,0	0,0	4,0				4,0
9-jun		0,0	0,0	0,0				0,0
10-jun		12,0	8,0	8,0				8,0
11-jun		12,0	8,0	8,0				8,0
12-jun		12,0	8,0	8,0				8,0
13-jun		12,0	8,0	8,0				8,0
14-jun		12,0	8,0	8,0				8,0
15-jun		8,0	0,0	4,0				4,0
16-jun								
17-jun								
18-jun								
19-jun								
20-jun								
21-jun								
22-jun								
23-jun								
24-jun								
25-jun								
26-jun								
27-jun								
28-jun								
29-jun								
30-jun								
<b>TOTAL</b>		<b>144,0</b>	<b>80,0</b>	<b>92,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>92,0</b>

**MÃO DE OBRA**

NOME	FUNÇÃO
FÁBIO ANDRÉ FRUTUOSO LOPES	ENGENHEIRO
ANNA CLÁUDIA DE FREITAS ARRUDA	ENGENHEIRA
JOSÉ LUIZ DOS ANJOS FERREIRA	VIGIA
IDNELSON SILVESTRE DE OLIVEIRA	ENCARREGADO
JOSÉ CÍCERO ALVES DE ALBUQUERQUE	AGENTE DE LIMPEZA
ANACLETO LUIZ DA SILVA	VIGIA
EDSON DA SILVA MELO	VIGIA
THIAGO FERREIRA DA SILVA	VIGIA
EMANUEL SILVA NOBRE	AGENTE DE LIMPEZA
MANOEL EDERIVALDO C. DA SILVA	MOTORISTA
LEONARDO FERREIRA DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA
ADELMO DE BARROS FERREIRA	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA
MÁRIO CESAR DO N. DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA
ERICK DOS SANTOS SILVA	OPERADOR DE ESCAVADEIRA
JACKSON DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA

Sinval Rodrigues Albino  
 Matrícula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO VIEIRA  
 DA COSTA  
 JUNIOR:4570  
 3213487

Assinado de  
 forma digital por  
 GILDO VIEIRA DA  
 COSTA  
 JUNIOR:4570321  
 3487

FABIO ANDRE  
 FRUTUOSO  
 LOPES:811586  
 88415

Assinado de forma  
 digital por FABIO  
 ANDRE FRUTUOSO  
 LOPES:81158688415  
 Dados: 2024.06.25  
 09:32:07 -03'00'

**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005/2024 (1º Aditivo)**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**


<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS/PE
<b>CONTRATADA:</b>	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA
<b>OBJETO:</b>	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS-PE
<b>PERÍODO:</b>	01/06/2024 A 15/06/2024

FABIO ANDRE  
FRUTUOSO  
LOPES:81158688415

Assinado de forma digital por  
FABIO ANDRE FRUTUOSO  
LOPES:81158688415  
Dados: 2024.06.25 09:32:28  
-03'00'

\_\_\_\_\_  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**CONTRATADA**

  
Sinval Rodrigues Albino  
Matrícula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO  
VIEIRA DA  
COSTA  
JUNIOR:4570  
3213487

Assinado de  
forma digital por  
GILDO VIEIRA  
DA COSTA  
JUNIOR:4570321  
3487

**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005/2024 (1º Aditivo)**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS				
<b>CONTRATADA:</b>	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
<b>PERÍODO:</b>	01/06/2024 A 15/06/2024		<b>EQUIPAMENTO:</b>	TRATOR DE ESTEIRAS	
<b>OBJETO:</b>	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS-PE				
DIA \ EQUIP	TRATOR DE ESTEIRAS				HORAS TRABALHADAS
	1 TURNO - MANHÃ	2 TURNO - TARDE	3 TURNO - NOITE	4 TURNO - NOITE	
1-jun	12968,0	12972,0	12972,0	12976,0	8,0
2-jun	12976,0	12976,0	12976,0	12976,0	0,0
3-jun	12976,0	12984,0	12984,0	12988,0	12,0
4-jun	12988,0	12996,0	12996,0	13000,0	12,0
5-jun	13000,0	13008,0	13008,0	13012,0	12,0
6-jun	13012,0	13020,0	13020,0	13024,0	12,0
7-jun	13024,0	13032,0	13032,0	13036,0	12,0
8-jun	13036,0	13040,0	13040,0	13044,0	8,0
9-jun	13044,0	13044,0	13044,0	13044,0	0,0
10-jun	13044,0	13052,0	13052,0	13056,0	12,0
11-jun	13056,0	13064,0	13064,0	13068,0	12,0
12-jun	13068,0	13076,0	13076,0	13080,0	12,0
13-jun	13080,0	13088,0	13088,0	13092,0	12,0
14-jun	13092,0	13100,0	13100,0	13104,0	12,0
15-jun	13104,0	13108,0	13108,0	13112,0	8,0
16-jun					
17-jun					
18-jun					
19-jun					
20-jun					
21-jun					
22-jun					
23-jun					
24-jun					
25-jun					
26-jun					
27-jun					
28-jun					
29-jun					
30-jun					
<b>TOTAL</b>					<b>144,0</b>

**CONTRATANTE**  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns  
 Diretoria de Obras e Serviços Públicos  
 Matrícula: 145958  
 Sinval Rodrigues Albino

**GILDO VIEIRA DA COSTA**  
 JUNIOR:45703213487  
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA  
 JUNIOR:45703213487

**CONTRATADA**  
**FABIO ANDRE FRUTUOSO**  
 LOPES:811586884158415  
 Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO  
 LOPES:81158688415  
 Dados: 2024.06.25 09:31:31 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005/2024 (1º Aditivo)						
MEMÓRIA DE CÁLCULO						
<b>CONTRATANTE:</b>		PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS				
<b>CONTRATADA:</b>		EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
<b>PERÍODO:</b>		01/06/2024 A 15/06/2024		<b>EQUIPAMENTO:</b> RETROESCAVADEIRA		
<b>OBJETO:</b>		SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS-PE				
DIA	EQUIP	RETROESCAVADEIRA				HORAS TRABALHADAS
		1 TURNO - MANHÃ	2 TURNO - TARDE	3 TURNO - NOITE	4 TURNO - NOITE	
1-jun		4268,0	4268,0			0,0
2-jun		4268,0	4268,0			0,0
3-jun		4268,0	4276,0			8,0
4-jun		4276,0	4284,0			8,0
5-jun		4284,0	4292,0			8,0
6-jun		4292,0	4300,0			8,0
7-jun		4300,0	4308,0			8,0
8-jun		4308,0	4308,0			0,0
9-jun		4308,0	4308,0			0,0
10-jun		4308,0	4316,0			8,0
11-jun		4316,0	4324,0			8,0
12-jun		4324,0	4332,0			8,0
13-jun		4332,0	4340,0			8,0
14-jun		4340,0	4348,0			8,0
15-jun		4348,0	4348,0			0,0
16-jun						
17-jun						
18-jun						
19-jun						
20-jun						
21-jun						
22-jun						
23-jun						
24-jun						
25-jun						
26-jun						
27-jun						
28-jun						
29-jun						
30-jun						
<b>TOTAL</b>						<b>80,0</b>

**CONTRATANTE**  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Matr. nº 45958  
 Sivaldo Rodrigues Albino

**GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:457032 703213487**  
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:457032 13487

**CONTRATADA**  
**FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415 88415**  
 Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415  
 Dados: 2024.06.25 09:30:53 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005/2024 (1º Aditivo)						
MEMÓRIA DE CÁLCULO						
<b>CONTRATANTE:</b>		PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS				
<b>CONTRATADA:</b>		EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
<b>PERÍODO:</b>		01/06/2024 A 15/06/2024		<b>EQUIPAMENTO:</b> ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
<b>OBJETO:</b>		SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS-PE				
DIA	EQUIP	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				HORAS TRABALHADAS
		1 TURNO - MANHÃ	2 TURNO - TARDE	3 TURNO - NOITE	4 TURNO - NOITE	
1-jun		6966,0	6970,0			4,0
2-jun		6970,0	6970,0			0,0
3-jun		6970,0	6978,0			8,0
4-jun		6978,0	6986,0			8,0
5-jun		6986,0	6994,0			8,0
6-jun		6994	7002,0			8,0
7-jun		7002,0	7010,0			8,0
8-jun		7010,0	7014,0			4,0
9-jun		7014,0	7014,0			0,0
10-jun		7014,0	7022,0			8,0
11-jun		7022,0	7030,0			8,0
12-jun		7030,0	7038,0			8,0
13-jun		7038,0	7046,0			8,0
14-jun		7046,0	7054,0			8,0
15-jun		7054,0	7058,0			4,0
16-jun						
17-jun						
18-jun						
19-jun						
20-jun						
21-jun						
22-jun						
23-jun						
24-jun						
25-jun						
26-jun						
27-jun						
28-jun						
29-jun						
30-jun						
<b>TOTAL</b>						<b>92,0</b>

**CONTRATANTE**  
 Sinval Rodrigues Albino  
 Matr. nº: 15958  
 Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

**GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45 703213487**  
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

**CONTRATADA**  
**FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:8115868 8415**  
 Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415  
 Dados: 2024.06.25 09:30:15 -03'00'



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005/2024 (1º Aditivo)						
MEMÓRIA DE CÁLCULO						
<b>CONTRATANTE:</b>		PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS				
<b>CONTRATADA:</b>		EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
<b>PERÍODO:</b>		01/06/2024 A 15/06/2024		EQUIPAMENTO: CAÇAMBA BASCULANTE 01 - PDO-1046		
<b>OBJETO:</b>		SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS-PE				
DIA	EQUIP	CAMINHÃO BASCULANTE				HORAS TRABALHADAS
		1 TURNO - MANHÃ	2 TURNO - TARDE	3 TURNO - NOITE	4 TURNO - NOITE	
1-jun		13802,0	13806,0			4,0
2-jun		13806,0	13806,0			0,0
3-jun		13806,0	13814,0			8,0
4-jun		13814,0	13822,0			8,0
5-jun		13822,0	13830,0			8,0
6-jun		13830,0	13838,0			8,0
7-jun		13838,0	13846,0			8,0
8-jun		13846,0	13850,0			4,0
9-jun		13850,0	13850,0			0,0
10-jun		13852,0	13860,0			8,0
11-jun		13860,0	13868,0			8,0
12-jun		13868,0	13876,0			8,0
13-jun		13876,0	13884,0			8,0
14-jun		13884,0	13892,0			8,0
15-jun		13892,0	13896,0			4,0
16-jun						
17-jun						
18-jun						
19-jun						
20-jun						
21-jun						
22-jun						
23-jun						
24-jun						
25-jun						
26-jun						
27-jun						
28-jun						
29-jun						
30-jun						
1-jul						
<b>TOTAL</b>						<b>92,0</b>

**CONTRATANTE**  
  
 Sival Rodrigues Albino  
 Matrícula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

**GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487**  
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

**CONTRATADA**  
  
 FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415  
 Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415  
 Dados: 2024.06.25 09:34:20 -03'00'