

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2024

OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024-SIOSP

CONTRATO: Nº 003/2024-SIOSP

PRAZO: 12 (doze) meses

INÍCIO: 01/07/2024

EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda. - EMPESA

CNP. 07.916.655/0001-53

VALOR DO CONTRATO:

2.709.390,67

VALOR MEDIÇÃO:

122.912,67

ACUMULADO:

122.912,67

SALDO:

2.586.478,00


PERÍODO:

DATA

01/07/2024 A 15/07/2024

17/07/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	%
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO									
1.0			OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E DA UNIDADE DE COMPOSTAGEM													
1.1			MÃO DE OBRA													
1.1.1	SINAPI-I JUL/2017	40814	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)	MÉS	3,00	0,13	25.239,97	75.719,91	-	3.281,20	3.281,20	-	-	3.281,20	4,33	
1.1.2	SINAPI-I JUL/2017	40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)*	MÉS	12,00	1,00	5.047,99	60.575,88	-	5.047,99	5.047,99	-	-	5.047,99	8,33	
1.1.3	SINAPI-I JUL/2017	40812	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (MENSALISTA)	MÉS	12,00	1,00	4.133,56	49.602,72	-	4.133,56	4.133,56	-	-	4.133,56	8,33	
1.1.4	SINAPI-I JUL/2017	41096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)**	MÉS	48,00	3,00	4.330,20	207.849,60	-	12.990,60	12.990,60	-	-	12.990,60	6,25	
1.1.5	SINAPI-I JUL/2017	41084	SERVEENTE DE OBRAS (MENSALISTA) - AGENTE DE LIMPEZA**	MÉS	72,00	4,00	4.447,08	320.189,76	-	17.788,32	17.788,32	-	-	17.788,32	5,56	
1.1.6	SINAPI-I JUL/2017	7592	TOPÓGRAFO**	H	192,00	-	40,75	7.824,00	-	-	-	-	-	-	-	
			SUBTOTAL 1.1					721.761,87		43.241,67	43.241,67			43.241,67	5,99	
1.2			OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO (EQUIPAMENTOS)													
1.2.1	SINAPI JUL/2017	5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	2.850,00	148,00	237,31	676.333,50	-	35.121,88	35.121,88	-	-	35.121,88	5,19	
1.2.2	SINAPI JUL/2017	5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	2.160,00	96,00	126,56	273.369,60	-	12.149,76	12.149,76	-	-	12.149,76	4,44	


Gildo Vieira
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570 JUNIOR:45703213487
 3213487

FABIO ANDRE FRUTUOSO
 Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:811586 LOPES:8115868841
 88415

Paulo Rodrigues Albino
 Matrícula: 15958
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2024

OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024-SIOSP

CONTRATO: Nº 003/2024-SIOSP

PRAZO: 12 (doze) meses

INÍCIO: 01/07/2024 TÉRMINO: 01/07/2025

EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda. - EMPESA

CNPJ: 07.916.655/0001-53



VALOR DO CONTRATO: 2.709.390,67

VALOR MEDIÇÃO: 122.912,67

ACUMULADO: 122.912,67

SALDO: 2.586.478,00

PERÍODO: DATA

01/07/2024 A 15/07/2024 17/07/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	PREÇO TOTAL	
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO										
1.2.3	SINAPI JUL/2017	5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1.316,26	88,00	126,56	88,00	166.585,30	11.137,28	11.137,28	-	11.137,28	11.137,28	6,69		
1.2.4	DNIT. CONSULTORIA A JUL/2017	-	CAMINHONETE - 71 A 115 CV	MÉS	0,00	-	2.847,65	-	-	-	-	1.116.288,40	-	58.408,92	58.408,92	5,23	
			SUBTOTAL 1.2														
1.3			CONFORMAÇÃO COMPACTAÇÃO DOS TALUDES DE RESÍDUOS (EQUIPAMENTOS)														
1.3.1	SINAPI JUL/2017	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2.160,00	96,00	221,48	96,00	478.396,80	21.262,08	21.262,08	-	21.262,08	21.262,08	4,44		
1.3.2	SINAPI JUL/2017	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	480,00	-	158,21	-	75.940,80	-	-	-	-	-	-		
1.3.3	SINAPI JUL/2017	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(Assinatura)

Página 2 de 8
Rodrigues Albino
Matricula: 15958
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:457032133213487
Assinado de forma digital por FABIO FRUTUOSO LOPES:81158688418415

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2024

OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024-SIOSP


CONTRATO: Nº 003/2024-SIOSP

PRAZO: 12 (doze) meses

INÍCIO: 01/07/2024 TÉRMINO: 01/07/2025

EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda. - EMPESA

CNP. 07.916.655/0001-53



VALOR DO CONTRATO: 2.709.390,67

VALOR MEDIÇÃO: 122.912,67

ACUMULADO: 122.912,67

SALDO: 2.586.478,00

PERÍODO: DATA

01/07/2024 A 15/07/2024 17/07/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.				PREÇO TOTAL					
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO		
1.3.4	SINAPI JUL/2017	6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	480,00				110,74	53.155,20				
1.3.5	SINAPI JUL/2017	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	480,00				126,56	60.748,80				
			SUBTOTAL 1.3							728.990,40				21.262,08
			SUBITEM 1.0 - CUSTO MENSAL							2.567.040,67				122.912,67
2.0			OBRAS ESTRUTURADORAS PARA O ATERRO SANITÁRIO											
2.3			IMPERMEABILIZAÇÃO DE BASE DE CÉLULA DE ATERRAMENTO DE RSU											
2.3.3	SINAPI-I JUL/2017	25867	MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E=1,50MM (NBR 15352)	M²	5.000,00				28,47	142.350,00				
			SUBTOTAL 2.3							142.350,00				
			SUBTOTAL 2.0							142.350,00				
			TOTAL							2.709.390,67				122.912,67
														4,79

Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:8115868841

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213 3213487 487


Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:8115868841

Página 5 de 5

Matrícula: 15958

de Obras e Serviços Públicos

Cultura Municipal de Garanhuns



Prefeitura Municipal de Garanhuns
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

Obra: Contratação de empresa para execução dos serviços de **OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE**
Dispensa de Licitação nº: 002/2024-SIOSP
Contrato nº 003/2024-SIOSP
BM 001/2024- Período: 01/07/2024 a 15/07/2024

Relatório Fotográfico



Foto 1 – Controle de entrada e saída do aterro sanitário



Foto 2 – Limpeza das placas de sinalização externa do aterro



Foto 3 – Capinação realizada no perímetro externo do aterro sanitário



Foto 4 – Transporte e estocagem de solo para cobertura dos resíduos



Foto 5 – Carga e transporte de resíduos sólidos para a frente de operação



Foto 6 – Limpeza dos dispositivos de drenagem.


Sinval Rodrigues Albino
Matricula: 15958
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:4570
3213487
Assinado de forma
digital por GILDO
VIEIRA DA COSTA
JUNIOR:45703213487

FABIO ANDRE
FRUTUOSO
LOPES:811586
88415
Assinado de forma
digital por FABIO
ANDRE FRUTUOSO
LOPES:8115868841
5

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS/PE
CONTRATADA:	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO:	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE
PERÍODO:	01/07/2024 A 15/07/2024

DIA	EQUIP	TRATOR	RETRO	ESCAVADEIRA	PATROL	ROLO	PIPA	CAÇAMBA
		HORA	HORA	HORA	HORA	HORA	HORA	HORA
1-jul		12,0	8,0	8,0				8,0
2-jul		12,0	8,0	8,0				8,0
3-jul		12,0	8,0	8,0				8,0
4-jul		12,0	8,0	8,0				8,0
5-jul		12,0	8,0	8,0				8,0
6-jul		8,0	0,0	4,0				4,0
7-jul		0,0	0,0	0,0				0,0
8-jul		12,0	8,0	8,0				8,0
9-jul		12,0	8,0	8,0				8,0
10-jul		12,0	8,0	8,0				8,0
11-jul		12,0	8,0	8,0				8,0
12-jul		12,0	8,0	8,0				8,0
13-jul		8,0	0,0	4,0				4,0
14-jul		0,0	0,0	0,0				0,0
15-jul		12,0	8,0	8,0				8,0
16-jul								
17-jul								
18-jul								
19-jul								
20-jul								
21-jul								
22-jul								
23-jul								
24-jul								
25-jul								
26-jul								
27-jul								
28-jul								
29-jul								
30-jul								
31-jul								
TOTAL		148,0	88,0	96,0	0,0	0,0	0,0	96,0

MÃO DE OBRA

NOME	FUNÇÃO
FÁBIO ANDRÉ FRUTUOSO LOPES	ENGENHEIRO
JOSÉ LUIZ DOS ANJOS FERREIRA	VIGIA
IDNELSON SILVESTRE DE OLIVEIRA	ENCARREGADO
JOSÉ CÍCERO ALVES DE ALBUQUERQUE	AGENTE DE LIMPEZA
ANACLETO LUIZ DA SILVA	VIGIA
EDSON DA SILVA MELO	VIGIA
EMANUEL SILVA NOBRE	AGENTE DE LIMPEZA
MANOEL EDERIVALDO C. DA SILVA	MOTORISTA
LEONARDO FERREIRA DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA
ADELMO DE BARROS FERREIRA	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA
MÁRIO CESAR DO N. DA SILVA	AGENTE DE LIMPEZA


Sinval Rodrigues Albino
 Matrícula: 15958
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO VIEIRA
 DA COSTA
 JUNIOR:4570
 3213487
 Assinado de
 forma digital por
 GILDO VIEIRA DA
 COSTA
 JUNIOR:4570321
 3487

**FABIO ANDRE
 FRUTUOSO
 LOPES:8115868
 8415**
 Assinado de forma
 digital por FABIO
 ANDRE FRUTUOSO
 LOPES:81158688415
 Dados: 2024.07.31
 16:42:36 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS/PE
CONTRATADA:	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO:	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE
PERIODO:	01/07/2024 A 15/07/2024

FABIO ANDRE
FRUTUOSO
LOPES:81158688415

Assinado de forma digital por
FABIO ANDRE FRUTUOSO
LOPES:81158688415
Dados: 2024.07.31 16:42:54
-03'00'

CONTRATANTE

CONTRATADA


Sinval Rodrigues Albino
Matricula: 15958
Cidade de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns


GILDO
VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR:4570 JUNIOR:4570321
3213487 3487

Assinado de
forma digital por
GILDO VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR:4570321
3487

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001/2024**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS				
CONTRATADA:	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
PERÍODO:	01/07/2024 A 15/07/2024		EQUIPAMENTO:	TRATOR DE ESTEIRAS	
OBJETO:	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE				
DIA \ EQUIP	TRATOR DE ESTEIRAS				HORAS TRABALHADAS
	1 TURNO - MANHÃ	2 TURNO - TARDE	3 TURNO - NOITE	4 TURNO - NOITE	
1-jul	13240,0	13248,0	13248,0	13252,0	12,0
2-jul	13252,0	13260,0	13260,0	13264,0	12,0
3-jul	13264,0	13272,0	13272,0	13276,0	12,0
4-jul	13276,0	13284,0	13284,0	13288,0	12,0
5-jul	13288,0	13296,0	13296,0	13300,0	12,0
6-jul	13300,0	13304,0	13304,0	13308,0	8,0
7-jul	13308,0	13308,0	13308,0	13308,0	0,0
8-jul	13308,0	13316,0	13316,0	13320,0	12,0
9-jul	13320,0	13328,0	13328,0	13332,0	12,0
10-jul	13332,0	13340,0	13340,0	13344,0	12,0
11-jul	13344,0	13352,0	13352,0	13356,0	12,0
12-jul	13356,0	13364,0	13364,0	13368,0	12,0
13-jul	13368,0	13372,0	13372,0	13376,0	8,0
14-jul	13376,0	13376,0	13376,0	13376,0	0,0
15-jul	13376,0	13384,0	13384,0	13388,0	12,0
16-jul					
17-jul					
18-jul					
19-jul					
20-jul					
21-jul					
22-jul					
23-jul					
24-jul					
25-jul					
26-jul					
27-jul					
28-jul					
29-jul					
30-jul					
31-jul					
TOTAL					148,0

CONTRATANTE


Sinval Rodrigues Albino
Matrícula: 15958
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:4570
3213487
Assinado de
forma digital por
GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:4570321
3487

CONTRATADA

FABIO ANDRE
FRUTUOSO
LOPES:8115868
8415
Assinado de forma
digital por FABIO ANDRE
FRUTUOSO
LOPES:81158688415
Dados: 2024.07.31
16:50:37 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001/2024						
MEMÓRIA DE CÁLCULO						
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS				
CONTRATADA:		EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
PERÍODO:		01/07/2024 A 15/07/2024		EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA		
OBJETO:		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE				
DIA	EQUIP	RETROESCAVADEIRA				HORAS TRABALHADAS
		1 TURNO - MANHÃ	2 TURNO - TARDE	3 TURNO - NOITE	4 TURNO - NOITE	
1-jul		4420,0	4428,0			8,0
2-jul		4428,0	4436,0			8,0
3-jul		4436,0	4444,0			8,0
4-jul		4444,0	4452,0			8,0
5-jul		4452,0	4460,0			8,0
6-jul		4460,0	4460,0			0,0
7-jul		4460,0	4460,0			0,0
8-jul		4460,0	4468,0			8,0
9-jul		4468,0	4476,0			8,0
10-jul		4476,0	4484,0			8,0
11-jul		4484,0	4492,0			8,0
12-jul		4492,0	4500,0			8,0
13-jul		4500,0	4500,0			0,0
14-jul		4500,0	4500,0			0,0
15-jul		4500,0	4508,0			8,0
16-jul						
17-jul						
18-jul						
19-jul						
20-jul						
21-jul						
22-jul						
23-jul						
24-jul						
25-jul						
26-jul						
27-jul						
28-jul						
29-jul						
30-jul						
TOTAL						88,0

CONTRATANTE


Sinval Rodrigues Albino
 Matrícula: 15958
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO VIEIRA DA COSTA
 JUNIOR:457
 03213487
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

CONTRATADA

FABIO ANDRE FRUTUOSO
 LOPES:81158688415
 88415
 Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415
 Dados: 2024.07.31 16:41:22 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001/2024						
MEMÓRIA DE CÁLCULO						
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS					
CONTRATADA:	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA					
PERÍODO:	01/07/2024 A 15/07/2024		EQUIPAMENTO:	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
OBJETO:	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE					
DIA	EQUIP	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				HORAS TRABALHADAS
		1 TURNO - MANHÃ	2 TURNO - TARDE	3 TURNO - NOITE	4 TURNO - NOITE	
1-jul		7138,0	7146,0			8,0
2-jul		7146,0	7154,0			8,0
3-jul		7154,0	7162,0			8,0
4-jul		7162,0	7170,0			8,0
5-jul		7170,0	7178,0			8,0
6-jul		7178	7182,0			4,0
7-jul		7182,0	7182,0			0,0
8-jul		7182,0	7190,0			8,0
9-jul		7190,0	7198,0			8,0
10-jul		7198,0	7206,0			8,0
11-jul		7206,0	7214,0			8,0
12-jul		7214,0	7222,0			8,0
13-jul		7222,0	7226,0			4,0
14-jul		7226,0	7226,0			0,0
15-jul		7226,0	7234,0			8,0
16-jul						
17-jul						
18-jul						
19-jul						
20-jul						
21-jul						
22-jul						
23-jul						
24-jul						
25-jul						
26-jul						
27-jul						
28-jul						
29-jul						
30-jul						
31-jul						
TOTAL						96,0

CONTRATANTE

 Sinval Rodrigues Albino
 Matrícula: 15958
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO VIEIRA DA COSTA
 JUNIOR:457
 03213487
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

CONTRATADA
 FABIO ANDRE FRUTUOSO
 LOPES:81158688415
 Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415
 Dados: 2024.07.31 16:40:56 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001/2024						
MEMÓRIA DE CÁLCULO						
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS				
CONTRATADA:		EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
PERÍODO:		01/07/2024 A 15/07/2024		EQUIPAMENTO: CAÇAMBA BASCULANTE 01 - PDO-1046		
OBJETO:		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE				
DIA	EQUIP	CAMINHÃO BASCULANTE				HORAS TRABALHADAS
		1 TURNO - MANHÃ	2 TURNO - TARDE	3 TURNO - NOITE	4 TURNO - NOITE	
1-jul		13976,0	13984,0			8,0
2-jul		13984,0	13992,0			8,0
3-jul		13992,0	14000,0			8,0
4-jul		14000,0	14008,0			8,0
5-jul		14008,0	14016,0			8,0
6-jul		14016,0	14020,0			4,0
7-jul		14020,0	14020,0			0,0
8-jul		14020,0	14028,0			8,0
9-jul		14028,0	14036,0			8,0
10-jul		14036,0	14044,0			8,0
11-jul		14044,0	14052,0			8,0
12-jul		14052,0	14060,0			8,0
13-jul		14060,0	14064,0			4,0
14-jul		14064,0	14064,0			0,0
15-jul		14064,0	14072,0			8,0
16-jul						
17-jul						
18-jul						
19-jul						
20-jul						
21-jul						
22-jul						
23-jul						
24-jul						
25-jul						
26-jul						
27-jul						
28-jul						
29-jul						
30-jul						
31-jul						
TOTAL						96,0

CONTRATANTE


Sinval Rodrigues Albino
 Matrícula: 15958
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:457 03213487
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

CONTRATADA

FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:8115868 8415
 Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415
 Dados: 2024.07.31 16:40:29 -03'00'

EMPRESA: EMPESA - EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA					
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					
CONTRATANTE		DATA CONTRATUAL	SEMANA	DIA DA SEMANA	DATA ATUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE		01/07/2024		SEGUNDA-FEIRA	01/07/2024
OBJETO		LOCAL		TEMPO	
Operação e Manutenção do Aterro no Sanitário de Garanhuns/PE		Rodovia BR-424, Zona Rural, Garanhuns - PE		MANHÃ BOM	TARDE BOM
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO				
	Operação do trator de esteira na frente de operação: espalhamento e compactação dos resíduos				
	Catação e recolhimento dos resíduos que voaram na área interna do aterro sanitário				
	limpeza topo da célula				
	Cobertura dos resíduos com material inerte				
	limpeza das placas de sinalização na área interna do aterro sanitário				
OBSERVAÇÕES GERAIS					
Operação do aterro considera normal durante todo o dia de hoje					
RESPONSÁVEL CONTRATADA ASS:		CARGO		DATA	
CARLA GUSMAO UCHOA LOPES:02234616441 441		ENGENHEIRA CIVIL		01/07/2024	
RESPONSÁVEL CONTRATANTE ASS:		CARGO		DATA	
GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487		ENGENHEIRO CIVIL		01/07/2024	