


PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 38



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, PROGRAMADOS E NÃO PROGRAMADOS, SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DE AMBIENTES EXTERNOS INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTURA FÍSICA URBANA: VIAS, PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: N° 163/2022-CPLC

PROCESSO LICITATÓRIO: N° 065/2022

TOMADA DE PREÇO: N° 059/2022

INÍCIO: 13/09/2022 - TÉRMINO: 13/09/2024 - TÉRMINO DO ADITIVO: 13/09/2025

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 12.067.161/0001-43

VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO APÓS O 4º T.A.: R\$ 4.368.171,45
 VALOR MEDIÇÃO ANTERIOR: R\$ 647.697,10
 VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 82.670,71
 SALDO ACUMULADO DO 2º T.A.: R\$ 730.387,81
 SALDO DO 4º T.A.: R\$ 3.637.803,64

PERÍODO MEDIÇÃO: 01/11/2024 A 05/11/2024
 DATA: 14/11/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO

EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)

EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)

Item	Código	Descrição	Qtdes	Preço Unitário c/ BDI	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado incluí o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado incluí o período	Desvio %
1.0	SINAPI 07/2022	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		R\$ -	R\$ -				R\$ 32.376,98	R\$ 4.122,81	R\$ 36.499,89	0,84%
1.1	90776	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	R\$ 7.876,88	R\$ -	2,67	0,34	21.031,27	2.678,14	23.709,41	0,54%	
1.2	90786	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	R\$ 4.249,33	R\$ -	2,67	0,34	11.345,71	1.444,77	12.790,48	0,29%	
2.0	SINAPI 07/2022	PAVIMENTAÇÃO		R\$ -	R\$ -			R\$ 616.326,12	R\$ 76.547,80	R\$ 692.873,92	16,88%	
2.1	102096	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	M²	R\$ 1.977,35	R\$ -	280,15	35,76	553.950,65	70.713,99	624.664,64	14,30%	
2.2	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M³) AF_07/2020	M³	R\$ 9,36	R\$ -	280,15	35,76	2.622,20	334,71	2.956,91	0,07%	
2.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M³xKM) AF_07/2020	M³xKM	R\$ 3,74	R\$ -	8404,45	1.072,86	31.432,64	4.012,50	35.445,14	0,81%	
2.4	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³xKM) AF_07/2020	M³xKM	R\$ 1,50	R\$ -	18209,75	2.324,40	27.314,63	3.486,60	30.801,23	0,71%	
TOTAL GERAL (COM BDI)					R\$ 4.368.171,45			R\$ 647.697,10	R\$ 82.670,71	R\$ 730.367,81	16,72%	

% ACUMULADA 16,72%
 % RESTANTE 83,28%

GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400

Aprovado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400 Data: 2024.11.19 08:59:50 -03'00'

Pablo Luiz Rodrigues

Engenheiro Civil

CREAPE 182220995-1

Representante: Tomador

Nome: Pablo Luiz Rodrigues

Cargo: Engenheiro Civil

Area: CREAPE 182220995-1

Sinval Rodrigues Albino

Port: 870 / 2024 - 871/2024 - GP

Secretário de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Resp. Técnico pela Fiscalização de obra/serviço
 Gilson Aurélio Barreto Duarte
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 182111630
 Nº ART PE20220853033